**Генподрядчик: ТОО "Мурагер Казына"**

**Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"**

**Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №7 в с.Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь месяц 2024 года**

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 576 343,18 | 645 504,36 | 576 343,18 | 645 504,36 | 576 343,18 | 645 504,36 |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **576 343,18** | **645 504,36** | **576 343,18** | **645 504,36** | **576 343,18** | **645 504,36** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "Мурагер Казына"**

**Номерехан Н.Н.**

**Субподрядчик:**

**И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"**

**Пономарева М.В.**

**Генподрядчик: ТОО "Мурагер Казына"**

**Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"**

**Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №7 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области**

# АКТ №1
## приемки выполненных работ
## за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Электроснабжение 0,4 кВ.Наружное электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| | | **Провод СИП** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям | м трассы | 4 | | 2 256 | 84 | 9024 | 336 | 984 | -- | 9024 |
| | | | | | | 1 926 | 19 | 7704 | 76 | | -- | |
| 2 | 243-602-0108 РСНБ РК 2022 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 4 | | 1 099 | -- | 4396 | -- | 4396 | -- | 4396 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 3 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,105 | | 377 819 | 86 265 | 39671 | 9058 | 9374 | -- | 39671 |
| | | | | | | 202 278 | 23 134 | 21239 | 2429 | | -- | |
| | | **Стойки СВ** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м$^3$. Установка | м$^3$ | 0,15 | | 37 731 | 15 190 | 5660 | 2279 | -- | -- | 5660 |
| | | | | | | 22 541 | 4 391 | 3381 | 659 | | -- | |
| 6 | 225-204-1001 РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 3 | | 7 776 | -- | 23328 | -- | 23328 | -- | 23328 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 7 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 4 | | 28 762 | 10 923 | 115048 | 43692 | 3692 | -- | 115048 |
| | | | | | | 16 916 | 3 613 | 67664 | 14452 | | -- | |
| 9 | 252-207-0268 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1(SH703) стяжка, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | | 12 765 | -- | 38295 | -- | 38295 | -- | 38295 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 10 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | | 1 824 | -- | 5472 | -- | 5472 | -- | 5472 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 11 | 252-207-3925 РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | | 13 454 | -- | 26908 | -- | 26908 | -- | 26908 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 12 | 252-207-0803 РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 10 | | 270 | -- | 2700 | -- | 2700 | -- | 2700 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 252-207-1802 РСНБ РК 2022 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 15 | 1 365 -- -- | -- | 20475 -- -- | -- | 20475 -- -- | -- | 20475 |
| 14 | 252-207-2402 РСНБ РК 2022 | Гайка крюкообразная типа PD2.3 | шт. | 1 | 5 048 -- -- | -- | 5048 -- -- | -- | 5048 -- -- | -- | 5048 |
| 15 | 252-207-1018 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 1 | 2 543 -- -- | -- | 2543 -- -- | -- | 2543 -- -- | -- | 2543 |
| 16 | 252-207-2613 РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 10 | 3 381 -- -- | -- | 33810 -- -- | -- | 33810 -- -- | -- | 33810 |
| 17 | 252-207-2615 РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 8 | 3 381 -- -- | -- | 27048 -- -- | -- | 27048 -- -- | -- | 27048 |
| 18 | 252-207-1014 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 8 | 3 867 -- -- | -- | 30936 -- -- | -- | 30936 -- -- | -- | 30936 |
| 19 | 252-202-0511 РСНБ РК 2022 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 4 | 8 238 -- -- | -- | 32952 -- -- | -- | 32952 -- -- | -- | 32952 |
| 21 | 252-207-2310 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 1 | 7 163 -- -- | -- | 7163 -- -- | -- | 7163 -- -- | -- | 7163 |
| 22 | 252-207-2318 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT21.116 сквозной | шт. | 1 | 5 468 -- -- | -- | 5468 -- -- | -- | 5468 -- -- | -- | 5468 |
| 23 | 252-207-2320 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 2 | 5 476 -- -- | -- | 10952 -- -- | -- | 10952 -- -- | -- | 10952 |
| 24 | 252-207-2321 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT39 сквозной | шт. | 7 | 5 577 -- -- | -- | 39039 -- -- | -- | 39039 -- -- | -- | 39039 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **485936** |
| | | в том числе оборудование | | | | | | | | | 0 |
| | | **в том числе СМР** | | | | | | | | | **485 936** |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5% | | | | | | | | | 36 445 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | **522 381** |
| | | Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3% | | | | | | | | | 1 567 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | **523 948** |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | | | | | | 26 197 |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 5% | | | | | | | | | 26 197 |
| | | **Итого СМР** | | | | | | | | | **576 343** |
| | | в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000 | | | | | | | | | 576 343 |
| | | **НДС (12%)** | | | | | | | | | 69 161 |
| | | **Всего** | | | | | | | | | **645 504,36** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "Мурагер Казына"**

**Немерехан Н.Н.**

**Субподрядчик:**

**И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"**

**Пономарева М.В.**