Генподрядчик: ТОО "Мурагер Строй Модерн"

Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице №1, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	425 871,70	476 976,31	425 871,70	476 976,31	425 871,70	476 976,31
	Всего к оплате подрядчику	**425 871,70**	**476 976,31**	**425 871,70**	**476 976,31**	**425 871,70**	**476 976,31**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Мурагер Строй Модерн"

_____ **Рахымжан С.Қ.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

_____ **Махамбетқаир Д.М.**

Генподрядчик: ТОО "Мурагер Строй Модерн"

Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице №1, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 0,4 кВ.Наружное электроосвещение										
		Провод СИП										
1	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	4		2 256	84	9024	336	984	--	9024
						1 926	19	7704	76		--	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	4		1 099	--	4396	--	4396	--	4396
						--	--	--	--		--	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,11		377 819	86 265	41560	9489	9820	--	41560
						202 278	23 134	22251	2545		--	
		Стойки СВ										
5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2		28 762	10 923	57524	21846	1846	--	57524
						16 916	3 613	33832	7226		--	
7	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		1 824	--	3648	--	3648	--	3648
						--	--	--	--		--	
8	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4		270	--	1080	--	1080	--	1080
						--	--	--	--		--	
9	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6		1 365	--	8190	--	8190	--	8190
						--	--	--	--		--	
10	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	2		5 048	--	10096	--	10096	--	10096
						--	--	--	--		--	
11	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4		3 381	--	13524	--	13524	--	13524
						--	--	--	--		--	
12	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	8		3 381	--	27048	--	27048	--	27048
						--	--	--	--		--	
13	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	8		3 867	--	30936	--	30936	--	30936
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	8	8 238 --	-- --	65904 --	-- --	65904	-- --	65904
15	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	2	5 468 --	-- --	10936 --	-- --	10936	-- --	10936
16	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	5 476 --	-- --	21904 --	-- --	21904	-- --	21904
				Заземление							
17	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	28	1 436 843	63 17	40208 23604	1764 476	14840	-- --	40208
18	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм	м	10	1 309 963	45 10	13090 9630	450 100	3010	-- --	13090
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		в том числе оборудование									**359068**
		в том числе СМР									0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									**359 068**
		Итого									26 930
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									**385 998**
		Итого									1 158
		Сметная прибыль 5%									**387 156**
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									19 358
		Итого СМР									19 358
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									**425 872**
		НДС (12%)									425 872
		Всего									51 105
											476 976,31

Генподрядчик:

Директор ТОО "Мурагер Строй Модерн"

Рахымжан С.Қ.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.