Генподрядчик: ТОО "Намыс Казстрой"

Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №8 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	443 445,37	496 658,81	443 445,37	496 658,81	443 445,37	496 658,81
	Всего к оплате подрядчику	**443 445,37**	**496 658,81**	**443 445,37**	**496 658,81**	**443 445,37**	**496 658,81**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Намыс Казстрой"

Аштай С.К.

Субподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Генподрядчик: ТОО "Намыс Казстрой"

Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №8 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 0,4 кВ.Наружное электроосвещение										
		Провод СИП										
1	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	2		2 256 1 926	84 19	4512 3852	168 38	492	-- --	4512
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	2		1 099 --	-- --	2198 --	-- --	2198	-- --	2198
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,086		377 819 202 278	86 265 23 134	32492 17396	7419 1990	7677	-- --	32492
		Стойки СВ										
5	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,15		37 731 22 541	15 190 4 391	5660 3381	2279 659	--	-- --	5660
6	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3		7 776 --	-- --	23328 --	-- --	23328	-- --	23328
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3		28 762 16 916	10 923 3 613	86286 50748	32769 10839	2769	-- --	86286
9	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1(SH703) стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	3		12 765 --	-- --	38295 --	-- --	38295	-- --	38295
10	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		1 824 --	-- --	3648 --	-- --	3648	-- --	3648
11	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		13 454 --	-- --	26908 --	-- --	26908	-- --	26908
12	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8		270 --	-- --	2160 --	-- --	2160	-- --	2160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	1 365 --	-- --	16380 --	-- --	16380	-- --	16380
14	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	8	73 --	-- --	584 --	-- --	584	-- --	584
15	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 543 --	-- --	2543 --	-- --	2543	-- --	2543
16	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3 381 --	-- --	27048 --	-- --	27048	-- --	27048
17	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	3 381 --	-- --	13524 --	-- --	13524	-- --	13524
18	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	3 867 --	-- --	15468 --	-- --	15468	-- --	15468
20	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7 163 --	-- --	7163 --	-- --	7163	-- --	7163
21	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	7	5 577 --	-- --	39039 --	-- --	39039	-- --	39039
				Заземление							
22	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	14	1 436 843	63 17	20104 11802	882 238	7420	-- --	20104
23	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм	м	5	1 309 963	45 10	6545 4815	225 50	1505	-- --	6545
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								373885
		в том числе оборудование									0
		в том числе СМР									373 885
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									28 041
		Итого									401 926
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									1 206
		Итого									403 132
		Сметная прибыль 5%									20 157
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									20 157
		Итого СМР									443 445
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									443 445
		НДС (12%)									53 213
		Всего									496 658,81

Генподрядчик:

Директор ТОО "Нарлы Казстрой"

Аюпан С.К.

Субподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.