Генподрядчик: ТОО "Нур Строй Алем"

Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №9 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	285 294,24	319 529,55	285 294,24	319 529,55	285 294,24	319 529,55
	Всего к оплате подрядчику	**285 294,24**	**319 529,55**	**285 294,24**	**319 529,55**	**285 294,24**	**319 529,55**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Нур Строй Алем"

_____ **Дарижожаев А.М.**

Субподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Пономарева М.В.**

Генподрядчик: ТОО "Нур Строй Алем"
Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №9 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 0,4 кВ.Наружное электроосвещение										
		Провод СИП										
1	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	2		2 256	84	4512	168	492	--	4512
						1 926	19	3852	38		--	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	2		1 099	--	2198	--	2198	--	2198
						--	--	--	--		--	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,108		377 819	86 265	40804	9316	9642	--	40804
						202 278	23 134	21846	2498		--	
		Стойки СВ										
5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1		28 762	10 923	28762	10923	923	--	28762
						16 916	3 613	16916	3613		--	
6	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1		67 633	--	67633	--	67633	--	67633
						--	--	--	--		--	
7	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		1 824	--	1824	--	1824	--	1824
						--	--	--	--		--	
8	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2		270	--	540	--	540	--	540
						--	--	--	--		--	
9	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3		1 365	--	4095	--	4095	--	4095
						--	--	--	--		--	
10	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	1		5 048	--	5048	--	5048	--	5048
						--	--	--	--		--	
11	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2		3 381	--	6762	--	6762	--	6762
						--	--	--	--		--	
12	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4		3 381	--	13524	--	13524	--	13524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	--	--	--	--		--	
					3 867	--	15468	--	15468	--	15468
14	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	--	--	--	--		--	
					8 238	--	32952	--	32952	--	32952
15	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	--	--	--	--		--	
					5 468	--	5468	--	5468	--	5468
16	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	--	--	--	--		--	
					5 476	--	10952	--	10952	--	10952
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**240542**
		в том числе оборудование									0
		в том числе СМР									**240 542**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									18 041
		Итого									**258 583**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									776
		Итого									**259 358**
		Сметная прибыль 5%									12 968
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									12 968
		Итого СМР									**285 294**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									285 294
		НДС (12%)									34 235
		Всего									**319 529,55**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Нур Строй Алем"

Дарихожаев А.М.

Субподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.