Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"
Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице №2, участок №1 в с. Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	158 993,23	178 072,41	158 993,23	178 072,41	158 993,23	178 072,41
	Всего к оплате подрядчику	**158 993,23**	**178 072,41**	**158 993,23**	**178 072,41**	**158 993,23**	**178 072,41**

Генподрядчик:

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

Садуакас Д.Ш.

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"
Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице №2, участок №1 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 0,4 кВ. Наружное электроосвещение										
		Заземление										
17	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	14		1 436	63	20104	882	7420	--	20104
						843	17	11802	238		--	
18	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм	м	5		1 309	45	6545	225	1505	--	6545
						963	10	4815	50		--	
		Электроосвещения										
19	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2		270	--	540	--	540	--	540
						--	--	--	--		--	
20	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3		1 365	--	4095	--	4095	--	4095
						--	--	--	--		--	
21	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1		8 238	--	8238	--	8238	--	8238
						--	--	--	--		--	
22	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1		5 476	--	5476	--	5476	--	5476
						--	--	--	--		--	
23	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05		377 819	86 265	18891	4314	4463	--	18891
						202 278	23 134	10114	1157		--	
24	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	50		666	--	33300	--	33300	--	33300
						--	--	--	--		--	
25	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	1		17 357	2 966	17357	2966	--	--	17357
						14 391	797	14391	797		--	
27	247-306-0929 СпрСЦ 07.2024	Кронштейн консольный К-1	шт.	1		19 367	--	19367	--	19367	--	19367
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	252-207-0436 РСНБ РК 2022	**Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80**	**шт.**	**1**	**140**	**--**	**140**	**--**	**140**	**--**	**140**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**--**	**--**	**--**	**--**		**--**	
		в том числе оборудование									**134053**
		в том числе СМР									0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									**134 053**
		Итого									10 054
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									**144 107**
		Итого									432
		Сметная прибыль 5%									**144 539**
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									7 227
		Итого СМР									7 227
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									**158 993**
		НДС (12%)									158 993
		Всего									19 079
											178 072,41

Генподрядчик:

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

Садуакас Д.Ш.