Генподрядчик: ТОО "Нур Строй Алем"

Субподрядчик: ТОО "Намыс Казстрой"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №9 в с.Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	120 797,75		120 797,75		120 797,75	
	Всего к оплате подрядчику	**120 797,75**		**120 797,75**		**120 797,75**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "Нур Строй Алем"

Дарихожаев А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Намыс Казстрой"

Аштай С.К.

Генподрядчик: ТОО "Нур Строй Алем"
Субподрядчик: ТОО "Намыс Казстрой"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №9 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 0,4 кВ.Наружное электроосвещение										
		Шкаф управления ЩУНО										
29	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1		22 953 19 375	491 148	22953 19375	491 148	3087	-- --	22953
30	247-201-0802 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		20 637 --	-- --	20637 --	-- --	20637	-- --	20637
31	247-216-0805 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В	шт.	2		1 017 --	-- --	2034 --	-- --	2034	-- --	2034
32	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		6 671 6 652	-- --	6671 6652	-- --	19	-- --	6671
34	1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	1		7 597 6 217	569 173	7597 6217	569 173	811	-- --	7597
35	247-206-0101 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В	шт.	1		2 485 --	-- --	2485 --	-- --	2485	-- --	2485
37	247-208-2927 СпрСЦ 07.2024	Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	2		5 768 --	-- --	11536 --	-- --	11536	-- --	11536
38	247-211-1612 СпрСЦ 07.2024	Реле тепловое защитное NXR-12 9-12A (R)	шт.	2		3 969 --	-- --	7938 --	-- --	7938	-- --	7938
39	247-103-3604 СпрСЦ 07.2024	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	1		2 377 --	-- --	2377 --	-- --	2377	-- --	2377
40	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2		6 671 6 652	-- --	13342 13304	-- --	38	-- --	13342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	247-204-8932 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 10A 4.5kA	шт.	1	2 168 --	-- --	2168 --	-- --	2168	-- --	2168
42	247-204-8933 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	1	2 111 --	-- --	2111 --	-- --	2111	-- --	2111
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**101849**
		в том числе оборудование									0
		в том числе СМР									**101 849**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									7 639
		Итого									**109 488**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									328
		Итого									**109 816**
		Сметная прибыль 5%									5 491
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									5 491
		Итого СМР									**120 798**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									120 798
		Всего									**120 797,75**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Нур Строй Алем"

Дартбаев А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Намыс Казстрой"

Аштай С.К.