Генподрядчик: ТОО "Сеним Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "Намыс Казстрой"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №10 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	221 773,09		221 773,09		221 773,09	
	Всего к оплате подрядчику	**221 773,09**		**221 773,09**		**221 773,09**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "Сеним Инжиниринг"

Яхияева А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Намыс Казстрой"

Аштай С.К.

Генподрядчик: ТОО "Сеним Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "Намыс Казстрой"
Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №10 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 0,4 кВ.Наружное электроосвещение										
		Ответвления к вводам в здания										
19	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05		377 819	86 265	18891	4314	4463	--	18891
						202 278	23 134	10114	1157		--	
20	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	50		234	--	11700	--	11700	--	11700
						--	--	--	--		--	
21	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2		5 896	235	11792	470	84	--	11792
						5 619	73	11238	146		--	
23	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	2		22 953	491	45906	982	6174	--	45906
						19 375	148	38750	296		--	
24	247-201-0503 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	2		15 827	--	31654	--	31654	--	31654
						--	--	--	--		--	
25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4		270	--	1080	--	1080	--	1080
						--	--	--	--		--	
26	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	4		1 365	--	5460	--	5460	--	5460
						--	--	--	--		--	
27	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	2		73	--	146	--	146	--	146
						--	--	--	--		--	
28	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4		3 381	--	13524	--	13524	--	13524
						--	--	--	--		--	
29	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	4		2 320	--	9280	--	9280	--	9280
						--	--	--	--		--	
30	252-207-3106 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	6		1 804	--	10824	--	10824	--	10824
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	2	5 144	--	10288	--	10288	--	10288
					--	--	--	--		--	
32	252-207-2338 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	2	6 593	--	13186	--	13186	--	13186
					--	--	--	--		--	
33	252-207-4403 СпрСЦ 07.2024	Корпус предохранителя SV29.63	шт.	2	1 627	--	3254	--	3254	--	3254
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**186985**
		в том числе оборудование									0
		в том числе СМР									**186 985**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									14 024
		Итого									**201 009**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									603
		Итого									**201 612**
		Сметная прибыль 5%									10 081
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									10 081
		Итого СМР									**221 773**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									221 773
		Всего									**221 773,09**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Сеним Инжиниринг"

Яхияева А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Нанис Казстрой"

Аштай Е.К.