Генподрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"

Субподрядчик: ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице №1, участок №3 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	323 228,78	362 016,23	323 228,78	362 016,23	323 228,78	362 016,23
	Всего к оплате подрядчику	**323 228,78**	**362 016,23**	**323 228,78**	**362 016,23**	**323 228,78**	**362 016,23**

Генподрядчик:

Директор ПК "АгроСпецМонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"

Сурапчиев А.И.

Генподрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"
Субподрядчик: ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"
Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице №1, участок №3 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 0,4 кВ.Наружное электроосвещение										
		Электроосвещения										
41	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4		270 --	-- --	1080 --	-- --	1080	-- --	1080
42	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6		1 365 --	-- --	8190 --	-- --	8190	-- --	8190
43	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2		8 238 --	-- --	16476 --	-- --	16476	-- --	16476
44	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2		5 476 --	-- --	10952 --	-- --	10952	-- --	10952
45	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,057		377 819 202 278	86 265 23 134	21536 11530	4917 1319	5089	-- --	21536
46	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	57		666 --	-- --	37962 --	-- --	37962	-- --	37962
47	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	2		17 357 14 391	2 966 797	34714 28782	5932 1594	--	-- --	34714
49	247-306-0929 СпрСЦ 07.2024	Кронштейн консольный К-1	шт.	2		19 367 --	-- --	38734 --	-- --	38734	-- --	38734
50	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	2		140 --	-- --	280 --	-- --	280	-- --	280
		Шкаф управления ЩУНО										
51	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1		22 953 19 375	491 148	22953 19375	491 148	3087	-- --	22953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	247-201-0802 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20 637 --	-- --	20637 --	-- --	20637 --	-- --	20637
53	247-216-0805 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В	шт.	2	1 017 --	-- --	2034 --	-- --	2034 --	-- --	2034
54	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	6 671 6 652	-- --	6671 6652	-- --	19 --	-- --	6671
55	247-204-8908 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 1P 20A 4.5kA	шт.	1	753 --	-- --	753 --	-- --	753 --	-- --	753
56	1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	1	7 597 6 217	569 173	7597 6217	569 173	811 --	-- --	7597
57	247-206-0101 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В	шт.	1	2 485 --	-- --	2485 --	-- --	2485 --	-- --	2485
59	247-208-2927 СпрСЦ 07.2024	Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	2	5 768 --	-- --	11536 --	-- --	11536 --	-- --	11536
60	247-211-1612 СпрСЦ 07.2024	Реле тепловое защитное NXR-12 9-12A (R)	шт.	2	3 969 --	-- --	7938 --	-- --	7938 --	-- --	7938
61	247-103-3604 СпрСЦ 07.2024	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	1	2 377 --	-- --	2377 --	-- --	2377 --	-- --	2377
62	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	6 671 6 652	-- --	13342 13304	-- --	38 --	-- --	13342
63	247-204-8932 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 10A 4.5kA	шт.	1	2 168 --	-- --	2168 --	-- --	2168 --	-- --	2168
64	247-204-8933 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	1	2 111 --	-- --	2111 --	-- --	2111 --	-- --	2111
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		в том числе оборудование									272526
		в том числе СМР									0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									**272 526**
		Итого									20 439
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									**292 965**
		Итого									879
											293 844

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль 5%										14 692
		Непредвиденные работы и затраты - 5%										14 692
		Итого СМР										**323 229**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000										323 229
		НДС (12%)										38 787
		Всего										**362 016,23**

Генподрядчик:

Директор ПК "АгроСпецМонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"

Суранчиев А.И.