Генподрядчик: ТОО "Leader kz Project"
Субподрядчик: ТОО "АқОлЖа Тел"
Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице №1, участок №1 в с. Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	199 585,70	223 535,99	199 585,70	223 535,99	199 585,70	223 535,99
	Всего к оплате подрядчику	**199 585,70**	**223 535,99**	**199 585,70**	**223 535,99**	**199 585,70**	**223 535,99**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Leader kz Project"

Мелдебеков Ұ.Қ.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АқОлЖа Тел"

Садуакас Д.Ш.

Генподрядчик: ТОО "Leader kz Project"

Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице №1, участок №1 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 0,4 кВ.Наружное электроосвещение										
		Заземление										
17	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	14		1 436	63	20104	882	7420	--	20104
						843	17	11802	238		--	
18	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм	м	5		1 309	45	6545	225	1505	--	6545
						963	10	4815	50		--	
		Электроосвещения										
19	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2		270	--	540	--	540	--	540
						--	--	--	--		--	
20	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3		1 365	--	4095	--	4095	--	4095
						--	--	--	--		--	
21	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1		8 238	--	8238	--	8238	--	8238
						--	--	--	--		--	
22	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1		5 476	--	5476	--	5476	--	5476
						--	--	--	--		--	
23	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,055		377 819	86 265	20780	4744	4911	--	20780
						202 278	23 134	11125	1272		--	
25	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	1		17 357	2 966	17357	2966	--	--	17357
						14 391	797	14391	797		--	
26	247-103-0276 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART s Gearbox 2x50W, мощность 100 Вт, степень защиты IP65	шт.	1		65 636	--	65636	--	65636	--	65636
						--	--	--	--		--	
27	247-306-0929 СпрСЦ 07.2024	Кронштейн консольный К-1	шт.	1		19 367	--	19367	--	19367	--	19367
						--	--	--	--		--	
28	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	1		140	--	140	--	140	--	140
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**168278**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оборудование										0
		в том числе СМР										**168 278**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%										12 621
		Итого										**180 899**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%										543
		Итого										**181 442**
		Сметная прибыль 5%										9 072
		Непредвиденные работы и затраты - 5%										9 072
		Итого СМР										**199 586**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000										199 586
		НДС (12%)										23 950
		Всего										**223 535,99**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Leader kz Project"

Мелдебекова Ж.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

Салуакас Д.П.