Генподрядчик: ТОО "Шанырак Казстрой"

Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, участок № 8 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	224 654,43	251 612,96	224 654,43	251 612,96	224 654,43	251 612,96
	Всего к оплате подрядчику	**224 654,43**	**251 612,96**	**224 654,43**	**251 612,96**	**224 654,43**	**251 612,96**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Шанырак Казстрой"

_____ Алипбеков Е.Б.

Субподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ Пономарева М.В.

Генподрядчик: ТОО "Шанырак Казстрой"
Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, участок № 8 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) 2024.8

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Водоснабжение				
7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,053	1 509 642	80011
8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	53,53	1 828	97853
9	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,001	2 335 237	2335
10	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 617	3617
11	6301-0202-0441 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,001	700 871	701
12	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0008	2 043 838	1635
13	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,8	505	404
14	6301-0202-0439 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0008	586 065	469
		Итого по разделу 1				**187025**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**187025**
		в том числе оборудование				0
		в том числе СМР				**187 025**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,2%				17 206
		Итого				**204 231**

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль 5%				10 212
		Непредвиденные работы и затраты - 5%				10 212
		Итого СМР				**224 654**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000				224 654
		НДС (12%)				**26 959**
		Всего				**251 612,96**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Шанырак Казстрой"

Алибеков Е.Б.

Субподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.