Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Кожантаева Айгуль Ержановна
Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Технадзор: ТОО "Faiz GROUP"
Авторский надзор: ТОО «ALASH ORDA GROUP»
Объект: «Строительство детского сада на 50 мест с комплексом наружных сетей (водопровод, электричество) по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, ул. К. Сагырбаев №41»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2 за февраль месяц 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		13	29.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за нобярь) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детского сада на 50 мест с комплексом наружных сетей (водопровод, электричество) по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, ул. К. Сагырбаев №41	**139 104 149,11**	**139 104 149,11**	**119 918 042,11**						**1 125 725,46**	**10 506 771,00**
За отчетный период	139 104 149,11	139 104 149,11	119 918 042,11						**1 125 725,46**	**10 506 771,00**

Заказчик: _____ **Кожантаева Айгуль Ержановна**

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис "

Авторский надзор: _____
ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Технадзор: _____
ТОО «Faiz GROUP»

Форма 2

Наименование объекта: Строительство детского сада на 50 мест с комплексом наружных сетей (водопровод, электричество) по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, ул. К. Сагырбаев № 41

Заказчик: Кожантаева Айгуль Ержановна

Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"

Технадзор: ТОО "Faiz GROUP"

Авторский надзор: ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Договор №13 от 29.10.2024 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
от 17.02.2025 г. (ВОДОПРОВОД)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	225,92367	225,52	225,52	50950	50951	--	6222	61746
					--	38,25	--	8642		4574	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,98733	1861,86	--	13009	--	--	9367	24166
					1861,86	--	13009	--		1790	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	177,2504277	19,08	19,08	3382	3382	--	1036	4772
					--	8,12	--	1439		353	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,3126069	972,00	--	43072	--	--	31012	80010
					972,00	--	43072	--		5927	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	177,2504277	174,70	79,98	30966	14177	--	17100	51911
					94,72	39,27	16789	6961		3845	
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,027	388531,25	109758,53	10490	2963	68	8299	20292
					276256,00	34228,72	7459	924		1503	
7	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	27,27	1590,00	--	43359	--	43359	--	46828
					--	--	--	--		3469	
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,072	342575,36	86555,00	24665	6232	80	20072	48316
					254896,00	26703,40	18353	1923		3579	
9	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	72,72	538,00	--	39123	--	39123	--	42253
					--	--	--	--		3130	
10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,027	71623,77	--	1934	--	193	1723	3950
					64478,00	--	1741	--		293	
11	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,072	66272,04	--	4772	--	130	4596	10117
					64478,00	--	4642	--		749	
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,025395	1106076,74	528249,86	28089	13415	475	18279	50078
					559107,60	167968,92	14199	4266		3709	
13	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4928,00	--	9856	--	9856	--	10644
					--	--	--	--		788	
14	241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	1	2312,00	--	2312	--	2312	--	2497
					--	--	--	--		185	
15	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	242278,94	52575,28	485	105	163	253	797
					108624,60	18936,53	217	38		59	
16	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	203814,33	52141,27	204	52	43	126	357
					108624,60	18801,89	109	19		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2243,66	94,62	4487	189	585	3765	8912
					1856,40	44,88	3713	90		660	
18	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	39086,00	--	78172	--	78172	--	84426
					--	--	--	--		6254	
19	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1353,01	31,54	1353	32	154	1170	2725
					1166,88	14,96	1167	15		202	
20	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	21534,00	--	21534	--	21534	--	23257
					--	--	--	--		1723	
21	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	2590,00	--	23310	--	23310	--	25175
					--	--	--	--		1865	
22	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811,00	--	3622	--	3622	--	3912
					--	--	--	--		290	
23	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1353,01	31,54	1353	32	154	1170	2725
					1166,88	14,96	1167	15		202	
24	242-301-0603 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч6нж,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	5328,00	--	5328	--	5328	--	5754
					--	--	--	--		426	
25	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1401,00	--	4203	--	4203	--	4539
					--	--	--	--		336	
26	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	800,00	--	800	--	800	--	864
					--	--	--	--		64	
27	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1772,00	--	1772	--	1772	--	1914
					--	--	--	--		142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	773,00	--	773	--	773	--	835
					--	--	--	--		62	
29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,49	24952,69	9931,31	37180	14798	5207	23222	65234
					11526,86	4215,53	17175	6281		4832	
30	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22719,00	--	45438	--	45438	--	49073
					--	--	--	--		3635	
31	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27889,00	--	27889	--	27889	--	30120
					--	--	--	--		2231	
32	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16704,00	--	16704	--	16704	--	18040
					--	--	--	--		1336	
33	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6269,00	--	12538	--	12538	--	13541
					--	--	--	--		1003	
34	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (стремянка)	т	0,0161	894640,00	--	14404	--	14404	--	15556
					--	--	--	--		1152	
35	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
					--	--	--	--		1515	
36	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
					2278,64	87,62	2279	88		425	
37	244-404-0105 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	45678,00	--	45678	--	45678	--	49332
					--	--	--	--		3654	
38	251-102-0409 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	819,00	--	819	--	819	--	885
					--	--	--	--		66	
39	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8176,94	4410,86	8177	4411	351	4872	14093
					3414,99	1506,28	3415	1506		1044	
40	241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	3615,00	--	7230	--	7230	--	7808
					--	--	--	--		578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 110х4,0-65х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
					--	--	--	--		76	
42	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	658690,48	227662,14	395	137	9	289	739
					414400,00	72614,16	249	44		55	
43	241-201-0918 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х10,7 мм	м	0,6	6601,00	--	3961	--	3961	--	4278
					--	--	--	--		317	
44	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	613381,53	202249,19	123	41	2	92	232
					400400,00	63892,36	80	13		17	
45	241-201-0914 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм	м	0,2	2716,00	--	543	--	543	--	586
					--	--	--	--		43	
46	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1414927,95	576969,23	14149	5770	1142	9181	25196
					723681,00	203664,45	7237	2037		1866	
47	241-102-0236 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	10,04	25355,00	--	254564	--	254564	--	274929
					--	--	--	--		20365	
48	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	3879063,99	280364,61	38791	2804	31307	5170	47477
					468027,00	54153,76	4680	542		3517	
49	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-65х3,5 мм	шт.	2	3208,00	--	6416	--	6416	--	6929
					--	--	--	--		513	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шланг резиновый 40мм универсальный 16атм (рулон 25м)	рулон	1	13296,43	--	13296	--	13296	--	14360
					--	--	--	--		1064	
		Земляные работы									
51	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	115,7598	225,52	225,52	26106	26106	--	3188	31638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	38,25	--	4428		2344	
52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,5802	1861,86	--	6666	--	--	4799	12383
					1861,86	--	6666	--		917	
53	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,507392	19,08	19,08	1803	1803	--	553	2544
					--	8,12	--	767		188	
54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,626848	972,00	--	22965	--	--	16535	42660
					972,00	--	22965	--		3160	
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	94,507392	174,70	79,98	16510	7558	--	9117	27678
					94,72	39,27	8952	3711		2050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				957193	86647	744081	203551	1406293
							126465	26707	--	104168	
	Стоимость монтажных работ		тенге				13296				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				13296				
		Сметная прибыль	тенге				1064				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				14360				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				357053				
	Материалы		тенге				40556				
	Всего заработная плата		тенге					153172			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				819				
	Местные материалы		тенге				102569				
		Накладные расходы	тенге				138814				
		Сметная прибыль	тенге				39668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				535535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	тенге					153172			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				14404				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				14404				
		Сметная прибыль	тенге				1152				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				15556				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				572440				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				572440				
		Сметная прибыль	тенге				45795				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				618235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1183686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	тенге					153172			

РАЗДЕЛ 2. Канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,06	507915,84	155579,12	30475	9334	393	23451	58240
					345800,00	48989,68	20748	2939		4314	
57	241-201-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	60,6	1450,00	--	87870	--	87870	--	94900
					--	--	--	--		7030	
58	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,404	43458,99	11445,70	61016	16070	18172	33142	101690
					19069,88	4773,68	26774	6702		7533	
59	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	16686,00	--	50058	--	50058	--	54063
					--	--	--	--		4005	
60	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	14505,00	--	29010	--	29010	--	31331
					--	--	--	--		2321	
61	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17722,00	--	35444	--	35444	--	38280
					--	--	--	--		2836	
62	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	14216,00	--	42648	--	42648	--	46060
					--	--	--	--		3412	
63	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6269,00	--	18807	--	18807	--	20312
					--	--	--	--		1505	
64	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (стремянка)	т	0,0291	894640,00	--	26034	--	26034	--	28117
					--	--	--	--		2083	
65	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	18935,00	--	56805	--	56805	--	61349
					--	--	--	--		4544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				438167	25404	365241	56593	534342
							47522	9641	--	39583	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				267458				
	Материалы		тенге				18565				
	Всего заработная плата		тенге					57163			
	Местные материалы		тенге				175967				
		Накладные расходы	тенге				56593				
		Сметная прибыль	тенге				25926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				349977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	тенге					57163			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				26034				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				26034				
		Сметная прибыль	тенге				2083				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				28117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		тенге				144675				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				144675				
		Сметная прибыль	тенге				11574				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				156249				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				534343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	тенге					57163			
		РАЗДЕЛ 3. Охлаждающий колодец д=1500									
66	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,73	36673,43	7689,38	63445	13303	27175	28342	99130
					13275,62	3272,67	22967	5662		7343	
67	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	18365,00	--	73460	--	73460	--	79337
					--	--	--	--		5877	
68	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
69	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16704,00	--	16704	--	16704	--	18040
					--	--	--	--		1336	
70	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27889,00	--	27889	--	27889	--	30120
					--	--	--	--		2231	
71	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
					--	--	--	--		1515	
72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0218	991388,95	6924,87	21612	151	19960	1810	25296
					68832,40	1540,88	1501	34		1874	
73	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4803,66	2443,66	4804	2444	151	3004	8433
					2208,70	826,12	2209	826		625	
74	241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм (сальник)	м	0,2	2528,00	--	506	--	506	--	546
					--	--	--	--		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**227355**	**15898**	**184780**	**33156**	**281352**
							26677	6522	--	20841	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				207914				
	Материалы		тенге				47288				
	Всего заработная плата		тенге					33199			
	Местные материалы		тенге				118053				
		Накладные расходы	тенге				33156				
		Сметная прибыль	тенге				19286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				260356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	тенге					33199			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				19441				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				19441				
		Сметная прибыль	тенге				1555				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				20996				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				281352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	тенге					33199			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2221986
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				273534				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					196459			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					59912			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1294107		
		- Накладные расходы	тенге							293300	
		- Сметная прибыль	тенге							164592	
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
1	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	2391,32	575,83	9565	2303	74	7727	18676
					1797,06	174,22	7188	697		1383	
2	241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	3,784	793,00	--	3001	--	3001	--	3241
					--	--	--	--		240	
3	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2381,20	37,13	21431	334	16088	5044	28593
					556,51	15,41	5009	139		2118	
4	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1361,78	19,99	21788	320	14359	7091	31189
					444,31	7,93	7109	127		2310	
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1664,45	19,99	16644	200	12001	4432	22762
					444,31	7,93	4443	79		1686	
6	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1540,19	19,99	4621	60	3228	1330	6427
					444,31	7,93	1333	24		476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	242-207-1003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	3281,00	--	16405	--	16405	--	17717
					--	--	--	--		1312	
8	242-207-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1949,00	--	3898	--	3898	--	4210
					--	--	--	--		312	
9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2387,51	92,09	7163	276	823	5986	14201
					2021,25	14,96	6064	45		1052	
10	242-307-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	3	1269,00	--	3807	--	3807	--	4112
					--	--	--	--		305	
11	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5	997,07	1,19	4985	6	696	3429	9087
					856,60	0,57	4283	3		673	
12	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	23511,24	459,15	47022	919	7968	37678	91476
					19067,36	156,28	38135	313		6776	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Подпиточный насос 1НМ03S03Т произ.1,7м3/ч, напор 14м, мощн.0,3кВт	шт	2	132053,57	--	264107	--	264107	--	285236
					--	--	--	--		21129	
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,042	66272,04	--	2783	--	75	2681	5901
					64478,00	--	2708	--		437	
		Водомерный узел									
15	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24304,52	488,17	24305	488	12129	11584	38760
					11687,50	132,50	11688	132		2871	
16	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	28656,00	--	28656	--	28656	--	30948
					--	--	--	--		2292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	39417,00	--	118251	--	118251	--	127711
					--	--	--	--		9460	
18	242-207-1001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1287,00	--	2574	--	2574	--	2780
					--	--	--	--		206	
19	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1297,61	161,77	1298	162	17	1144	2638
					1119,35	48,20	1119	48		195	
20	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5072,00	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--		406	
21	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406,00	--	8436	--	8436	--	9111
					--	--	--	--		675	
		Кран поливочный внутренний д=15									
22	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	11227,34	--	22455	--	21557	880	25201
					448,80	--	898	--		1867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				638267	5068	543222	89006	785455
							89977	1607	--	58181	
	Стоимость монтажных работ		тенге				264107				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				264107				
		Сметная прибыль	тенге				21129				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				285236				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7768				
	Материалы		тенге				771				
	Всего заработная плата		тенге					6994			
		Накладные расходы	тенге				6110				
		Сметная прибыль	тенге				1110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					6994			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				366392				
	Материалы		тенге				88246				
	Всего заработная плата		тенге					84590			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				190100				
	Сдача и испытание		тенге				1174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				82896				
		Сметная прибыль	тенге				35942				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				485230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	тенге					84590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				785454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	тенге					91584			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
23	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	912,52	43,72	9125	437	255	8424	18953
					843,32	16,31	8433	163		1404	
24	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	4	868,00	--	3472	--	3472	--	3750
					--	--	--	--		278	
25	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	6	663,00	--	3978	--	3978	--	4296
					--	--	--	--		318	
26	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	11065,07	36,37	110651	364	99815	10397	130732
					1047,20	13,76	10472	138		9684	
27	242-207-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1949,00	--	3898	--	3898	--	4210
					--	--	--	--		312	
28	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	391,00	--	391	--	391	--	422
					--	--	--	--		31	
29	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Прочистка ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	1	1833,00	--	1833	--	1833	--	1980
					--	--	--	--		147	
30	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	10933,69	38,78	10934	39	10207	693	12557
					688,16	18,72	688	19		930	
31	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	25833,85	127,64	25834	128	24360	1363	29373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1346,40	44,88	1346	45		2176	
32	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1068,31	18,30	1068	19	18	1017	2251
					1030,78	6,58	1031	7		167	
33	248-307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	1	10823,00	--	10823	--	10823	--	11689
					--	--	--	--		866	
34	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	2	8976,00	--	17952	--	17952	--	19388
					--	--	--	--		1436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				199959	987	177002	21894	239601
							21970	372	--	17749	
	Стоимость монтажных работ		тенге				28775				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				28775				
		Сметная прибыль	тенге				2302				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				31077				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				171184				
	Материалы		тенге				134656				
	Всего заработная плата		тенге					22342			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				13572				
		Накладные расходы	тенге				21894				
		Сметная прибыль	тенге				15447				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				208525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					22342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				239602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					22342			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1025056
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				111947				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6055			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1979			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						720227		
		- Накладные расходы	тенге							110900	
		- Сметная прибыль	тенге							75930	
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение холодное В1									
		Водомерный узел									
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24304,52	488,17	24305	488	12129	11584	38760
					11687,50	132,50	11688	132		2871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	28656,00	--	28656	--	28656	--	30948
					--	--	--	--		2292	
3	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1297,61	161,77	1298	162	17	1144	2638
					1119,35	48,20	1119	48		195	
4	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5072,00	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--		406	
5	241-119-0204 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	2	227,00	--	454	--	454	--	490
					--	--	--	--		36	
6	241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм (патрубок)	м	0,2	930,00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
7	241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм (патрубок)	м	0,2	715,00	--	143	--	143	--	154
					--	--	--	--		11	
8	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
9	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1603,99	63,08	6416	253	1213	4968	12295
					1237,50	29,92	4950	120		911	
10	242-101-1403 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	79112,00	--	316448	--	316448	--	341764
					--	--	--	--		25316	
11	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	391,00	--	782	--	782	--	845
					--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник стальной фланцевый ТФ 65х65	шт	2	13173,48	--	26347	--	26347	--	28455
					--	--	--	--		2108	
13	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 65 мм	шт.	3	347,00	--	1041	--	1041	--	1124
					--	--	--	--		83	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок ПФГ 65	шт	1	5919,64	--	5920	--	5920	--	6394
					--	--	--	--		474	
15	241-101-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	0,6	2965,00	--	1779	--	1779	--	1921
					--	--	--	--		142	
		Противопожарный кран (4шт)									
16	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	25833,85	127,64	103335	511	97438	5454	117492
					1346,40	44,88	5386	180		8703	
17	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	1068,31	18,30	4273	73	77	4066	9007
					1030,78	6,58	4123	26		667	
18	248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	4	16513,00	--	66052	--	66052	--	71336
					--	--	--	--		5284	
19	248-305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4	шт.	4	4643,00	--	18572	--	18572	--	20058
					--	--	--	--		1486	
		Трубопроводы									
20	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	2283,81	624,47	15987	4372	170	12518	30786
					1635,03	189,79	11445	1329		2280	
21	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6,972	1590,00	--	11085	--	11085	--	11972
					--	--	--	--		887	
22	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1760,53	22,90	10563	138	7400	3019	14669
					504,15	9,28	3025	56		1087	
23	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1834,78	22,90	11009	138	7846	3019	15150
					504,15	9,28	3025	56		1122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2119,12	22,90	27549	298	20697	6541	36817
					504,15	9,28	6554	121		2727	
25	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2380,71	22,90	11904	114	9269	2516	15573
					504,15	9,28	2521	46		1154	
26	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	81	3267,13	40,35	264638	3268	208901	52738	342767
					647,77	16,61	52469	1345		25390	
27	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	28	4407,82	53,51	123419	1499	100164	21921	156967
					777,00	21,88	21756	613		11627	
28	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1590,56	14,84	28630	267	196	27605	60734
					1564,82	0,11	28167	2		4499	
29	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	17,82	122,00	--	2174	--	2174	--	2348
					--	--	--	--		174	
30	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1717,90	17,79	15461	160	99	14900	32790
					1689,13	0,18	15202	2		2429	
31	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	8,91	209,00	--	1862	--	1862	--	2011
					--	--	--	--		149	
32	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1874,79	21,00	7499	84	43	7226	15903
					1843,07	0,29	7372	1		1178	
33	241-205-1203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	3,96	348,00	--	1378	--	1378	--	1488
					--	--	--	--		110	
		Трубопроводная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2387,51	92,09	28650	1106	3289	23946	56804
					2021,25	14,96	24255	180		4208	
35	242-105-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 15	шт.	8	1606,00	--	12848	--	12848	--	13876
					--	--	--	--		1028	
36	242-105-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 20	шт.	1	1983,00	--	1983	--	1983	--	2142
					--	--	--	--		159	
37	242-105-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.	3	2917,00	--	8751	--	8751	--	9451
					--	--	--	--		700	
38	241-224-0201 РСНБ РК 2015	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2"	шт.	21	304,00	--	6384	--	6384	--	6895
					--	--	--	--		511	
39	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	17	16,00	--	272	--	272	--	294
					--	--	--	--		22	
40	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	9	31,00	--	279	--	279	--	301
					--	--	--	--		22	
41	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	8	28,00	--	224	--	224	--	242
					--	--	--	--		18	
42	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	5	42,00	--	210	--	210	--	227
					--	--	--	--		17	
43	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	3	78,00	--	234	--	234	--	253
					--	--	--	--		19	
44	241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25x20 мм	шт.	7	24,00	--	168	--	168	--	181
					--	--	--	--		13	
45	241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x25 мм	шт.	2	34,00	--	68	--	68	--	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5	
46	241-609-0505 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	1	2028,00	--	2028	--	2028	--	2190
					--	--	--	--		162	
47	241-208-3002 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	13	165,00	--	2145	--	2145	--	2317
					--	--	--	--		172	
48	241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	4	137,00	--	548	--	548	--	592
					--	--	--	--		44	
49	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2387,51	92,09	26263	1013	3016	21950	52070
					2021,25	14,96	22234	165		3857	
50	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (мини шаровый вентиль синий) для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	11	858,00	--	9438	--	9438	--	10193
					--	--	--	--		755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1245588	13944	1006353	225115	1588363
							225291	4422	--	117657	
	Стоимость монтажных работ		тенге				116891				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				116891				
		Сметная прибыль	тенге				9352				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				126243				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1128697				
	Материалы		тенге				471966				
	Всего заработная плата		тенге					229713			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				417498				
	Сдача и испытание		тенге				37				
		Накладные расходы	тенге				225115				
		Сметная прибыль	тенге				108305				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1462117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	тенге					229713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1588360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	тенге					229713			
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение горячее ТЗ									
51	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1590,56	14,84	31811	297	218	30673	67482
					1564,82	0,11	31296	2		4999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	19,8	122,00	--	2416	--	2416	--	2609
					--	--	--	--		193	
53	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1717,90	17,79	15461	160	99	14900	32790
					1689,13	0,18	15202	2		2429	
54	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	8,91	209,00	--	1862	--	1862	--	2011
					--	--	--	--		149	
55	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	7	28,00	--	196	--	196	--	212
					--	--	--	--		16	
56	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	16,00	--	336	--	336	--	363
					--	--	--	--		27	
57	241-211-1601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	4	252,00	--	1008	--	1008	--	1089
					--	--	--	--		81	
58	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2387,51	92,09	9550	369	1096	7982	18935
					2021,25	14,96	8085	60		1403	
59	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (мини шаровый вентиль красный) для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	858,00	--	3432	--	3432	--	3707
					--	--	--	--		275	
60	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	4	4766,51	51,73	19066	207	310	18256	40308
					4637,32	19,88	18549	80		2986	
61	513-106-0102 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	2	37951,00	--	75902	--		--	75902
					--	--	--	--	75902	--	
62	513-106-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	2	59844,00	--	119688	--		--	119688
					--	--	--	--	119688	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**280728**	**1033**	**10973**	**71811**	**365096**
							73132	**144**	**195590**	**12558**	
	Стоимость оборудования		тенге				**195590**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**195590**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**85138**				
	Материалы		тенге				**1724**				
	Всего заработная плата		тенге					**73276**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**9250**				
		Накладные расходы	тенге				**71811**				
		Сметная прибыль	тенге				**12558**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**169507**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	тенге					**73276**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**365097**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	тенге					**73276**			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
63	**1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**11,5**	**2275,77**	**551,59**	**26171**	**6343**	**517**	**20832**	**50764**
					1679,22	**169,26**	**19311**	**1946**		**3760**	
64	**241-203-0412 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм**	**м**	**11,408**	**1327,00**	**--**	**15138**	**--**	**15138**	**--**	**16349**
					--	**--**	**--**	**--**		**1211**	
65	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**37,5**	**878,18**	**3,54**	**32932**	**132**	**166**	**32025**	**70153**
					870,24	**1,18**	**32634**	**44**		**5197**	
66	**241-203-0408 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм**	**м**	**37,425**	**509,00**	**--**	**19049**	**--**	**19049**	**--**	**20573**
					--	**--**	**--**	**--**		**1524**	
67	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18**	**910,98**	**1,46**	**16398**	**26**	**36**	**16018**	**35009**
					907,54	**0,51**	**16336**	**9**		**2593**	
68	**241-203-0401 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	**м**	**17,964**	**232,00**	**--**	**4168**	**--**	**4168**	**--**	**4501**
					--	**--**	**--**	**--**		**333**	
69	**241-220-0104 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 160 мм**	**шт.**	**1**	**1534,00**	**--**	**1534**	**--**	**1534**	**--**	**1657**
					--	**--**	**--**	**--**		**123**	
70	**241-220-0103 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**7**	**771,00**	**--**	**5397**	**--**	**5397**	**--**	**5829**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		432	
71	241-220-0101 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	4	319,00	--	1276	--	1276	--	1378
					--	--	--	--		102	
72	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693
					--	--	--	--		51	
73	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	82,00	--	328	--	328	--	354
					--	--	--	--		26	
74	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	281,00	--	843	--	843	--	910
					--	--	--	--		67	
75	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	69,00	--	621	--	621	--	671
					--	--	--	--		50	
76	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	228,00	--	2736	--	2736	--	2955
					--	--	--	--		219	
77	241-208-3504 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	1507,00	--	9042	--	9042	--	9765
					--	--	--	--		723	
78	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	431,00	--	3448	--	3448	--	3724
					--	--	--	--		276	
79	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	130,00	--	130	--	130	--	140
					--	--	--	--		10	
80	241-209-2508 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 150x150x150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	3469,00	--	13876	--	13876	--	14986
					--	--	--	--		1110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	514,00	--	6168	--	6168	--	6661
					--	--	--	--		493	
82	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	144,00	--	720	--	720	--	778
					--	--	--	--		58	
83	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	9	176,00	--	1584	--	1584	--	1711
					--	--	--	--		127	
84	241-210-1106 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 150x100 мм	шт.	4	1046,00	--	4184	--	4184	--	4519
					--	--	--	--		335	
85	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	9	4004,66	200,53	36042	1805	4806	29710	71012
					3270,06	98,41	29431	886		5260	
86	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	9	8879,00	--	79911	--	79911	--	86304
					--	--	--	--		6393	
87	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	9	8876,00	--	79884	--	79884	--	86275
					--	--	--	--		6391	
88	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	9	1372,00	--	12348	--	12348	--	13336
					--	--	--	--		988	
89	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	3236,87	101,02	19421	606	1312	17442	39812
					2917,20	49,19	17503	295		2949	
90	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	6	8000,00	--	48000	--	48000	--	51840
					--	--	--	--		3840	
91	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	3191,00	--	19146	--	19146	--	20678
					--	--	--	--		1532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6	785,00	--	4710	--	4710	--	5087
					--	--	--	--		377	
93	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	1079,99	0,12	4320	--	131	4105	9099
					1047,20	--	4189	--		674	
94	244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	4	8749,00	--	34996	--	34996	--	37796
					--	--	--	--		2800	
95	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	10933,69	38,78	43735	155	40827	2771	50226
					688,16	18,72	2753	75		3720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				548898	9067	417674	122903	725545
							122157	3255	--	53744	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				207795				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				207795				
		Сметная прибыль	тенге				16624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				224419				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				341103				
	Материалы		тенге				47795				
	Всего заработная плата		тенге					125412			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				162084				
		Накладные расходы	тенге				122903				
		Сметная прибыль	тенге				37120				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				501126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					125412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				725545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					125412			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2679002
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				420580				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					24044			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					7821			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1435003		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						195590		
		- Накладные расходы	тенге							419829	
		- Сметная прибыль	тенге							183959	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7426044
		Временные здания и сооружения 0%	Тенге								0,00
		ИТОГО ПО ГЛААМ 1-8:	Тенге								0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**1955001,54**
		Всего текущая стоимость в ценах	Тенге								**9381045,54**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1125725,46
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге								**10506771,00**

Заказчик: _____
Кожантаева Айгуль Ержановна

Генподрядчик: _____
ТОО " Самурык S Казына Сервис "

Авторский надзор: _____
ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Технадзор: _____
ТОО "Faiz GROUP"