Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "2" мая 2012 года

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "Жаңа Арна Құрылыс"
Инженер : ТОО "Оңтүстік Күрделі Құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"
Наименование объекта и его адрес: "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестана". 1 очередь строительства. (секция 2-4)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2021 года

Код	Код	договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	123326	149	22.10.2019 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17
		доп согл					
		4	11.03.2021 г.				

наименование пусковых-комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	575 246 460,98	69 335 548,13	488 484 254,01	65 783 265,54					8 320 265,78	77 655 813,91

Заказчик:
Вр.и.о. руководителя ГУ "Отдела строительства" акимата города Туркестан
Н. Жаксылык

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаңа Арна Құрылыс"
С. Халбеков

Технический надзор:
Директор ТОО "Оңтүстік Күрделі Құрылыс"
Б. Курманбев

Инженер-эксперт
ТОО "Оңтүстік Күрделі Құрылыс"
У. Азимбаев

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
Е. Сулейменов

Главный инженер проекта
ТОО "ТУР Проект Сервис"
Е.Е. Абдикадыров

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "Жана Арна Құрылыс"
Инженер: ТОО "Онтүстік Күрделі Құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"
Договор: Дополнительное соглашение № 4 от 11 марта 2021 года к основному договору №149 от 22 октября 2019 года
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-4)

А К Т №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2021 г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителе	в т. ч. зарплата машинисто	зарплата рабочих-строителе	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Л.С.02-07-02 "КАРКАС ЖИЛОГО ДОМА БЕЗ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ФУНДАМЕНТОВ"									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 9.Крыльца									
		Крыльцо КВ-1,/вход в жилые помещения/									
73	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	7,96	3899,63 751,14	982,64 383,18	31041 5979	7822 3050	17240	8397 3155	42593
74	Е11-010205-0501	**Засыпка песком за боковые поверхности плит крылец и пандусов** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,32	741,63 741,63	-- --	2462 2462	-- --	--	1773 339	4574
75	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014 /с К-1,12 на уплотнение/** *СП - 8%*	м3	3,7184	1965,00 --	-- --	7307 --	-- --	7307	-- 585	7891
76	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5, W4** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,3	17250,01 1185,30	1089,24 227,35	22425 1541	1416 296	19468	1671 1928	26024
77	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство.Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,26	24498,97 4342,52	2080,13 435,54	79867 14157	6781 1420	58929	14175 7523	101565
78	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/А-III диаметром 12/** *СП - 8%*	т	0,2489952	237762,00 --	-- --	59202 --	-- --	59202	-- 4736	63938
79	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03564	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	671 613	48 13	10	570 99	1340
80	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01368	221225,00 --	-- --	3026 --	-- --	3026	-- 242	3268
81	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02196	202102,00 --	-- --	4438 --	-- --	4438	-- 355	4793
82	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные. Устройство.толщиной 20 мм**	м2 стяжки	12,45	654,94	28,05	8154	349	3763	3956	13078

		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	4042	166		969		
83	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К-2 до 30мм плита/	м2 стяжки	12,45	168,18	9,55	2094	119	1875	145	2419
		НР - 94%; СП - 8%			8,03	4,41	100	55		179	
84	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных /гранитных/ на клее из сухих смесей /крылец на морозостойком клее/. Устройство	м2 покрытия	12,45	1150,30	127,62	14321	1589	305	12340	28794
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	12427	701		2133	
85	С122-010101-0325	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	12,699	11985,00	--	152198	--	152198	--	164373
		СП - 8%			--	--	--	--		12176	
86	С121-100502-1816	Клей типа Бона	л	26,0149254	1950,00	--	50729	--	50729	--	54787
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
		Ограждение Оп-1									
87	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций ограждения	т конструкций	0,08276	54867,93	7525,36	4541	623	275	2590	7701
		НР - 69%; СП - 8%			44015,40	1339,80	3643	111		570	
88	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08178	514897,00	--	42108	--	42108	--	45477
		СП - 8%			--	--	--	--		3369	
89	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00098	463501,00	--	454	--	454	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
90	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление пластин к железобетонным конструкциям/	болт	20	137,88	0,79	2758	16	--	1897	5027
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	2742	8		372	
91	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /и 12х50/	шт.	20	92,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
92	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /пластины для крепления ограждений/	т	0,0059	547142,00	--	3228	--	3228	--	3486
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
93	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза атмосферостойкой эмалью/	м2	7,16	86,99	1,65	623	12	435	122	805
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	176	2		60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				493487	18774	426830	47636	584411
							47881	5820	--	43289	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				440398				
	Материалы		Тенге				102026				
	Всего заработная плата		Тенге					47198			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119235				
	Местные материалы		Тенге				159504				
		Накладные расходы	Тенге				43149				
		Сметная прибыль	Тенге				38684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				522230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					47198			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53089				

Материалы			Тенге					275				
Всего заработная плата			Тенге						6503			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					45791				
	Накладные расходы		Тенге					4487				
	Сметная прибыль		Тенге					4606				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					62182				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч									5
	Сметная заработная плата		Тенге						6503			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					584412				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч									49
	Сметная заработная плата		Тенге						53701			
РАЗДЕЛ 11.Отмостка												
109	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**101,73**	**947,60**	**125,66**	**96399**	**12783**	**58154**	**31870**	**138531**
					250,29	**39,79**	**25462**	**4048**		**10262**	
110	**Е11-270701-0202**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 /К-3 ло средней толшины 15см/** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**305,19**	**59,22**	**4,43**	**18073**	**1351**	**15025**	**. 2247**	**21945**
					5,56	**1,25**	**1697**	**383**		**1626**	
111	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**101,73**	**1125,29**	**2,82**	**114476**	**287**	**96713**	**18983**	**144136**
					171,79	**0,99**	**17476**	**100**		**10677**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**228948**	**14421**	**169892**	**53100**	**304612**
							44636	**4531**	--	**22565**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**228948**				
Материалы			Тенге				**169891**				
Всего заработная плата			Тенге					**49167**			
	Накладные расходы		Тенге				**53100**				
	Сметная прибыль		Тенге				**22564**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**304612**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**44**
	Сметная заработная плата		Тенге					**49167**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**304612**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**44**
	Сметная заработная плата		Тенге					**49167**			
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			**Тенге**				**722435**	**33195**	**596722**	**100736**	**889023**
							92517	**10351**	--	**65854**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**669346**				
Материалы			Тенге				**271918**				
Всего заработная плата			Тенге					**96365**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**119235**				
Местные материалы			Тенге				**159504**				
	Накладные расходы		Тенге				**96249**				
	Сметная прибыль		Тенге				**61248**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**826842**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**88**
	Сметная заработная плата		Тенге					**96365**			

		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				53089					
		Материалы	Тенге				275					
		Всего заработная плата	Тенге					6503				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45791					
		Накладные расходы	Тенге				4487					
		Сметная прибыль	Тенге				4606					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				62182					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге					6503				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				889024					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
		Сметная заработная плата	Тенге					102868				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ (Витражи)										
		Витражи 2-7-го этажа										
1	**Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**32,76**	**1509,53**	**170,35**	**49452**	**5581**	**13509**	**29638**	**85418**
					926,80	**78,44**	**30362**	**2570**		**6327**	
2	**С121-090202-0201**	**Блоки дверные внутреннииз ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%*	**м2**	**32,76**	**31175,00**	**--**	**1021293**	**--**	**1021293**	**--**	**1102996**
					--	**--**	**--**	**--**		**81703**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1070745**	**5581**	**1034802**	**29638**	**1188414**
							30362	**2570**	**--**	**88030**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1070745**				
		Материалы	Тенге				**13510**				
		Всего заработная плата	Тенге					**32932**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1021293**				
		Накладные расходы	Тенге				**29638**				
		Сметная прибыль	Тенге				**88031**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1188414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32932**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1188414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32932**			
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ(Полы)										
		2-7этаж										
		Жилые помещения										
		Гостиная, спальня, коридор										
3	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /из линолеума на теплоизолирующей подоснове/** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**1646**	**2703,24**	**20,45**	**4449531**	**33668**	**3788977**	**604654**	**5458520**
					380,85	**9,94**	**626886**	**16364**		**404335**	
		Кухня, прихожая										
4	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /из линолеума на теплоизолирующей подоснове/** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**818,16**	**2703,24**	**20,45**	**2211682**	**16735**	**1883347**	**300549**	**2713209**
					380,85	**9,94**	**311600**	**8134**		**200978**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6661212**	**50403**	**5672324**	**905203**	**8171729**

								938485	24497	--	605313	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6661212				
	Материалы		Тенге					5672324				
	Всего заработная плата		Тенге						962983			
		Накладные расходы	Тенге					905204				
		Сметная прибыль	Тенге					605313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8171729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									962
		Сметная заработная плата	Тенге						962983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					8171729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									962
		Сметная заработная плата	Тенге						962983			
		РАЗДЕЛ 28.Внутренняя отделка /лист АР-23/										
		Жилые помещения 2-7 этажа										
		Стены и перегородки										
583	**Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	**м2 оклеиваемой поверхности**	553,4603	**1032,10**	**0,67**	**571225**	**372**	**404894**	**132911**	**760467**
		НР - 80%; СП - 8%			**299,86**	**0,32**	**165959**	**179**		**56331**	
584	**Е11-150101-0210**	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25/20/ мм при числе плит в 1 м2 более 6 /на морозостойком клее/**	**м2 поверхности облицовки**	43,89787	**16186,31**	**67,10**	**710545**	**2945**	**1231**	**566132**	**1378811**
		НР - 80%; СП - 8%			**16091,20**	**29,52**	**706369**	**1296**		**102134**	
585	**С122-010104-0101**	**Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	43,89787	**10080,00**	**--**	**442491**	**--**	**442491**	**--**	**477890**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35399**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1724261**	**3317**	**848616**	**699043**	**2617168**
							872329	**1475**	**--**	**193864**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1724261**				
	Материалы		Тенге				**406124**				
	Всего заработная плата		Тенге					**873804**			
	Местные материалы		Тенге				**442491**				
		Накладные расходы	Тенге				**699043**				
		Сметная прибыль	Тенге				**193864**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2617168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**632**
		Сметная заработная плата	Тенге					**873804**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2617168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**632**
		Сметная заработная плата	Тенге					**873804**			
		РАЗДЕЛ 3. ВКЛЮЧИТЬ (Наружная отделка л. АС-46)										
		Облицовка фасада офисных омещений										
5	**С122-010102-0315**	**Плиты облицовочные пиленые из мрамора шлифованные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	465,9564	**7693,00**	**--**	**3584603**	**--**	**3584603**	**--**	**3871371**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**286768**	
		Облицовка фасада жилых омещений										
6	**С122-010102-0315**	**Плиты облицовочные пиленые из мрамора шлифованные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	1194,6036	**7693,00**	**--**	**9190085**	**--**	**9190085**	**--**	**9925292**

	СП - 8%			--	--	--	--		735207	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				12774688	--	12774688	--	13796663
						--	--	--	1021975	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				12774688				
Местные материалы		Тенге				12774688				
	Сметная прибыль	Тенге				1021975				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13796663				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13796663				
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				22230906	59301	20927152	1734620	26662997
						1841176	28543	--	1975036	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				22230906				
Материалы		Тенге				6091957				
Всего заработная плата		Тенге					1869718			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1021293				
Местные материалы		Тенге				13217179				
	Накладные расходы	Тенге				1633886				
	Сметная прибыль	Тенге				1909183				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25773975				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1624
	Сметная заработная плата	Тенге					1869718			
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				25773975				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1624
	Сметная заработная плата	Тенге					1869718			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26662997
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1933693				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92496			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38893			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20927152		
	- Накладные расходы	Тенге							1734620	
	- Сметная прибыль	Тенге							1975036	

Итого по АКТу	**Тенге**	**26 662 996,96**
В том числе прочие затраты	**Тенге**	**0,00**
Итого без оборудования	**Тенге**	**26 662 996,96**
Временные здания и сооружения 0,9 %	**Тенге**	**239 966,97**
Итого с временными	**Тенге**	**26 902 963,93**
Дополнительные затраты в зимнее время 0,49%	**Тенге**	**131 824,52**
Итого с дополнительными затрами	**Тенге**	**27 034 788,46**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**540 695,77**
Итого	**Тенге**	**27 575 484,23**
Итого с прочими затратами	**Тенге**	**27 575 484,23**
Пересчет в текущих ценах 2019 г. - 20%, К=1	**Тенге**	**5 515 096,85**
Пересчет в текущих ценах 2020 г. - 80%, К=1,049901	**Тенге**	**23 161 222,77**
Итого в текущих ценах на 2019-2020 годов	**Тенге**	**28 676 319,62**
Понижающий коэффициент К=0,98	**Тенге**	**28 102 793,22**
Налог на добавленую стоимость 12%	**Тенге**	**3 372 335,19**

Стоимость строительства	**Тенге**	**31 475 128,41**

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Оңтүстік Құрылыс Құрылыс"
_____ Курманбеков

Инженер эксперт
ТОО "Оңтүстік Құрылыс Құрылыс"
_____ Калимбаев М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ Сулейменов Е.

Главный инженер проекта
ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ Абдикадыров Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жана Арна Құрылыс"
_____ Халбеков С.С.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "Жаңа Арна Құрылыс"
Инженер: ТОО "Оңтүстік Күрделі Құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"
Договор: Дополнительное соглашение № 4 от 11 марта 2021 года к основному договору №149 от 22 октября 2019 года
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-4)

А К Т №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2021 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв. 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Л.С.02-03-04 ОТОПЛЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление жилого дома									
3	**Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**264**	**1019,76**	**2,52**	**269217**	**665**	**3372**	**259927**	**571476**
					1004,47	**0,20**	**265180**	**52**		**42332**	
4	**Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединениемна прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**2528**	**1016,44**	**2,07**	**2569555**	**5244**	**27747**	**2486564**	**5460609**
					1003,39	**0,30**	**2536564**	**746**		**404490**	
5	**С123-010602-0302**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные** *СП - 8%*	**м**	**261,36**	**167,00**	**--**	**43647**	**--**	**43647**	**--**	**47139**
					--	**--**	**--**	**--**		**3492**	
6	**С123-010602-0303**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные** *СП - 8%*	**м**	**2502,72**	**274,00**	**--**	**685745**	**--**	**685745**	**--**	**740605**
					--	**--**	**--**	**--**		**54860**	
8	**С123-040905-2901**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**264**	**876,00**	**--**	**231264**	**--**	**231264**	**--**	**249765**
					--	**--**	**--**	**--**		**18501**	
9	**С123-040905-2902**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**192**	**1345,00**	**--**	**258240**	**--**	**258240**	**--**	**278899**
					--	**--**	**--**	**--**		**20659**	
10	**С123-040905-3301**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**96**	**4559,00**	**--**	**437664**	**--**	**437664**	**--**	**472677**
					--	**--**	**--**	**--**		**35013**	
11	**С123-020401-1201**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20** *СП - 8%*	**шт.**	**98**	**15,00**	**--**	**1470**	**--**	**1470**	**--**	**1588**
					--	**--**	**--**	**--**		**118**	
12	**С123-020401-1202**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 25** *СП - 8%*	**шт.**	**720**	**29,00**	**--**	**20880**	**--**	**20880**	**--**	**22550**
					--	**--**	**--**	**--**		**1670**	
13	**С123-020401-2502**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25** *СП - 8%*	**шт.**	**96**	**46,00**	**--**	**4416**	**--**	**4416**	**--**	**4769**
					--	**--**	**--**	**--**		**353**	
14	**С123-010101-0107**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	**м**	**32,7**	**869,00**	**--**	**28416**	**--**	**28416**	**--**	**30690**
					--	**--**	**--**	**--**		**2273**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4550515**	**5909**	**1742861**	**2746491**	**7880767**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ					2801744	798	--	583761	
		Материалы	Тенге				4550515				
		Всего заработная плата	Тенге				31120				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2802542			
		Накладные расходы	Тенге				1711743				
		Сметная прибыль	Тенге				2746491				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				583761				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7880767				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2074
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2802542			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7880767				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2074
			Тенге					2802542			
		Л.С.02-03-06 ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод низкого давления									
19	E11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	144,5	2290,92	21,62	331039	3124	273058	54946	416863
					379,63	8,38	54857	1210		30879	
20	E11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24,5	1486,92	21,62	36430	530	26599	9316	49405
					379,63	8,38	9301	205		3660	
21	E11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	146	1669,92	21,62	243809	3156	185227	55516	323271
					379,63	8,38	55426	1223		23946	
23	C123-010201-0162	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	6,06	1883,00	--	11411	--	11411	--	12324
					--	--	--	--		913	
24	C123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	12,79	1061,00	--	13570	--	13570	--	14656
					--	--	--	--		1086	
25	C123-040909-0604	**Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	48	8147,00	--	391056	--	391056	--	422340
					--	--	--	--		31284	
		Газопровод высокого давления									
30	E11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопленияи газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	100	5003,50	69,42	500350	6942	393575	100236	648633
					998,33	24,49	99833	2449		48047	
31	E11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм.Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	65	2290,92	21,62	148910	1405	122829	24716	187516
					379,63	8,38	24676	544		13890	
3233	C123-020101-0179	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ** *СП - 8%*	шт.	20	1699,00	--	33980	--	33980	--	36698
					--	--	--	--		2718	
34	C123-020101-0122	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ** *СП - 8%*	шт.	24	292,00	--	7008	--	7008	--	7569
					--	--	--	--		561	
35	C123-020101-0618	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщинойстенки 6 мм ГОСТ**	шт.	1	2053,00	--	2053	--	2053	--	2217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
36	С123-020103-3515	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**2**	**5801,00**	**--**	**11602**	**--**	**11602**	**--**	**12530**
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
37	С123-020103-3502	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**8**	**1522,00**	**--**	**12176**	**--**	**12176**	**--**	**13150**
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
38	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**220,432**	**537,00**	**--**	**118372**	**--**	**118372**	**--**	**127842**
		СП - 8%			--	--	--	--		9470	
39	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах изстальных трубдиаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**8**	**1981,32**	**126,73**	**15851**	**1014**	**231**	**14526**	**32806**
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	27,02	14606	216		2430	
40	С123-040909-0411	**Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	**8880,00**	**--**	**71040**	**--**	**71040**	**--**	**76723**
		СП - 8%			--	--	--	--		5683	
41	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**14156,10**	**295,32**	**14156**	**295**	**10632**	**3223**	**18770**
		НР - 98%; СП - 8%			3229,20	59,83	3229	60		1390	
42	С123-040201-1502	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1**	**44816,00**	**--**	**44816**	**--**	**44816**	**--**	**48401**
		СП - 8%			--	--	--	--		3585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2007628**	**16466**	**1729235**	**262479**	**2451714**
							261927	5908	--	181608	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2007628				
		Материалы	Тенге				1012150				
		Всего заработная плата	Тенге					267836			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				717084				
		Накладные расходы	Тенге				262479				
		Сметная прибыль	Тенге				181609				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2451716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					267836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2451716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					267836			
		Л.С. 02-03-07 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1 выше отм.0,00									
47	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	**шт.**	**198**	**424,36**	**4,96**	**84022**	**981**	**1273**	**80211**	**177372**
		НР - 98%; СП - 8%			412,97	0,41	81768	80		13139	
48	С123-041001-0402	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-**	**шт.**	**48**	**2538,00**	**--**	**121824**	**--**	**121824**	**--**	**131570**
		СП - 8%			--	--	--	--		9746	
49	С123-040501-0107	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**54**	**804,00**	**--**	**43416**	**--**	**43416**	**--**	**46889**
		СП - 8%			--	--	--	--		3473	
50	С123-040501-0108	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**96**	**957,00**	**--**	**91872**	**--**	**91872**	**--**	**99222**
		СП - 8%			--	--	--	--		7350	
51	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**24**	**746,81**	**--**	**17923**	**--**	**9528**	**8227**	**28243**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			349,81	--	8395	--		2092	
52	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	162	1433,83	16,64	232281	2696	655	224367	493179
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	228930	16		36532	
53	С123-010701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	160,38	395,00	--	63350	--	63350	--	68418
		СП - 8%			--	--	--	--		5068	
54	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	620	1433,83	16,64	888976	10318	2507	858687	1887477
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	876151	61		139813	
55	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	613,8	142,00	--	87160	--	87160	--	94132
		СП - 8%			--	--	--	--		6973	
56	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	1548,67	20,02	69690	901	145	67278	147926
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	68644	7		10957	
57	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	44,55	221,00	--	9846	--	9846	--	10633
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
58	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1691,33	23,66	93023	1302	177	89727	197370
		НР - 98%; СП - 8%			1664,43	0,26	91544	14		14620	
59	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	54,45	376,00	--	20473	--	20473	--	22111
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
60	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	116	1869,81	28,00	216898	3248	281	209146	460128
		НР - 98%; СП - 8%			1839,39	0,39	213369	46		34084	
61	С123-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	114,84	621,00	--	71316	--	71316	--	77021
		СП - 8%			--	--	--	--		5705	
62	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	981,26	88,85	1,31	87186	1281	1839	82384	183136
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	84066	--		13566	
63	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	333	630,99	68,73	210121	22885	88587	83521	317133
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	98649	11247		23491	
64	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентомтеплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22	м	178,2	185,00	--	32967	--	32967	--	35604
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
65	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35	м	60,5	286,00	--	17303	--	17303	--	18687
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
66	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42	м	127,6	319,00	--	40704	--	40704	--	43961
		СП - 8%			--	--	--	--		3256	
67	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	458	416,00	--	190528	--	190528	--	205770
		СП - 8%			--	--	--	--		15242	
68	С121-130814-3301	Шпильки	шт.	458	94,00	--	43052	--	43052	--	46496
		СП - 8%			--	--	--	--		3444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-130205-0703	**Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм** *СП - 8%*	1000 шт.	0,458	22060,00 --	-- --	10103 --	-- --	10103	-- 808	10912
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2744036 1751515	43612 11472	948906 --	1703548 355806	4803390
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				354251				
		Материалы	Тенге				88586				
		Всего заработная плата	Тенге					109896			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				144130				
		Накладные расходы	Тенге				83521				
		Сметная прибыль	Тенге				35022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				472794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					109896			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2389785				
		Материалы	Тенге				16409				
		Всего заработная плата	Тенге					1653090			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				699784				
		Накладные расходы	Тенге				1620028				
		Сметная прибыль	Тенге				320785				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4330598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
		Сметная заработная плата	Тенге					1653090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4803392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1297
		Сметная заработная плата	Тенге					1762986			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
81	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	390	791,93 786,24	3,38 1,06	308854 306634	1320 414	900	300907 48781	658541
82	С123-010506-0209	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	389,22	1077,00 --	-- --	419190 --	-- --	419190	-- 33535	452725
83	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	465	821,90 819,94	1,39 0,46	382182 381270	645 215	267	373856 60483	816521
84	С123-010506-0203	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	464,07	254,00 --	-- --	117874 --	-- --	117874	-- 9430	127304
85	С123-020601-0803	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	24	553,00 --	-- --	13272 --	-- --	13272	-- 1062	14334
86	С123-020601-0801	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	18	212,00 --	-- --	3816 --	-- --	3816	-- 305	4121
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1245187 687904	1965 629	555319 --	674763 153596	2073546
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1245187				
		Материалы	Тенге				1167				
		Всего заработная плата	Тенге					688533			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				554152				
		Накладные расходы	Тенге				674763				
		Сметная прибыль	Тенге				153596				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2073546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					688533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2073546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					688533			
		Л.С. 02-03-09 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 2.Изделия электроустановочные									
162	С123-061707-0202	**Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44**	**шт.**	870	183,00	--	159210	--	159210	--	171947
		СП - 8%			--	--	--	--		12737	
163	С123-070202-0527 прим	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов,размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм**	**шт.**	25	690,00	--	17250	--	17250	--	18630
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				176460	--	176460	--	190577
							--	--	--	14117	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				176460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176460				
		Сметная прибыль	Тенге				14117				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				190577				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				190577				
		РАЗДЕЛ 3.Трубы									
166	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	449	293,19	2,60	131643	1169	5837	89772	239129
		НР - 72%; СП - 8%			277,59	0,10	124637	47		17713	
167	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	55	209,01	2,60	11496	143	273	7982	21035
		НР - 72%; СП - 8%			201,45	0,10	11080	6		1558	
168	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	505	230,94	2,82	116624	1426	2551	81177	213624
		НР - 72%; СП - 8%			223,06	0,19	112647	98		15824	
169	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	58	397,25	3,58	23040	208	1740	15202	41302
		НР - 72%; СП - 8%			363,66	0,38	21092	22		3059	
170	Е11-210101-0204 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	100	479,35	4,71	47935	471	10067	26978	80906
		НР - 72%; СП - 8%			373,97	0,72	37397	72		5993	
171	Ц13-080206-1904 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	249	391,46	33,35	97474	8303	14205	55917	165662
		НР - 72%; СП - 8%			301,07	10,83	74966	2696		12271	
172	Ц13-080206-1905 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	10	425,60	42,55	4256	425	558	2460	7253
		НР - 72%; СП - 8%			327,25	14,44	3273	144		537	
173	С123-011305-0102	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	729,66	71,00	--	51806	--	51806	--	55950
		СП - 8%			--	--	--	--		4144	
174	С123-011305-0103	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	30,3	90,00	--	2727	--	2727	--	2945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
175	С123-011305-0104	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	510,05	140,00	--	71407	--	71407	--	77120
		СП - 8%			--	--	--	--		5713	
176	С123-011305-0105	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	61,64	194,00	--	11958	--	11958	--	12915
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
177	С123-011305-0107	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	111,2	350,00	--	38920	--	38920	--	42034
		СП - 8%			--	--	--	--		3114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				609286	12144	212049	279488	959875
							385091	3086	--	71101	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				278548				
		Материалы	Тенге				14762				
		Всего заработная плата	Тенге					81079			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				176818				
		Накладные расходы	Тенге				58377				
		Сметная прибыль	Тенге				26954				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				363879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					81079			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				330739				
		Материалы	Тенге				20471				
		Всего заработная плата	Тенге					307098			
		Накладные расходы	Тенге				221110				
		Сметная прибыль	Тенге				44148				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				595997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					307098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				959875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					388177			
		РАЗДЕЛ 4.Провода и кабели									
178	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1316	329,58	149,20	433722	196344	59586	172284	654486
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	177792	61491		48480	
179	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	110	460,29	212,36	50632	23360	4980	21321	77709
		НР - 72%; СП - 8%			202,65	66,55	22292	7321		5756	
180	Ц13-080206-1301 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плитперекрытий**	м	915	174,90	2,44	160033	2230	26052	95509	275985
		НР - 72%; СП - 8%			143,99	0,98	131751	901		20443	
181	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкойответвительных коробок**	м кабеля	11756	848,82	26,52	9978712	311789	2895937	4944538	16117111
		НР - 72%; СП - 8%			575,96	8,20	6770986	96429		1193860	
182	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	5	740,64	423,75	3703	2119	638	1193	5288
		НР - 72%; СП - 8%			189,14	142,31	946	712		392	
183	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	8	1299,07	833,57	10393	6669	1022	3589	15100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			337,75	285,35	2702	2283		1119	
184	С123-060144-0303 прим	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,5406	120302,00	--	65035	--	65035	--	70238
		СП - 8%			--	--	--	--		5203	
185	С123-060144-0503 прим	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,06	177812,00	--	544105	--	544105	--	587633
		СП - 8%			--	--	--	--		43528	
186	С123-060144-0504 прим	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	7,3236	276394,00	--	2024199	--	2024199	--	2186135
		СП - 8%			--	--	--	--		161936	
187	С123-060144-0303	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,306	120302,00	--	36812	--	36812	--	39757
		СП - 8%			--	--	--	--		2945	
188	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1836	177812,00	--	32646	--	32646	--	35258
		СП - 8%			--	--	--	--		2612	
189	С123-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,122	276394,00	--	310114	--	310114	--	334923
		СП - 8%			--	--	--	--		24809	
190	С123-060144-0506	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,7548	619903,00	--	467903	--	467903	--	505335
		СП - 8%			--	--	--	--		37432	
191	С123-060144-0507	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00612	1048367,00	--	6416	--	6416	--	6929
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
192	С123-060144-0703	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,9078	241739,00	--	219451	--	219451	--	237007
		СП - 8%			--	--	--	--		17556	
193	С123-060144-0903	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0051	713894,00	--	3641	--	3641	--	3932
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
194	С123-060144-0905	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,06222	1712121,00	--	106528	--	106528	--	115050
		СП - 8%			--	--	--	--		8522	
195	С123-060144-1019	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1122	5905164,00	--	662559	--	662559	--	715564
		СП - 8%			--	--	--	--		53005	
196	С123-060144-1021	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,00816	##########	--	99998	--	99998	--	107998
		СП - 8%			--	--	--	--		8000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				15216603	542511	7567622	5238434	22091438
							7106467	169136	--	1636402	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				15216603				
		Материалы	Тенге				2988217				
		Всего заработная плата	Тенге					7275603			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4579408				
		Накладные расходы	Тенге				5238434				
		Сметная прибыль	Тенге				1636403				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				22091440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5541
		Сметная заработная плата	Тенге					7275603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22091440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5541
		Сметная заработная плата	Тенге					7275603			
		Л.С. 02-03-12 СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА									
		РАЗДЕЛ 1. Домофон									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	39,649	359,95 287,98	15,39 3,61	14272 11418	610 143	2244	8324 1808	24403
200	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	90	470,32 379,61	33,67 10,83	42329 34165	3030 974	5134	25300 5410	73040
201	С123-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	40,44198	29,00 --	-- --	1173 --	-- --	1173	-- 94	1267
202	С123-010504-0104	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм** *СП - 8%*	м	91,8	59,00 --	-- --	5416 --	-- --	5416	-- 433	5849
203	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	139,648	329,58 135,10	149,20 46,73	46025 18866	20835 6525	6324	18282 5145	69451
204	С123-060409-0102	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E** *СП - 8%*	км	0,040441	88017,00 --	-- --	3559 --	-- --	3559	-- 285	3844
205	С123-060201-3603	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78** *СП - 8%*	км	0,0408	817735,00 --	-- --	33364 --	-- --	33364	-- 2669	36033
206	С123-060201-3203	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78** *СП - 8%*	км	0,0612	253905,00 --	-- --	15539 --	-- --	15539	-- 1243	16782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				161676 64449	24476 7643	72753 --	51906 17087	230669
		Стоимость монтажных работ	Тенге				161676				
		Материалы	Тенге				13700				
		Всего заработная плата	Тенге					72092			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59051				
		Накладные расходы	Тенге				51906				
		Сметная прибыль	Тенге				17087				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				230669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					72092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				230669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					72092			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								40681981
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13059098				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					647082			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					198672			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13005205		
		- Накладные расходы	Тенге							10957109	
		- Сметная прибыль	Тенге							3013478	
		Итого по АКТу	**Тенге**				**40 681 981,00**				
		В том числе оборудование	**Тенге**				**0,00**				
		Итого без оборудования	**Тенге**				**40 681 981,00**				
		Временные здания и сооружения 0,9 %	**Тенге**				**366 137,83**				
		Итого с временными	**Тенге**				**41 048 118,83**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,49%	**Тенге**				**201 135,78**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с дополнительными затрами	**Тенге**				**41 249 254,61**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**824 985,09**				
		Итого	**Тенге**				**42 074 239,70**				
		Итого с оборудованием	**Тенге**				**42 074 239,70**				
		Понижающий коэффициент К=0,98	**Тенге**				**41 232 754,91**				
		Налог на добавленую стоимость 12%	**Тенге**				**4 947 930,59**				
		Стоимость строительства	**Тенге**				**46 180 685,50**				

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Оңтүстік Күрделі Құрылыс"
_____ Курманов Б.

Инженер-эксперт
ТОО "Оңтүстік Күрделі Құрылыс"
_____ Азимраев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ Сулейменов Е.

Главный инженер проекта
ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ Абдикадыров Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жаңа Арна Құрылыс"
_____ Халбеков С.С.