Генподрядчик: ТОО "Сеним Инжинирингс"

Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, участок № 12 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	236 748,11	265 157,88	236 748,11	265 157,88	236 748,11	265 157,88
	Всего к оплате подрядчику	**236 748,11**	**265 157,88**	**236 748,11**	**265 157,88**	**236 748,11**	**265 157,88**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Сеним Инжинирингс"

Яхияева А.А.

Субподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Генподрядчик: ТОО "Сеним Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, участок № 12 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) 2024.8

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Водоснабжение				
7	**6301-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	км	0,056	1 509 642	84540
8	**241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	56,56	1 828	103392
9	**6301-0103-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	км	0,001	2 335 237	2335
10	**241-102-0177** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1	3 617	3617
11	**6301-0202-0441** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм**	км	0,001	700 871	701
12	**6301-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,0008	2 043 838	1635
13	**241-102-0106** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	0,8	505	404
14	**6301-0202-0439** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм**	км	0,0008	586 065	469
		Итого по разделу 1				**197093**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**197093**
		в том числе оборудование				0
		в том числе СМР				**197 093**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,2%				18 133
		Итого				**215 226**
		Сметная прибыль 5%				10 761
		Непредвиденные работы и затраты - 5%				10 761
		Итого СМР				**236 748**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000				236 748
		НДС (12%)				**28 410**
		Всего				**265 157,88**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Сеним Инжиниринг"

Яхияева А.А.

Субподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.