**Генподрядчик: ТОО "Мурагер Строй Модерн"**

**Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"**

**Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, участок № 15 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области**

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за декабрь месяц 2024 года**

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 234 732,50 | 262 900,40 | 234 732,50 | 262 900,40 | 234 732,50 | 262 900,40 |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **234 732,50** | **262 900,40** | **234 732,50** | **262 900,40** | **234 732,50** | **262 900,40** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "Мурагер Строй Модерн"**

**Рахымжан С.Қ.**

**Субподрядчик:**

**И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"**

**Пономарева М.В.**

**Генподрядчик: ТОО "Мурагер Строй Модерн"**

**Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"**

**Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, участок № 15 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области**

**АКТ №1**

**приемки выполненных работ**

**за декабрь месяц 2024 года**

Составлен(а) 2024.8

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел 1. Водоснабжение** | | | | |
| 7 | **6301-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм** | **км** | **0,0555** | **1 509 642** | **83785** |
| 8 | **241-201-0613** *РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** | **м** | **56,055** | **1 828** | **102469** |
| 9 | **6301-0103-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм** | **км** | **0,001** | **2 335 237** | **2335** |
| 10 | **241-102-0177** *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм** | **м** | **1** | **3 617** | **3617** |
| 11 | **6301-0202-0441** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм** | **км** | **0,001** | **700 871** | **701** |
| 12 | **6301-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм** | **км** | **0,0008** | **2 043 838** | **1635** |
| 13 | **241-102-0106** *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм** | **м** | **0,8** | **505** | **404** |
| 14 | **6301-0202-0439** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм** | **км** | **0,0008** | **586 065** | **469** |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **195415** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **195415** |
| | | в том числе оборудование | | | | 0 |
| | | **в том числе СМР** | | | | **195 415** |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,2% | | | | 17 978 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого** | | | | **213 393** |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 10 670 |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 5% | | | | 10 670 |
| | | **Итого СМР** | | | | **234 732** |
| | | в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000 | | | | 234 732 |
| | | **НДС (12%)** | | | | **28 168** |
| | | **Всего** | | | | **262 900,40** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "Мурагер Строй Модерн"**

**Рахымжан С.К.**

**Субподрядчик:**

**И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"**

**Пономарева М.В.**