Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»**

Подрядчик: **ТОО «ДУМ-проект»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство уличного освещения ж.м. Маржан, от начало улицы Рауан до перекрестка село Баскудук, Баскудукского сельского округа,Мунайлинского района**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		меморандум		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
210440025687	070840009371			52	02.09.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство уличного освещения ж.м. Маржан, от начало улицы Рауан до перекрестка село Баскудук, Баскудукского сельского округа,Мунайлинского района	2 566 679,00	2 566 679,00	2 291 678,00				275 001,00	2 566 679,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ								2 566 679,00

Заказчик:

ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Руководитель _____ **Балиев К.Н.**

Технический надзор:
ТОО «Васильевское Майнинг»
аттестат № KZ37VJE00068886 от 13.09.2021г.
Эксперт _____ **Сейдалы Ә.**

Подрядчик:

ТОО «ДУМ-проект»

Директор _____ **Банболов А.С.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024года №169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик **ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ДУМ-проект»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство уличного освещения ж.м. Маржан, от начало улицы Рауан до перекрестка село Баскудук, Баскудукского сельского округ,Мунайлинского района
(наименование, адрес)

Объект :Строительство уличного освещения ж.м. Маржан, от начало улицы Рауан до перекрестка село Баскудук, Баскудукского сельского округ,Мунайлинского района
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Меморандум о сотрудничестве № 52 от 02.09.2024г

АКТ №1

Приемки выполненных объемов работ за декабрь месяц 2024г

Строительство уличного освещения ж.м. Маржан, от начало улицы Рауан до перекрестка село Баскудук, Баскудукского сельского округ,Мунайлинского района

Локальная смета №4-1

на Наружное электроосвещение

Составлена в ценах июня 2024 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Провод СИП					
1	1	У6401-0103-1501 6401-0103-1501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 100 кг**	**шт.**	**1**		**19 414**	**19414**
			Итого оплата труда:				16 515	16515
			Итого эксплуатация машин:				4 407	4407
2	2	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2022	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**		**19 163**	**19163**
3	3	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**		**7 083**	**7083**
			Итого оплата труда:				6 871	6871

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				259	259
			Итого материалов:				42	42
4	4	С1247-301-0388 247-301-0388 РСНБ РК 2022 прим.	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки STAR 304/1 С4-5(10)Э 4ТИО ГОСТ 31818.11-2012 /CE 301 S31 146 JAVZ 10-100A/	шт.	1		32 926	32926
5	5	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,129		476 741	61500
			Итого оплата труда:				355 581	45870
			Итого эксплуатация машин:				170 255	21963
			Итого материалов:				3 030	391
6	6	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х10-0,6/1,0	м	387		455	176085
			Опора уличного освещения со светильником /6 к-т/					
7	7	У6401-0202-0101 6401-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	6		43 892	263352
			Итого оплата труда:				32 078	192468
			Итого эксплуатация машин:				16 762	100572
			Итого материалов:				1 037	6222
8	8	С1247-306-0304 247-306-0304 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн КС1	шт.	6		11 172	67032
9	9	С1252-207-0205 252-207-0205 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6		2 237	13422
10	10	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6		1 824	10944
11	11	У6401-0202-0401 6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6		17 607	105642
			Итого оплата труда:				11 252	67512

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				4 549	27294
			Итого материалов:				3 424	20544
12	12	С1247-103-2377 247-103-2377 РСНБ РК 2022	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED142/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	6		118 748	712488
13	13	У6401-0201-0701 6401-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	27		1 152	31104
			Итого оплата труда:				853	23031
			Итого эксплуатация машин:				337	9099
			Итого материалов:				65	1755
14	14	С1261-302-0415 261-302-0415 РСНБ РК 2022	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000 м	0,027		69 942	1888
15	15	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	12		2 890	34680
16	16	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2022 прим.	Соединитель типа SV29.25 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	6		12 815	76890
17	17	С1247-207-0501 247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А /SVV10.25/	шт.	6		1 203	7218
			Ответвление					
18	18	С1252-207-1801 252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	2		520	1040
19	19	С1252-207-0801 252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	4		112	448
20	20	С1252-207-1004 252-207-1004 РСНБ РК 2022 прим.	Зажим ответвительный типа ОР95	шт.	4		1 851	7404
21	21	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	4		77	308

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	22	С1252-207-0705 252-207-0705 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА2000.1 анкерный	шт.	1	2 097	2097
23	23	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	1	3 019	3019
			РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛ-0,4кВ				
			Арматура магистрали П1 /10 к-т/				
24	24	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	10	5 476	54760
25	25	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	20	270	5400
26	26	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	30	1 365	40950
27	27	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	10	8 238	82380
28	28	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	10	3 867	38670
29	29	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	5	1 099	5495
30	30	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	10	3 381	33810
31	31	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	20	3 381	67620
			Арматура магистрали К3 /1 к-т/				
32	32	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	1	5 476	5476

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	33	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2		270	540
34	34	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3		1 365	4095
35	35	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1		3 381	3381
36	36	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1		3 867	3867
37	37	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5		1 099	550
38	38	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1		2 570	2570
39	39	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	4		222	888
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				350452
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				тенге				350452
Стоимость материалов и конструкций -				тенге				350452
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				тенге				350452
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				350452
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				тенге				2005599
Итого прямые затраты:								
в том числе:				тенге				295547
- зарплата рабочих-строителей				тенге				163594
- затраты на эксплуатацию машин				тенге				56720
- в том числе зарплата машинистов				тенге				1546458
- материалов, изделий и конструкций				тенге				0
- перевозка грузов				тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика				тенге				0
Накладные расходы I уровня				тенге				2005599
Итого с накладными расходами I уровня				тенге				0
Накладные расходы II уровня				тенге				2005599
ИТОГО:				тенге				0
Сметная прибыль								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО по смете:		тенге				2005599
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ				тенге				2005599
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,8%		тенге				116325
		Итого		тенге				2121924
		Сметная прибыль 5%		тенге				106096
		Непредвиденные работы и затраты-3%		тенге				63658
		Итого		тенге				2291678
		Налог на добавленную стоимость НДС 12%		тенге				275001
		Всего к оплате		тенге				2566679

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ДУМ-проект»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Баиболов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял заказчик

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектура и градостроительства"

Руководитель _____ **Балиев К.Н.**

(должности,подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО «Васильевское Майнинг»
аттестат № KZ37VJE00068886 от 13.09.2021г.

Эксперт _____ **Сейдалы Ә.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «A.J. Smart projects»
аттестат № KZ10VJE00068887 от 13.09.2021 г.

Эксперт _____ **Әліпбек Ө. Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)