Заказчик: ТОО «ОралҚұрылысЖөндеуСервис»
Подрядчик: ТОО «Алаш»
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт 2-х этажного жилого дома по адресу ул.Курмангазы 204 в г.Уральск. ЗКО»

ОСНОВАНИЕ: Договор №4-П

АКТ №2

О ПРИЕМНЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2016 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
						Отделка								
1	Е11-100404-0201 11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,25 К=1,15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем ОСП плиты м2 стен	69,6	1309,9		10,76	91169		749	23047	0,59		41	
				454,07		4,31	31603		300	59,8	-		-	
		Сметная стоимость					123353							
2	Е11-100404-0103 11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,25 К=1,15	Стены. С оконным и дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов м2 стен	70,72	1176,89		10,6	83230		749	36783	0,99		70	
				767,08		4,07	54248		288	59,8	-		-	
		Сметная стоимость					129614							
3	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм м2 оштук	140,32	1051,05		20,72	147483		2907	33140	0,43		60	
				332,36		16,99	46636		2384	54,8	0,02		3	
		Сметная стоимость					195073							

4	Е11-150405--0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям м2 окраш	140,32	293,23 202,47	2,25 1,11	41146 28410	315 156	17699 54,8	0,27 -	37 -
		Сметная стоимость				63553				
5	Е11-100403--0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,25 К=1,15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах м2 потол	24,5 5п	1894,44 878,41	10,4 4,07	46414 21521	255 100	15066 59,8	1,12 -	28 -
		Сметная стоимость				66398				
6	Е11-150203--0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм м2 оштук	24,5 6п	1267,87 429,84	24,2 19,81	31063 10531	593 485	7373 54,8	0,52 0,03	13 1
		Сметная стоимость				41510				
7	Е11-150405--0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям м2 окраш	24,5	326,94 227,88	2,25 1,11	8010 5583	55 27	3474 54,8	0,3 -	7 -
		Сметная стоимость				12402				
					Полы					
8	Е11-010201--0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплот	0,86	132,15 75,91	56,24 26,85	114 65	48 23	58 59,1	0,12 0,03	- -
		Сметная стоимость				186				
9	Е11-110101--0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие песчан-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подст	0,86	5052,75 2387,38	778,09 306,89	4345 2053	669 264	1618 60,9	3,44 0,38	3 -

		Сметная стоимость				6440			
10	E11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	17,2	993,37	78,32	17086	1347	3962	0,42	7
	11-110101-1501 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	м2 покры		280,38	28,08	4822	483	60,9	0,04	1
		Сметная стоимость				22732				
11	E11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	8,6	1873,57	59,29	16113	510	1537	0,22	2
	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	м2 покры		145,39	30,99	1250	266	60,9	-	-
		Сметная стоимость				19062				
12	E11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	2,9	2416,22	28,86	7007	84	1112	0,63	2
	11-110101-3301 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	м2 покры		455,98	13,85	1322	40	60,9	0,02	-
		Сметная стоимость				8768				
13	E11-100501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	7	1942,36	Окна 130,9	13597	916	4147	1,05	7
	11-100501-0104 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	м2 проем		779,43	63,88	5456	447	59,8	0,08	1
		Сметная стоимость				19163				
14	С121-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7	10965,74	-	76760	-	2763	-	-
	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость				85885				
15	E11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	3	1216,2	3,79	3649	11	463	0,24	1
	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	п/м		176,64	1,9	530	6	59,8	-	-
		Сметная стоимость				4441				

16	E11-120101--1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 .	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство м2 покры	12,875	1993,94	9,59	25672	123	7040	1,12	14
			✓	810,26	2,76	10432	36	56,4	-	-
		Сметная стоимость				35329				
17	E11-090601--0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Монтаж металлических дверей т констр	0,196	73173,99	Двери 3557,68	14342	697	9155	94,42	19
			✓	68438,6	1419,11	13414	278	60,9	1,53	-
		Сметная стоимость				25377				
18	С121-090402--0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 м2	5,88	35988,82	-	211614	-	7618	-	-
			✓	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость				236771				
19	С121-090404--0106 21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014 шт.	2	4858,34	-	9717	-	350	-	-
			✓	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость				10872				
			Фронтон 39п.							
20	E11-090402--0102 11-090402-0102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж м2	34	1670,95	Кровля 724,84	56812	24645	23995	1,08	37
			✓	834,46	188,75	28372	6418	60,9	0,19	6
		Сметная стоимость				87271				
			40п.							
21	С121-050109--0223 21-050109-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 м2	39,1	1526,28	-	59678	-	2148	-	-
			✓	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость				66772				
22	E11-100102--0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Элементы каркаса из брусьев. Установка м3 древе	0,03	53515,24	780,73	1605	23	407	25,88	1
			✓	18439,82	368,27	553	11	59,8	0,45	-

		Сметная стоимость			2173				
23	E11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков м2 проем	2	2615,24	367,89	5230	736	1574	1,41	3
				1016,69	101,69	2033	203	59,8	0,12	-
		Сметная стоимость			7348					
24	C121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 м2	1	31516,98	-	31517	-	1135	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость			35264					
					Вход в подъезд					
25	E11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,25	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подст	0,013	9197,41	1324,4	120	17	30	3,73	-
				2587	562,64	34	7	60,9	0,69	-
		Сметная стоимость			162					
26	E11-060401-0104 11-060401-0104 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Крыльцо бетонное В15 F200 W6. Устройство м3	0,155	24788,33	1242,25	3842	193	464	5,21	1
				3874,93	301,62	601	47	48,5	0,36	-
		Сметная стоимость			4650					
27	E11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т констр	0,1788	73589,84	15881,94	13158	2840	6403	64,98	12
				48329,7	4234,85	8641	757	60,9	4,5	1
		Сметная стоимость			21126					
28	E11-090701-0108 11-090701-0108 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу т констр	0,1788	180574,6	75364,18	32287	13475	12891	126,5	23
				101129,16	2839,21	18082	508	60,9	3	1
		Сметная стоимость			48792					
29	C121-050206-0228 21-050206-0228 РСНБ	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 70 мм х 70 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86	11	945,5	-	10401	-	374	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	РК 2015	(ГОСТ 8639-82)								
			м	по смете 0,655 П.50						
		Сметная стоимость				11637				
30	С121-050201-0119 21-050201-0119 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,06548	123032,74	-	8056	-	290	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		Сметная стоимость				9014				
31	С121-050206-0114 21-050206-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	22,88	180,03	-	4119	-	148	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
		Сметная стоимость				4609				
32	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,25 К=1,15	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	8,8	568,54	15,46	5003	136	2762	0,65	6
				496,35	5,79	4368	51	56,4	0,01	-
			м2 кровл							
		Сметная стоимость				8386				
33	С121-050108-0210 21-050108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	10,12	1163,1	-	11771	-	424	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		Сметная стоимость				13170				
34	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4,1	132,15	Отмостка 56,24	542	231	277	0,12	1
				75,91	26,85	311	110	59,1	0,03	-
			м3 уплот							
		Сметная стоимость				885				
35	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	2,87	892,35	779,5	2561	2237	611	0,17	-
				112,85	176,42	324	506	60,3	0,18	1
			м3 матер							
		Сметная стоимость				3426				
36	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В15. Устройство	4,1	21963,43	741,03	90050	3038	5745	1,55	6

	11-060101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	м3		1029,52	185,47	4221	760	48,5	0,23	1
	Сметная стоимость					103458				
					Фрагмент подъезд 2					
37	Е11-090302--0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,	0,0404	73589,84	15881,94	2973	642	1447	64,98	3
	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		48329,7	4234,85	1953	171	60,9	4,5	-
		т констр								
	Сметная стоимость					4773				
38	Е11-090402--0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального	5,5	1670,95	724,84	9190	3987	3881	1,08	6
	11-090402-0102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	листа при высоте здания до 30 м. Монтаж		834,46	188,75	4590	1038	60,9	0,19	1
		м2								
	Сметная стоимость					14117				
39	С121-050201--0116	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	0,0398	123032,74	-	4897	-	176	-	-
	21-050201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах	стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
	Сметная стоимость					5479				
40	С121-050106--1201	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из	0,0001	158095,53	-	16	-	1	-	-
	21-050106-1201 РСНБ РК 2015	углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
	Сметная стоимость					18				
41	С121-050301--0107	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,0005	100356,24	-	50	-	2	-	-
	21-050301-0107 РСНБ РК 2015	А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
	Сметная стоимость					56				
42	С121-050108--0206	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля	6,325	876,94	-	5547	-	200	-	-
	21-050108-0206 РСНБ РК 2015	10 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010		-	-	-	-	-	-	-
		М2								
	Сметная стоимость					6206				

43	С121-130208-0208 21-130208-0208 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,1	4693,86	-	469	-	17	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость					525				
44	Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т			Прочие					
				15	1421,24	-	21319	-	13820	2,14	32
					1421,24	-	21319	-	59,1	-	-
		Сметная стоимость						37950			
45	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за	15	68	-	1020	-	37	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость					1141				
46	С341-020103-1015 41-020103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	Тенге	15	259,55	-	3893	-	140	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость					4356				
47	Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.			Демонтаж					
				2	927,81	34,02	1856	68	1182	1,29	3
					893,79	16,94	1788	34	59,1	0,02	-
		Сметная стоимость					3281				
48	Е12-060101-0202 12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	7	326,69	12,46	2287	87	1458	0,46	3
					314,23	6,74	2200	47	59,1	0,01	-
		Сметная стоимость					4045				
49	Е12-060101-0302 12-060101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	1,2	647,2	-	777	-	503	0,95	1
					647,2	-	777	-	59,1	-	-
		Сметная стоимость					1383				
50	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 ТЧ 09 табл.3	Демонтаж меаллических дверей	т констр	0,18	44142,39	2490,38	7946	448	5062	56,65	10
					41063,16	993,38	7391	179	60,9	1,53	-

	п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5								
		Сметная стоимость			14049				
51	E11-460201--0802 11-460201-0802 РСНБ РК	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	2,6	151,33	-	393	-	221	0,23	1
				151,33	-	393	-	50,8	-	-
		Сметная стоимость				663				
52	E12-060101--1001 12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие м2	1	245,02	-	245	-	159	0,36	-
				245,02	-	245	-	59,1	-	-
		Сметная стоимость				436				
53	C123-020403--1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 шт.	12	1075,8	К1 -	12910	-	465	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость				14445				
54	E11-160301--0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка м трубоп	8	569,32	Узел управления 13,33	4555	107	1590	0,34	3
				279,52	5,36	2236	43	60,4	0,01	-
		Сметная стоимость				6637				
55	E11-161101--0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое м трубоп	8	62,34	2,42	499	19	303	0,06	-
				56,98	-	456	-	60,4	-	-
		Сметная стоимость				866				
56	E11-180701--0104 11-180701-0104 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка шт.	2	63260,02	397,03	126520	794	8810	4,24	8
				3351,15	49,34	6702	99	60,4	0,05	-
		Сметная стоимость				146157				
57	E11-181101--0102 11-181101-	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2313,02	-	4626	-	442	0,26	1
				219,79	-	440	-	60,4	-	-

	0102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15		комплект						
		Сметная стоимость				5473			
58	E11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	330,73 293,55	- -	1323 1174	- -	782 60,4	0,37 -	1 -
		Сметная стоимость				2274			
59	E11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	330,73 293,55	- -	331 294	- -	196 60,4	0,37 -	- -
		Сметная стоимость				569			
60	E11-180801-0203 11-180801-0203 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Элеваторы номером 6, 7. Установка	шт.	1	11076,03 5106,22	339,51 65,86	11076 5106	340 66	3635 60,4	6,15 0,07	6 -
		Сметная стоимость				15888			
61	C123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1288,27 -	- -	1288 -	- -	46 -	- -	- -
		Сметная стоимость				1441			
62	C123-051206-0503 23-051206-0503 РСНБ РК 2015	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 6,7; длина 3,1 м; высота 0,8 м	комплект	1	58694,48 -	- -	58694 -	- -	2113 -	- -	- -
		Сметная стоимость				65672			
63	C123-040501-0207 23-040501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	638,1 -	- -	1276 -	- -	46 -	- -	- -
		Сметная стоимость				1428			
64	C123-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и		4	702,1	-	2808	-	101	-	-

	23-040702-0201 РСНБ РК 2015	пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 шт						
			-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость			3142			
65	С123-040702--0204 23-040702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 шт	4	2368,36	9473	341		
			-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость			10599			
66	С123-040905--1806 23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт	4	938,63	3755	135		
			-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость			4201			
67	С123-021104--0405 23-021104-0405 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	20	511,02	10220	368		
			-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость			11435			
				Отопление				
68	Е11-160301--0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка м трубоп	170	447,33	76047	2266	33042	0,34 58
				279,52	5,36	47518	911	60,4 0,01 1
		Сметная стоимость			117816			
69	Е11-160301--0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка м трубоп	128	569,32	72873	1706	25441	0,34 44
				279,52	5,36	35778	686	60,4 0,01 1
		Сметная стоимость			106179			
70	Е11-160601--0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка шт.	4	1697,69	6791	440	3562	1,69 7
				1304,95	20,46	5220	82	60,4 0,03 -
		Сметная стоимость			11181			
71	Е11-160601--0102	Вентили, задвижки, затворы,	58	1676,89	89,21	97260	5174	51233 1,69 98

	0101 11-160601- 0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка шт.		1304,95	10,23	75687	593	60,4	0,01	1
		Сметная стоимость				160373				
72	E11-181101--0105 11-181101- 0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Краны воздушные. Установка комплект	2	229,63	-	459	-	171	0,14	-
				123,36	-	247	-	60,4	-	-
		Сметная стоимость				680				
73	С123-040501-0207 23-040501- 0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	28	638,1	-	17867	-	643	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость				19991				
74	С123-040905-0206 23-040905- 0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 шт	30	2131,02	-	63931	-	2302	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость				71531				
75	С123-021104-0101 23-021104- 0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм шт.	2	546,01	-	1092	-	39	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость				1222				
76	С123-020101-0122 23-020101- 0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	8	173,16	-	1385	-	50	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость				1550				
77	С123-020101-0603 23-020101- 0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	1	391,82	-	392	-	14	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость				439				

78	E11-130301--0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	23,54	59,07	1,33	1391	31	459	0,03	1
				30,71	0,2	723	5	54,2	-	-
		Сметная стоимость				1998				
79	E11-130301--1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	23,54	85,47	2,05	2012	48	578	0,05	1
				37,82	0,41	890	10	54,2	-	-
		Сметная стоимость				2797				
80	E11-260101--0101 11-260101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем м3 изоля	0,35	47402,9	1560,09	16591	546	7813	41,76	15
				35219,1	767,23	12327	269	55,3	0,94	-
		Сметная стоимость				26357				
81	С121-110206--0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 м3	0,36134	9255,22	-	3344	-	120	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость				3742				
82	E11-260301--0301 11-260301-0301 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной м2 повер	9	2787,12	6,04	25084	54	9098	1,8	16
				1586,8	2,56	14281	23	55,3	-	-
		Сметная стоимость				36917				
83	С123-021104--0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	50	511,02	-	25551	-	920	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Сметная стоимость				28589				
84	E11-161101--0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое м трубоп	298	62,34	2,42	18576	720	11293	0,06	17
				56,98	-	16979	-	60,4	-	-
		Сметная стоимость				32259				

				Демонтаж					
85	E12-150101--0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	250	277,67	2,11	69417	528	40095	0,35	87
	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	м трубоп		244,89	0,72	61222	181	59,1	-	-
		Сметная стоимость				118272				
86	E12-150101--0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	4	41,45	0,13	166	1	107	0,06	-
	12-150101-0301 РСНБ РК 2015	шт. арма		41,32	0,07	165	-	59,1	-	-
		Сметная стоимость				295				
87	E12-150101--0317	Узел управления массой до 100 кг. Снятие	1	976	203,28	976	203	557	1,07	1
	12-150101-0317 РСНБ РК 2015	шт. арма		772,71	80,3	773	80	59,1	0,09	-
		Сметная стоимость				1656				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1998716	75809		823
	Тенге	634289	19479		22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	979317	-	-	-
Материалы -	Тенге	411500	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	361662	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	216624	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	4541	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	4913	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	252415	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	208579	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	43836	-
Сметная прибыль -	Тенге	100921	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1362436	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	480
Сметная заработная плата -	Тенге	-	361662	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	358039	-	-	-
Материалы -	Тенге	7532	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	91791	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	221331	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	70802	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	55901	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	14901	-
Сметная прибыль -	Тенге	34307	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	463148	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91791	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	631578	-	-	-
Материалы -	Тенге	211533	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	200316	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	210643	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	440	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	148083	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	120991	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	27092	-
Сметная прибыль -	Тенге	62373	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	842034	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	247
Сметная заработная плата -	Тенге	-	200316	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2653056	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	845
Сметная заработная плата -	Тенге	-	653768	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2016 г.			2653056
Итого с временными зданиями и сооружениями	2653056 X 0,72 %	19102	2672158
Итого с зимними удорожаниями	2672158 X 1,71 %	45694	2717851,79
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		326142,21
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			3 043 994

Теронимус
Фокина Н.
Астафьева Т.Н
Алексенко И.В
Мухамедиев А.
Бисенова Г.

Заказчик: ТОО «ОралКұрылысЖендеуСервис» Акатов Н.У

Подрядчик: ТОО «Алаш»Темирбаев И.М.

Технадзор: ТОО «Сенімді Сапа» Утегалиев Г.Б.

Проверила: Абдалова А.Н

Акт, составленный подписью по основаниям, не требующим их подписи