Форма 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКОМ», СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИМЕНИ ИСКАКА ИБРАЕВА, ДОМ 21, КВ. 83 БИН 940340000401**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субодрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"AlmatyStr", г.Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 275А, 4 БИН 190840025189 Тел.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания Ильичевской средней школы в селе Ильичевка Тайыншинского района Северо Казахстанской области. Корректировка»**

Акт выполненных работ № 2 за ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим наклад расход смет прибы тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
1	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		979,72	-2033,64	-33,55	-1992398	-32870	-535789	-1044081	-
		НР - 72%, СП - 8%				-1453,21	-26,92	-1423739	-26374		-242918	
2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		979,72	-514,44	-3,42	-504007	-3351	-155246	-249845	
		НР - 72%, СП - 8%				-352,56	-1,63	-345410	-1597		-60308	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									-
		Временные здания и сооружения 1,2 %	**тенге**									
		Итого										4
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**									
		Итого	**тенге**									4
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514	**тенге**									4
		Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**									**4348**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**									**521**
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**									**4870**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "AlmatyStr" БИН 190840025189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Каленов К. М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «ТЕХНОКОМ», БИН 940340000401

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Досымбет А.О.