Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа" акимата Жамбылск,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, ул.ЖАМБЫЛ, дом № 53** — **940440001572**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Qaz Build Construction",Республика Казахстан, РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. С.Байдибек Би, ул.Рыскулова, д.21.** — **130640002787**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 19 от 24.04.2024г.

Номер документа	Дата составления
9	07.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка уличного освещения в.с Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области			Работа	1	7 761 204,99	7 761 204,99	831 557,68
				Итого	1	x	7 761 204,99	831 557,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мейрбеков А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Даурембаев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания акта выполненных работ (услуг) 07.08.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра
промышленности и
строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024
года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Карасуского сельского округа" акимата Жамбылского района**

Подрядчик: **ТОО "Qaz Build Construction"**

Наименование строительства и его адрес: **Установка уличного освещения в.с Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
940440001572	130640002787			№19	24.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Установка уличного освещения в.с Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области	**68 881 720,99**	**68 881 720,99**	**9 899 495,53**				**1 187 939,46**	**11 087 434,99**
Аванс 30%							**356 381,79**	**3 326 230,00**
Итого к оплате							**831 557,68**	**7 761 204,99**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Qaz Build Construction"
БИН 130640002787

Руководитель _____ Мейрбеков А.А.

Принял (Заказчик) :

КГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа" акимата Жамбылского района
БИН 940440001572

Руководитель _____ Даурембаев Н.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертно-аналитический центр"

Эксперт _____ Садыков А.Ф.
(№ 00025302618
Аттестат №KZ21VAB00082165 от 02.08.2023 г.,
№KZ43VAB00082164 от 02.08.2023 г.

Форма 2-В

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа"акимата Жамбылского района Алматинской областиЖамбылский район, с.Сарыбай би, Жамбыл,53**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qaz Build Construction" Алматинская область, Енбекшиказахский район, Байдибек би, Рыскулова,21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка уличного освещения в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Установка уличного освещения в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 24.04.2024

Акт выполненных работ №3

за **август 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Установка уличного освещения в с.Сарыбай би**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Заземление опор										
1	24	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	715,6	762,38	1,46	545 559	1 045	102 746	353 833,00	971 343,00	
						617,34	0,73	441 769,00	522	-	71 951,00		
2	25	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	10,53	2 348,50	-	24 730	-	-	17 806,00	45 939,00	
						2 348,50	-	24 730,00	-	-	3 403,00		
3	26	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	10,53	1 115,99	-	11 751	-	-	8 461,00	21 829,00	
						1 115,99	-	11 751,00	-	-	1 617,00		
4	27	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР=80%	заземлитель	195	3 076,98	129,00	600 011	25 155	368 429	165 142,00	826 365,00	
						1 058,60	-	206 427,00	-	-	61 212,00		
5	28	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	2,205	479 350,00	-	1 056 967	-	1 056 967	-	1 141 524,00	
						-	-	-	-	-	84 557,00		
6	29	1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР=80%	м заземления	487	533,34	41,69	259 737	20 303	165 565	64 978,00	350 692,00	
						151,68	15,10	73 868,00	7 354	-	25 977,00		
7	30	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до	1 т	0,764	490 233,00	-	374 538	-	374 538	-	404 501,00	
						-	-	-	-	-	29 963,00		
8	39	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР=72%	шт.	152	12 890,02	4 149,48	1 959 283	809 149	743 438	757 247,40	2 944 678,53	
						4 928,04	1 986,70	960 968,00	387 407	-	228 148,09		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	40	247-103-0421	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 100W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 100 Вт, IP 67	1 шт.	20	119 885,00	-	2 397 700	-	2 397 700	-	2 944 677,00	
						-	-	-	-	-	546 977,00		
10	41	411-102-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	91,832	2 500,00	-	229 580	-	-	-	247 947,00	
						-	-	-	-	-	18 366,00		
			Итого по разделу									**9 899 495,53**	
			ИТОГО:									**9 899 495,53**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**12%**		**1 187 939,46**					
			Итого с НДС									**11 087 434,99**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Qaz Build Construction"

БИН 130640002787

Руководитель _____ Мырбеков А.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"

Эксперт _____ Садыков А.Ф.
ИПН 9[illegible]02618
Аттестаты МК-216VHE0001106 от 02.08.2023 г.,
МК-213VII00082164 от 02.08.2023 г.

Принял (Заказчик) :
КГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа" акимата Жамбылского района

БИН 940440001572

Руководитель _____ Даурембаев Н.К.

Челябаев А

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа" акимата Жамбылск,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, ул.ЖАМБЫЛ, дом № 53** — **940440001572**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Qaz Build Construction",Республика Казахстан, РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. С.Байдибек Би, ул.Рыскулова, д.21.** — **130640002787**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 19 от 24.04.2024г.

Номер документа	Дата составления
5	30.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка уличного освещения в.с Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области			Работа	1	20 456 000,00	20 456 000,00	2 191 714,29
				Итого	1	x	20 456 000,00	2 191 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / _____ / Мейрбеков А.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра
промышленности и
строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024
года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Карасуского сельского округа" акимата Жамбылского района**

Подрядчик: **ТОО "Qaz Build Construction"**

Наименование строительства и его адрес: **Установка уличного освещения в.с Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
940440001572	130640002787			№19	24.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Установка уличного освещения в.с Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области	**29 222 857**	**29 222 857**	**26 091 837**				**3 131 020**	**29 222 857**
Аванс 30%							**939 306**	**8 766 857**
Итого к оплате							**2 191 714**	**20 456 000**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Qaz Build Construction"
БИН 130640002787

Руководитель_____Мейрбеков А.А.

Принял (Заказчик) :

КГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа" акимата Жамбылского района
БИН 940440001572

Руководитель_____Даурембаев Н.К.

Форма 2-В

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа"акимата Жамбылского района Алматинской областиЖамбылский район, с.Сарыбай би, Жамбыл,53**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qaz Build Construction" Алматинская область, Енбекшиказахский район, Байдибек би, Рыскулова,21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка уличного освещения в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Установка уличного освещения в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 24.04.2024

Акт выполненных работ №1

за **май 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Установка уличного освещения в с.Сарыбай би**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ленейная арматура										
1	31	252-207-2301	Крюк типа SOT8.21 сквозной	1 шт.	195	3 045	-	593 775	-	593 775	-	641 277	
						-	-	-	-	-	47 502		
2	32	252-207-1601	Зажим-разветвитель винтовой 6-35	1 шт.	195	5 674	-	1 106 430	-	1 106 430	-	1 194 944	
						-	-	-	-	-	88 514		
3	33	252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	1 шт.	400	1 758	-	703 200	-	703 200	-	759 456	
						-	-	-	-	-	56 256		
4	34	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	195	1 359	-	265 005	-	265 005	-	286 205	
						-	-	-	-	-	21 200		
5	35	252-207-1602	Зажим временный заземления SEW20.3	1 шт.	195	6 011	-	1 172 145	-	1 172 145	-	1 265 917	
						-	-	-	-	-	93 772		
6	36	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,195	1 193 871	-	232 805	-	232 805	-	251 429	
						-	-	-	-	-	18 624		
7	37	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	195	1 477	-	288 015	-	288 015	-	311 056	
						-	-	-	-	-	23 041		
8	38	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,293	118 399	-	34 691	-	34 691	-	37 466	
						-	-	-	-	-	2 775		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	40	247-103-0421	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 100W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 100 Вт, IP 67	1 шт.	168	119 885	-	20 140 680	-	20 140 680	-	21 344 087	
						-	-	-	-	-	1 203 407		
			Итого по разделу									**26 091 837**	
			ИТОГО:									**26 091 837**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**0**		**3 131 020**					
			Итого с НДС									**29 222 857**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Qaz Build Construction"
БИН 130640002787

Руководитель_____ Майрбеков А.А.

Принял (Заказчик) :
КГУ "Аппарат акима Караеуского сельского округа" акимата Жамбылского
БИН 940440001572

Руководитель_____ Даурембаев Н.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа" акимата Жамбылск,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, ул.ЖАМБЫЛ, дом № 53**	**940440001572**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Qaz Build Construction",Республика Казахстан, РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. С.Байдибек Би, ул.Рыскулова, д.21,**	**130640002787**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 19 от 24.04.2024г.	

Номер документа	Дата составления
10	**28.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка уличного освещения в.с Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области			Работа	1	20 000 000,00	20 000 000,00	2 142 857,14
				Итого	1	x	20 000 000,00	2 142 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / _____ / Мейрбеков А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам.акима / _____ / Сырлыбаев К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра
промышленности и
строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024
года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Карасуского сельского округа" акимата Жамбылского района**

Подрядчик: **ТОО "Qaz Build Construction"**

Наименование строительства и его адрес: **Установка уличного освещения в.с Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
940440001572	130640002787			№19	24.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Установка уличного освещения в.с Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области	**57 794 286**	**57 794 286**	**25 510 204**				**3 061 225**	**28 571 429**
Аванс 30%							**918 367**	**8 571 429**
Итого к оплате							**2 142 857**	**20 000 000**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Qaz Build Construction"
БИН 130640002787

Руководитель _____ Мотрбеков А.А.

Принял (Заказчик) :

КГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа" акимата Жамбылского района
БИН 940440001572

Руководитель _____ Даурембаев Н.К.

Сыралбаев К.А.

Эксперт (технический надзор):
ТОО "Экспертизочка"

Эксперт _____ Садыков А.Ф.

ИИН 900425302611
Аттестат №KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 г.,
№KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 г.

Форма 2-В

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа"акимата Жамбылского района Алматинской областиЖамбылский район, с.Сарыбай би, Жамбыл,53**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qaz Build Construction" Алматинская область, Енбекшиказахский район, Байдибек би, Рыскулова,21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка уличного освещения в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Установка уличного освещения в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 24.04.2024

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Установка уличного освещения в с.Сарыбай би**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Уличное освещение										
1	1	1133-0204-0104	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=80%	км линии	0,048	123 844	819	5 945	39	1 505	3 534	10 237	
						91 679	345	4 401	17	-	758		
2	2	243-110-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х35 (ок)-0,66	1 км	0,02448	1 414 928	-	34 637	-	34 637	-	37 408	
						-	-	-	-	-	2 771		
3	3	243-110-0305	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х16 (ок)-0,66	1 км	0,02448	375 644	-	9 196	-	9 196	-	9 932	
						-	-	-	-	-	736		
4	4	1133-0204-0104	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=80%:К1трр=1,033184;	км линии	8,026	126 887	819	1 018 393	6 576	251 583	610 402	1 759 099	
						94 721	345	760 233	2 770	-	130 304		
5	5	243-701-0710	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х25-0,6/1,0	1 км	0,5967	686 105	-	409 399	-	409 399	-	442 151	
						-	-	-	-	-	32 752		
6	6	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	1 км	7,58982	604 930	-	4 591 310	-	4 591 310	-	4 958 615	
						-	-	-	-	-	367 305		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	5	35 471	8 395	177 354	41 976	12 723	101 511	301 174	
						24 531	3 666	122 655	18 332	-	22 309		
8	8		Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4/63-У1 (кпл)	1 шт	1	164 510	-	164 510	-	164 510	-	177 671	
						-	-	-	-	-	13 161		
9	9	247-305-0157	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 09-1Н-NC-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	1 шт.	4	62 531	-	250 124	-	250 124	-	270 134	
						-	-	-	-	-	20 010		
10	10	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80%:К1трр=0,95;К1трм=0,95;К1экс=0,95;	опора	195	11 614	6 419	2 264 697	1 251 723	25 350	1 220 692	3 764 220	
						5 065	2 760	987 624	538 241	-	278 831		
11	11	241-102-0181	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами	1 м	585	3 718	-	2 175 030	-	2 175 030	-	2 349 032	
						-	-	-	-	-	174 002		
12	12	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	1 м	390	2 864	-	1 116 960	-	1 116 960	-	1 206 317	
						-	-	-	-	-	89 357		
13	13	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	390	2 431	-	948 090	-	948 090	-	1 023 937	
						-	-	-	-	-	75 847		
14	14	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	390	1 801	-	702 390	-	702 390	-	758 581	
						-	-	-	-	-	56 191		
15	15	241-102-0213	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами	1 м	3,5	7 084	-	24 794	-	24 794	-	26 778	
						-	-	-	-	-	1 984		
16	16	241-102-0201	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	1 м	3,5	4 290	-	15 015	-	15 015	-	16 216	
						-	-	-	-	-	1 201		
17	17	241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	1 м	2,1	3 289	-	6 907	-	6 907	-	7 460	
						-	-	-	-	-	553		
18	18	241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	1 м	14,8544	3 289	-	48 856	-	48 856	-	52 764	
						-	-	-	-	-	3 908		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	241-102-0142	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	1 м	0,8	1 573	-	1 258	-	1 258	-	1 359	
						-	-	-	-	-	101		
20	20	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99%:К1трр=0,868;К1трм=0,867;К1экс=0,86264;	фланец	585	2 023	138	1 183 408	80 595	71 815	1 030 117	2 390 607	
						1 762	16	1 030 998	9 524	-	177 082		
21	21	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	195	4 905	-	956 475	-	956 475	-	1 032 993	
						-	-	-	-	-	76 518		
22	22	241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	1 шт.	195	6 688	-	1 304 160	-	1 304 160	-	1 408 493	
						-	-	-	-	-	104 333		
23	23	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	195	8 203	-	1 599 585	-	1 599 585	-	1 727 552	
						-	-	-	-	-	127 967		
24	39	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР=72%	шт.	43	12 890	4 149	554 271	809 149	743 438	213 583	818 458	
						4 928	1 987	960 968	387 407	-	50 604		
25	40	247-103-0421	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 100W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 100 Вт, IP 67	1 шт.	7	119 885	-	839 195	-	839 195	-	959 017	
						-	-	-	-	-	119 822		
			Раздел 1 Уличное освещение									**25 510 205**	

			ИТОГО:									**25 510 205**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**12%**		**3 061 225**					
			Итого с НДС									**28 571 429**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Build Construction"
БИН 130640002787

Руководитель _____ Мейрбеков А.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертиза"

Эксперт _____ Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618
Аттестаты №KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 г.,
№KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 г.

Принял (Заказчик) :
КГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа" акимата Жамбылского района
БИН 940440001572

Руководитель _____ Даурембаев Н.К

Сорлыбаев. К. А

Мергембаев А