Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"07" "08" 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaz Bulid Construction", Республика Казахстан, с.Байдибек би, Рыскулова 21, Енбекшиказахского района Алматинской области БИН 130640002787 Директор Мейрбеков Айдын Алмасович**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **Директор Мейрбеков Айдын Алмасович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Установка уличного освещения с.Сарыбай би Жамбылского районаАлматинской области, новое, второй-нормальный уровень ответственности**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Аппарат Акима Карасуского сельского округа»Жамбылского района Алматинской области с.Сарыбай би,Жамбыла,53**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

3. Проект (проектно-сметная документация) **«ГЕО-Ескад»,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Аппарат Акима Карасуского сельского округа»Жамбылского района Алматинской области с.Сарыбай би,Жамбыла,53**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,
объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Опора металлическая	шт	195		195	
Кронштейн однорожковый	шт	195		195	
Светильники	шт	195		195	
Провод СИП 4х35мм	шт	7441		7441	
ШУНО	шт	4		4	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект разработан в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство ».

Рабочий проект «Установка уличного освещения с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области» разработан в соответствии с заданием на проектирования и технических условий за №32.2-56 от 23.01.2023 года, выданных Коммунальному государственному учреждению «Аппарат Акима Карасуского сельского округа» акимата Жамбылского района и соответствии со СНиП РК 2.04-05-2002 «Естественное и искусственное освещение» и 2.04-18-2003 «Инструкция по проектированию наружнего электрического освещения городов поселков и сельских населенных пунктов ПЭУ т других нормативных документов». Точкой подключения для участка №1 принята существующая РУ-0,4кВ ТП-61,62 (фид.14-29А), для участка №2 от РУ-0,4кВ ТП-1455 (фид.14-29А), для участка №3 и4 РУ-04,кВ ТП-1894(фид.14-29А)

Питание производится ВЛ кабелем СИП-4 сечением 4х35мм2 и управление светильниками является щиты управления в количестве 3-х штук наружным освещением (ШУНО) установленные в трансформаторных подстанциях.

В целях экономии электроэнергии уличное освещение осуществляется светильниками консольного закрытого типа ДКУ SMART 90w 6000k IP65 и питание производится проводом марки СИП-1 сечением 2х16мм2.

Заземление элементов установки наружного освещения предусматривается в соответсвии с ПЭУ и СН РК 4.04-18-2003 производится на всех опорах. В качестве искусственных заземлителей применяются электроды из угловой стали 50х50х5, длинной 3м электроды заглубляются вертикально в грунте 0,6м от уровня земли до верхнего конца и соединяются стальной полосой 40х4 посредством сварки. Принятое в проекте оборудование и электроустановочное устройства могут быть заменены на идентичные при условии соблюдения электротехнических параметров.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **20.06.2024г;**

месяц, год

окончание работ: **07.08.2024г;**

месяц, год

при продолжительности строительства,
по норме или по проекту организации строительства 2 месяцев;
фактически 3 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено около 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

ЮО ФИЛИАЛ НАРЭС Нурсабет Б.Т. гл. инженер

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных

замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Установка уличного освещения с.Сарыбай би Жамбылского районаАлматинской области, новое, второй-нормальный уровень ответственности»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО " Qaz Bulid Construction" Директор Мейрбеков Айдын Алмасович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)