Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, участок № 18 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	236 457,42	264 832,31	236 457,42	264 832,31	236 457,42	264 832,31
	Всего к оплате подрядчику	**236 457,42**	**264 832,31**	**236 457,42**	**264 832,31**	**236 457,42**	**264 832,31**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.

Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, участок № 18 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области

АКТ №1

приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) 2024.8

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Водоснабжение				
7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,04	1 509 642	60386
8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	40,4	1 828	73851
9	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,025	2 043 838	51096
10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	25,25	143	3611
11	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,001	2 335 237	2335
12	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 617	3617
13	6301-0202-0441 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,001	700 871	701
14	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0004	2 043 838	818
15	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,4	505	202
16	6301-0202-0439 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0004	586 065	234

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по разделу 1				**196851**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**196851**
		в том числе оборудование				0
		в том числе СМР				**196 851**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,2%				18 110
		Итого				**214 961**
		Сметная прибыль 5%				10 748
		Непредвиденные работы и затраты - 5%				10 748
		Итого СМР				**236 457**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000				236 457
		НДС (12%)				**28 375**
		Всего				**264 832,31**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.