Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"26" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Синдикат Групп», Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Ниеткалиева Е. 5, кв 1**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора **Серикбаев Р.Р.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка».**
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» в лице**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) Субподрядными организациями **ТОО «Таужар Құрылыс» №14009326 от 23.06.2014 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Директора Туленов Н.Б.**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Субподрядными организациями **ТОО «Tulpar Stroy» №24019002 от 20.05.2024 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Нарымбетов Т.М.**;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Субподрядными организациями ТОО «**Авангард Строй НС» №002582 от 11.03.2010 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Жунисов Е.С.**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядными организациями **ТОО «Баспана Құрылыс-2020» №20016351 от 30.10.2020 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Турлыбеков Б.М.**;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «NESIBE жоба» ГСЛ №24002214 26.01.2024 БИН 091040018774**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области», Приказ № 178-Ѳ от 27.12.2023 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	261,80	261,80
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	989,69	989,69
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание фельдшерско-акушерского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении. В плане фельдшерско-акушерский пункт имеет прямоугольную форму с размерами в осях 22,0х12,2м. Высота этажа принята 3,00м в чистоте. В здании запроектированы основные и вспомогательные помещения медицинского назначения. Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус. Чердак перекрыт односкатной кровлей с неорганизованным водостком. В наружней отделке фасадов применяется декоративная штукатурка по утеплителю с окраской согласно утвержденного эскизного проекта ЭП. Внутренняя отделка - смотри Ведомость отделки помещений. За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке Технико-экономические показатели здании ФАП: Строительный объем – 989,69м3; Площадь застройки – 310,4м2; Общая площадь – 261,80м2; Расчетная площадь – 210,99м2; Полезная площадь – 233,50м2; Этажность – 1. Мероприятия для доступности здания маломобильными группами населения Проектируемое здание и его планировка предусмотрена с учетом доступности этой категории посетителей. Ширина входной двери, доступной для инвалидов, составляет 1,3м, с шириной тамбура 2,62м.и глубиной 2,0м. Все**

двери по пути движения, открываются по направлению выхода. Высота каждого уровня порога входной наружной и внутренних дверей здания не превышает 0,014 м. При двухстворчатых дверях, одна рабочая створка имеет ширину, требуемую для однопольных дверей. Все двери не имеют зеркальные и другие виды стекол. В коридоре проектируемого здания предусмотрен участок для разъезда или разворота на креслах-колясках. В здании предусмотрен специально оборудованный для этих групп населения санузел.. В данном здании при главном входе предусмотрен пандус длиной 3,0м для передвижения инвалидов-колясочников. Стены армировать через 9 рядов кладки по высоте сеткой из проволоки Ø4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Внутренние несущие стены - кирпичные толщиной 380мм, из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530- 2012, на цементно-песчаном растворе марки М75. Стены армировать через 9 рядов кладки по высоте сеткой из проволоки Ø4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Внутренние перегородки - из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М75, толщиной 250мм и 120мм. Перегородки армировать через 9 рядов кладки по высоте сеткой из проволоки Ø4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Парапет - толщиной 250мм выполнить из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012, на цементно- песчаном растворе марки М75. Парапет армировать через 9 рядов кладки по высоте сеткой из проволоки Ø4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Сетка Ø4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм - 279,25 м²= вес 1005.3 кг.

Антикоррозийные мероприятия

Согласно СП РК 2.01-101-2013 все бетонные и железобетонные конструкции, соприкасающихся с грунтом окрасить горячим битумом за два раза, принять на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013, по водонепроницаемости W4, морозостойкости F75, под фундаментами предусмотреть подготовку из бетона толщ. 100мм, пропитанную битумом до полного насыщения. Антикоррозионная защита арматуры в монолитных железобетонных конструкциях обеспечивается соблюдением требуемой проектом толщины защитного слоя бетона. Антикоррозийные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101- 2013 —Защита строительных конструкций от коррозии‖ и указаниям настоящего проекта. Сварка ручная электродуговая Э-46А по ГОСТ 3262-80,14093-85. Высота катета, не оговоренных сварных швов равна минимальной толщине свариваемых элементов.Все металлические конструкции окрасить перхловиниловой эмалью ХВ-113 ГОСТ 18374 по грунтовке ГФ-0163 ГОСТ 23343.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«____» _____ 20____ года**

месяц, год

окончание работ **«____» _____ 20____ года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: **_____**

фактически, месяц: **_____**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **_100_%** и фактически применено **_100_%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«QazaqGaz Aimaq» АҚ
Жамбыл өндірістік филиалы
Байзақ газ шаруашылығы

Жамбылский производственный филиал
АО «QazaqGaz Aimaq»
Байзакское газовое хозяйство

не предусмотрен НСР, не отвечает

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

Подрядчик (генеральный подрядчик)) **ТОО «Синдикат Групп»**
считает объект: **«Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка.»**

(наименование объекта (комплекса)

готовы к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Синдикат Групп» Серикбаев Ратбек Рустембекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Синдикат Групп»