Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Синдикат Групп"
Субподрядчик: ТОО "Таужар-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка"

Справка №2

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
130840015825	081240012856	KZ1000000	KZ2030000	24/24	01.05.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка"	8 546 974,68	7 934 746,16	7 934 746,16	7 934 746,16			612 228,52	5 714 132,84
Гарантийный взнос, 5%	427 348,73	396 737,31					30 611,43	285 706,64
Удержание аванса, 30%	2 564 092,40	2 380 423,85					183 668,56	1 714 239,85
Итого:	**5 555 533,55**	**5 157 585,00**					397 948,54	**3 714 186,34**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

_____ Серікбаев К.Р.

Субподрядчик:
ТОО "Таужар-Курылыс"

_____ Туленов Н.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Таужар-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Базарбай Байзакского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от №24/24 от 01.05.2024 г.,

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			04-01 КТПН МОЩНОСТЬЮ 40 кВа и дизельная станция работы									
			Раздел 1: КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 25 кВа									
1	1	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 203,0 67 778,0	23 906,0 6 531,0	107 203,0 67 778,0	23 906,0 6 531,0	15 519,0		107 203,0
2	3	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909 649,0		909 649,0		909 649,0		909 649,0
3	4	225-204-0605 *РСНБ РК 2022*	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	2	38 329,0		76 658,0		76 658,0		76 658,0
4	5	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,76	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	26 928,0 6 497,5	225,0 29,0	20 206,0		26 928,0 -
5	6	6124-0103-2703 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических конструкций	т	0,01364	1 501 317,0 284 564,0	40 700,0 11 260,0	20 478,0 3 881,4	555,2 153,6	16 041,4		20 478,0
6	7	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,112	31 344,0 5 113,0	2 404,0 487,0	3 510,6 572,6	269,4 54,6	2 668,6		3 510,6
7	8	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	0,04	12 942,0 3 528,0	4 864,0 1 495,0	517,6 141,2	194,6 59,8	182,0		517,6
8	9	6101-0108-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты гравийное	$м^3$	0,2	10 299,0 3 528,0	4 864,0 1 495,0	2 059,8 705,6	972,8 299,0	381,4		2 059,8
9	10	6124-0203-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	19,2	1 440,0 742,0	55,0 14,0	27 648,0 14 246,4	1 056,0 268,8	12 345,6		27 648,0 -
			Итого по разделу 1: КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 25 кВа					1 174 652 93 823	27 179 7 396	144 002 909 649	0 0	1 174 652
			Раздел 2: Дизельная электростанция									
10	12	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	0,3564	12 942,0 3 528,0	4 864,0 1 495,0	4 613,0 1 257,0	1 734,0 533,0	1 622,0		4 613,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	13	6103-0101-0211 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,9	29 123,0 8 100,0	3 743,0 786,0	26 211,0 7 290,0	3 368,0 707,0	15 552,0		26 211,0
			Итого по разделу 2: Дизельная электростанция					**30 824** **8 547**	**5 102** **1 240**	**17 174** **0**	**0** **0**	**30 824**
			ИТОГО по акту					**1 205 476** **102 370**	**32 281** **8 636**	**161 176** **909 649**	**0** **0**	**1 205 476**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**909 649**		
			04-02 ВЛ-10 кВ работы									
1	1	*РСНБ РК 2022*	одним подкосом. Установка	опора	1	52 048,0 28 590,0	22 533,0 7 226,0	52 048,0 28 590,0	22 533,0 7 226,0	925,0		52 048,0
2	2	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	80 238,0 43 028,0	36 285,0 11 635,0	80 238,0 43 028,0	36 285,0 11 635,0	925,0		80 238,0
3	3	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	75 788,0		75 788,0		75 788,0		75 788,0
4	6	*РСНБ РК 2022*	местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с	км линии	0,023	526 788,0 276 561,0	245 376,0 61 155,0	12 116,2 6 361,0	5 643,6 1 406,6	111,6		12 116,2
5	7	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,069	428 735,0		29 582,8		29 582,8		29 582,8
6	8	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	1	30 995,0 18 321,0	12 324,0 2 879,0	30 995,0 18 321,0	12 324,0 2 879,0	350,0		30 995,0
7	13	6124-0203-0307 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	20	1 368,0 954,0	50,0 12,0	27 360,0 19 080,0	1 000,0 240,0	7 280,0		27 360,0
8	14	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	5	11 525,0		57 625,0		57 625,0		57 625,0
9	15	*РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 647,0		7 411,5		7 411,5		7 411,5
10	16	252-207-3957 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 677,0		22 062,0		22 062,0		22 062,0
11	17	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435,0		4 435,0		4 435,0		4 435,0
12	18	252-207-3950 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	7 981,0		7 981,0		7 981,0		7 981,0
13	19	*РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038,0		21 038,0		21 038,0		21 038,0
14	20	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927,0		3 927,0		3 927,0		3 927,0
15	21	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864,0		50 592,0		50 592,0		50 592,0
16	22	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 040,0		9 120,0		9 120,0		9 120,0
17	60	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автоматический выключатель двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8 275,0 5 390,0	38,0 0,0	16 550,0 10 780,0	76,0 0,0	5 694,0		16 550,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	61	247-204-0870 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический АП50 2Р 1,6А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4 213,0		8 426,0		8 426,0		8 426,0
			ИТОГО по акту					**517 296**	**77 862**	**313 274**	**0**	**517 296**
								126 160	**23 387**	**0**	**0**	
			04-03 Кабельная линия КЛ-0,4кВ и наружное освещение работы									
1	1	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 181,0 11 371,0	3 519,0 1 039,0	15 181,0 11 371,0	3 519,0 1 039,0	291,0		15 181,0
2	3	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	2	15 947,0 4 891,0	11 056,0 3 536,0	31 894,0 9 782,0	22 112,0 7 072,0			31 894,0
3	4	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под опоры освещения	$м^3$	0,15	43 786,0 19 956,0	3 823,0 785,0	6 568,0 2 993,0	574,0 118,0	3 001,0		6 568,0
4	5	1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	2	88 825,0 61 714,0	23 601,0 7 176,0	177 650,0 123 428,0	47 202,0 14 352,0	7 020,0		177 650,0
5	6	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Металлический фундаментный блок для опор наружного освещения. Установка	шт	2	1 110,0 1 012,0	83,0 27,0	2 220,0 2 024,0	166,0 54,0	30,0		2 220,0
6	7	247-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	2	44 986,0		89 972,0		89 972,0		89 972,0
7	8	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	2	17 738,0 9 794,0	7 916,0 2 179,0	35 476,0 19 588,0	15 832,0 4 358,0	56,0		35 476,0
8	15	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	15 947,0 4 891,0	11 056,0 3 536,0	15 947,0 4 891,0	11 056,0 3 536,0			15 947,0
9	17	1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	1	88 825,0 61 714,0	23 601,0 7 176,0	88 825,0 61 714,0	23 601,0 7 176,0	3 510,0		88 825,0
10	18	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Металлический фундаментный блок для опор наружного освещения. Установка	шт	1	1 110,0 1 012,0	83,0 27,0	1 110,0 1 012,0	83,0 27,0	15,0		1 110,0
11	19	241-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	2,12	11 488,0		24 354,6		24 354,6		24 354,6
12	22	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	1	17 738,0 9 794,0	7 916,0 2 179,0	17 738,0 9 794,0	7 916,0 2 179,0	28,0		17 738,0
13	23	247-103-0807 *РСНБ РК 2022*	Светодиодный светильник LED КОБРА 150 ВТ "PREMIUM", мощность 150 Вт	шт.	1	42 704,0		42 704,0		42 704,0		42 704,0
14	24	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1 175,0		1 175,0		1 175,0		1 175,0
15	27	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	4	952,0 547,0	338,0 92,0	3 808,0 2 188,0	1 352,0 368,0	268,0		3 808,0
16	29	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	5,31	6 952,0 6 952,0	0,0 0,0	36 915,2 36 915,2	0,0 0,0			36 915,2
17	30	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	43,8	737,0 329,0	408,0 133,0	32 280,6 14 410,2	17 870,4 5 825,4			32 280,6
18	37	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5,2	1 624,0 657,0	802,0 241,0	8 444,8 3 416,4	4 170,4 1 253,2	858,0		8 444,8
19	38	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		5	952,0	338,0	4 760,0	1 690,0	335,0		4 760,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		547,0	92,0	2 735,0	460,0			
20	45	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	21	64,0		1 344,0		1 344,0		1 344,0
			ИТОГО по акту					**638 367**	**157 144**	**174 962**	**0**	**638 367**
								306 262	**47 818**	**0**	**0**	
			06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ работы									
			Раздел 1: Водопровод									
1	3	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	2,925	9 706,0	401,0	28 390,0	1 173,0	14 555,0		28 390,0
						4 329,0	94,0	12 662,0	275,0			
2	7	6121-0103-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0325	1 781 998,0	179 899,0	57 915,0	5 847,0	2 222,0		57 915,0
						1 533 726,0	50 669,0	49 846,0	1 647,0			
3	8	6121-0201-0119 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0325	2 484 603,0	47 205,0	80 750,0	1 534,0	51 092,0		80 750,0
						865 329,0	188,0	28 123,0	6,0			
4	10	6121-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0325	240 401,0	0,0	7 813,0	0,0	70,0		7 813,0
						238 235,0	0,0	7 743,0	0,0			
5	11	6121-0402-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6 728,0	248,0	13 456,0	496,0	1 894,0		13 456,0
						5 533,0	81,0	11 066,0	162,0			
6	12	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1 744,0		1 744,0		1 744,0		1 744,0
7	13	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677,0		2 677,0		2 677,0		2 677,0
8	15	6121-0103-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,007	3 923 137,0	1 260 944,0	27 462,0	8 827,0	2 680,0		27 462,0
						2 279 372,0	341 301,0	15 956,0	2 389,0			
9	16	6121-0201-0142 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,007	10 452 026,0	453 982,0	73 164,0	3 178,0	59 574,0		73 164,0
						1 487 522,0	83 942,0	10 413,0	588,0			
10	17	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,4	15 259,0		21 362,6		21 362,6		21 362,6
11	19	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0088	3 865 881,0	1 200 965,0	34 020,0	10 568,0	5 273,0		34 020,0
						2 065 721,0	302 184,0	18 178,0	2 659,0			
			Итого по разделу 1: Водопровод					**348 754**	**31 623**	**163 144**	**0**	**348 754**
								153 987	**7 726**	**0**	**0**	
			Раздел 2: Канализация									
12	43	6122-0204-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	35,5	4 349,0	48,0	154 390,0	1 705,0	139 976,0		154 390,0
						358,0	15,0	12 709,0	533,0			
			Итого по разделу 2: Канализация					**154 390**	**1 705**	**139 976**	**0**	**154 390**
								12 709	**533**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту					**503 144**	**33 328**	**303 120**	**0**	**503 144**
								166 696	**8 259**	**0**	**0**	
			06-03 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	9,38	325,0	325,0	3 048,4	3 048,4			3 048,4
						0,0	69,0	0,0	647,2			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	0,28	8 344,0	0,0	2 336,4	0,0			2 336,4
						8 344,0	0,0	2 336,4	0,0			
3	3	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,32	61,0	61,0	446,6	446,6			446,6
						0,0	15,0	0,0	109,8			
4	4	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7,32	576,0	222,0	4 216,4	1 625,2			4 216,4
						354,0	71,0	2 591,2	519,8			
5	5	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,34	3 629,0	0,0	8 491,8	0,0			8 491,8
						3 629,0	0,0	8 491,8	0,0			
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,34	4 524,0		10 586,2		10 586,2		10 586,2
7	7	6121-0105-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,0087	1 135 523,0	192 311,0	9 879,0	1 673,2	10,8		9 879,0
						941 970,0	48 044,0	8 195,2	418,0			
8	8	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	8,787	1 272,0		11 177,0		11 177,0		11 177,0
9	9	6125-0704-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0088	71 545,0	39 230,0	629,6	345,2			629,6
						32 315,0	8 734,0	284,4	76,8			
10	10	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	8,8	17,0		149,6		149,6		149,6
11	13	6123-0101-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,001	3 277 137,0	931 075,0	3 277,2	931,0	14,2		3 277,2
						2 331 913,0	225 780,0	2 332,0	225,8			
12	14	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5,05	585,0		2 954,0		2 954,0		2 954,0
13	15	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,4	254,0	4,0	102,0	2,0	30,0		102,0
						176,0	0,0	70,0	0,0			
14	16	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4	395,0	7,0	158,0	3,0	73,0		158,0
						206,0	2,0	82,0	1,0			
15	17	6121-0802-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	29 717,0	23 646,0	29 717,0	23 646,0			29 717,0
						6 071,0	2 393,0	6 071,0	2 393,0			
16	19	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	12	2 466,0		29 592,0		29 592,0		29 592,0
17	26	6123-0106-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	16 461,0	6 372,0	16 461,0	6 372,0	157,0		16 461,0
						9 932,0	1 614,0	9 932,0	1 614,0			
18	28	6121-0103-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0013	2 715 296,0	610 629,0	3 530,0	794,0	88,0		3 530,0
						2 036 886,0	188 556,0	2 648,0	245,0			
19	34	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00158	1 302 490,0	438 377,0	2 058,0	692,0			2 058,0
						864 113,0	111 033,0	1 365,0	175,0			
20	35	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,25	1 272,0		318,0		318,0		318,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	36	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,33	346,0		460,0		460,0		460,0
22	42	6117-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	78 889,0 57 805,0	2 414,0 633,0	78 889,0 57 805,0	2 414,0 633,0	18 670,0		78 889,0
23	75	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0088	2 158 411,0 564 121,0	1 559 302,0 285 359,0	18 994,0 4 964,2	13 721,8 2 511,2	308,0		18 994,0
			ИТОГО по акту					**237 471**	**55 714**	**74 588**	**0**	**237 471**
								107 168	**9 570**	**0**	**0**	
			07-02 Покрытие работы									
			Раздел 1: Покрытие									
1	1	7101-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	8,7225	7 795,0 586,0	2 231,0 464,0	67 992,0 5 111,4	19 460,1 4 047,3	43 420,5		67 992,0
2	2	7101-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	17,445	7 014,0 896,0	3 447,0 718,0	122 359,2 15 630,6	60 132,9 12 525,6	46 595,7		122 359,2
3	3	7101-0602-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	174,45	2 063,0 93,0	306,0 47,0	359 890,2 16 224,0	53 381,4 8 199,0	290 284,8		359 890,2
4	4	7101-0602-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	174,45	857,0 32,0	0,0 0,0	149 503,8 5 582,4	0,0 0,0	143 921,4		149 503,8
5	5	7101-0301-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	54,6	4 422,0 3 152,0	82,0 24,0	241 441,2 172 099,2	4 477,2 1 310,4	64 864,8		241 441,2
6	6	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,457	44 909,0		110 341,5		110 341,5		110 341,5
7	7	7101-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	0,4725	7 795,0 586,0	2 231,0 464,0	3 683,1 276,9	1 054,2 219,3	2 352,0		3 683,1
8	8	7101-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	0,945	7 014,0 896,0	3 447,0 718,0	6 628,2 846,6	3 257,4 678,6	2 524,2		6 628,2
9	9	7101-0602-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	9,45	2 063,0 93,0	306,0 47,0	19 495,2 879,0	2 892,0 444,3	15 724,8		19 495,2
10	10	7101-0602-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	9,45	857,0 32,0	0,0 0,0	8 098,8 302,4	0,0 0,0	7 796,4		8 098,8
11	11	7101-0301-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	6	4 422,0 3 152,0	82,0 24,0	26 532,0 18 912,0	492,0 144,0	7 128,0		26 532,0
12	12	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,27	44 909,0		12 125,4		12 125,4		12 125,4
13	13	7101-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,89	4 922,0 586,0	2 316,0 484,0	9 302,7 1 107,6	4 377,3 914,7	3 817,8		9 302,7
14	14	6113-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	13,95	3 772,0 3 266,0	246,0 59,0	52 619,4 45 560,7	3 432,0 823,2	3 627,0		52 619,4
15	15	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	12,6	2 886,0		36 363,6		36 363,6		36 363,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	251-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	$м^2$	1,35	5 047,0		6 813,6		6 813,6		6 813,6
17	17	7101-0301-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия. ***Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8***	м	6	4 220,0 3 152,0	82,0 24,0	25 320,0 18 912,0	492,0 144,0	5 916,0		25 320,0
18	18	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,096	44 909,0		4 311,3		4 311,3		4 311,3
19	19	7101-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,36	4 922,0 586,0	2 316,0 484,0	1 771,8 210,9	833,7 174,3	727,2		1 771,8
20	20	7101-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	0,192	7 014,0 896,0	3 447,0 718,0	1 346,7 171,9	662,1 138,0	512,7		1 346,7
21	21	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,12	26 764,0 5 113,0	2 404,0 487,0	3 211,8 613,5	288,6 58,5	2 309,7		3 211,8
			Итого по разделу 1: Покрытие					**1 269 152** **302 441**	**155 233** **29 821**	**811 478** **0**	**0** **0**	**1 269 152**
			ИТОГО по акту					**1 269 152** **302 441**	**155 233** **29 821**	**811 478** **0**	**0** **0**	**1 269 152**
		Итого по акту								**909649,00**		**4 370 906,0**
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						**214 597,93**			**3 675 854,93**
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						**183 792,75**			**3 859 647,68**
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						**73 517,10**			**3 933 164,78**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**3 933 164,78**
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						**5 206 024,81**			**5 206 024,81**
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									**5 101 904,32**
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								**612 228,52**	**5 714 132,84**
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**5 714 132,84**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Группа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Туленов Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)