Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (Инженерные сети и благоустройство)»
(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (Инженерные сети и благоустройство)»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № Q-1 от 01.08.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за период с августа по декабрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 278 603
		Сети водопровода В1, ИТОГО:				788 207
1	6101-0102-0213 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /во временный отвал/	м3	98	435	42 630
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	6,8	9575	65 110
3	6101-0208-0102 Кклим = 1,12	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2	м3	6,8	2564	17 435
4	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	355,8	61	21 704
5	6101-0103-0216 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /для обратной засыпки/	м3	109,32	478	52 255

6	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	383,2	61	23 375
7	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	109,3	67	7 323
8	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	109,3	657	71 810
9	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	5,2	4166	21 663
10	6121-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	1	13837	13 837
11	6121-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5754	5 754
12	6121-0105-0407 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм	км	0,012	1782518	21 390
13	1125-0210-0204 Кклим = 1,12	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,012	2267057	27 205
14	6121-0301-0106 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	0,012	376985	4 524
15	6121-0103-0109 Кклим = 1,12	Укладка футляра из стальных водопроводных труб, диаметр труб 350 мм	км	0,01	6929891	69 299
16	6121-0801-0401 Кклим = 1,12	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	73091	73 091
17	6121-0801-0303 Кклим = 1,12	Протаскивание в футляр стальных /полимерных/ труб, диаметр 200 мм	м	10	6580	65 800
18	6121-0601-0104 Кклим = 1,12	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм	шт.	1	41508	41 508
19	6111-0101-0901 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	0,09	107107	9 640
20	6111-0501-0209 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	м2	1	208	208
21	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	1,01	131333	132 646
		Тепловые сети, ИТОГО:	тенге			490 396
22	6123-0101-0306 Кклим = 1,12	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,025	7101399	177 535
23	6123-0104-0206 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	1	93483	93 483
24	6123-0105-0206 Кклим = 1,12	Установка компенсаторов П-образных на трубопроводах, диаметр 150 мм	шт.	1	79414	79 414

25	6114-0102-0507 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	2	6999	13 998
26	6114-0102-0502 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2	4059	8 118
27	6116-0701-0102 Кклим = 1,06	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1400	1 400
28	6111-0101-1001 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3	0,15	105367	15 805
29	6121-0201-0141 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,005	7847742	39 239
30	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	0,34	131333	44 653
31	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,005	1495951	7 480
32	6121-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	9271	9 271
	ИТОГО					**1 278 603**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке					38 358
	Сметная прибыль (5)%					65 848
	Непредвиденные работы и затраты (3)%					41 484
	Итого					1 424 293
	Скидка субподрядчика					442 150
	Итого с учетом скидки					982 143
	НДС (12%)					117 857
	Итого по акту					**1 100 000**

Подрядчик:

ТОО "DK Build"

БИН 990940001034

Директор _____ **Қайнаров А.Қ.**

Субподрядчик:

ТОО "QK SUNQAR"

БИН 040140008686

Директор _____ **Шакиров М.А.**