Заказчик: ТОО " KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486, РК, Область Абай, г. Семей, ул. Гагарина 32

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034, РК, город Астана, район Нұра, Проспект Қабанбай Батыр, здание 11/5

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в с.Асусай Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) №5 от 29.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 01.11.2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Локальная смета №1-01-00-01. Подготовительные работы						
			Раздел 1. Раздел без наименования						
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования						
1	**1**	**6101-0103-0215**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /перегной в бурты**	**м3**	**29**	**251**	**7 279**	**0,0044688**	**0,1295952**
								0,0126224	**0,3660496**
2	**2**	**412-102-0216**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /15 км**	**1 т·км**	**435**	**31**	**13 485**	-	-
								-	-

			Итого:				**20 764**		**0,1295952**
									0,3660496
			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			522		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			261		
			машины и механизмы	Тенге			6 728		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 479		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			29		
			оборудование	Тенге			0		
			перевозки	Тенге			13 485		
			прочие затраты	Тенге			0		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0,49564		
Всего							**20 764**		
			Локальная смета №2-01-02-01. Конструктивное решение /КР/						
			Раздел 5. Крыльцо Кр-1 /л.20 КР/						
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования						
1	**79**	**6109-0102-0104**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**0,3**	**20220**	**6 066**	**3,4344**	**1,03032**
								0,583	**0,1749**
			неучтенные ресурсы						
2	**80**	**6103-0101-0211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**0,53**	**14816**	**7 852**	**2,0048**	**1,062544**
								0,322336	**0,1708381**
			неучтенные ресурсы						
3	**81**	**214-210-0501 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,00163**	**352321**	**574**	**-**	**-**
								-	**-**
4	**82**	**1109-0701-0127**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,80006**	**796188**	**636 994**	**134,4**	**107,527392**
								2,0608	**1,6487533**

5	83	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м /Козырек Кз-1/	т	0,80006	371578	297 283	63,28	50,6274804
								4,04096	3,2329903
6	84	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,80006	479041	383 259	-	-
								-	-
7	85	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	21,60149	278	6 005	0,03127	0,6754784
								0,000212	0,0045795
8	86	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	43,20297	212	9 159	0,022578	0,9754367
								0,000212	0,009159
9	87	6106-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	2,65	2398	6 355	0,35504	0,940856
								0,0299376	0,0793346
10	88	224-103-0522 (основной ресурс)	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	2,65	3799	10 067	-	-
								-	-
11	89	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	4,26	5262	22 416	1,08864	4,6376064
								0,003024	0,0128822
			неучтенные ресурсы						
12	90	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	2,88	4416	12 718	0,76956	2,2163328
								0,039962	0,1150906
13	91	231-301-0202 (основной ресурс) Коб=1,02	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	1 м2	2,9376	2865	8 416	-	-
								-	-
14	92	6112-0401-0113	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя /прим фиброцементная панель	м2	7,9	15784	124 694	2,733846	21,5973834
								0,007738	0,0611302

15	93	222-528-0205 (основной ресурс)	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	1 м2	7,9	6286	49 659	- -	- -
			Раздел 6. Крыльцо КР-2 /л.23 КР/						
			Подраздел 6.1. Крыльцо						
18	96	6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,2	20220	64 704	3,4344 0,583	10,99008 1,8656
19	97	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	6,8	14816	100 749	2,0048 0,322336	13,63264 2,1918848
21	99	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня. ОГ-1	м	6	3175	19 050	0,4648 0,029008	2,7888 0,174048
24	102	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,06828	278	853	0,03127 0,000212	0,0959451 0,0006505
25	103	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	6,13656	212	1 301	0,022578 0,000212	0,1385513 0,001301
26	104	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,35222	796188	280 433	134,4 2,0608	47,338368 0,725855
27	105	6106-0302-0112	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,35222	81135	28 577	6,5856 2,4752	2,31958 0,8718149
30	108	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,11522	796188	91 737	134,4 2,0608	15,485568 0,2374454
31	109	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,11522	371578	42 813	63,28 4,04096	7,2911216 0,4655994
33	111	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,62088	278	3 509	0,03127 0,000212	0,3946549 0,0026756

34	112	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	25,24176	212	5 351	0,022578	0,5699085
								0,000212	0,0053513
35	113	6107-0101-0214	Установка стропилы с изготовлением	м3	0,11	276701	30 437	24,821552	2,7303707
								0,182448	0,0200693
36	114	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4418	486	0,8736	0,096096
								0,01904	0,0020944
37	115	6106-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	6,12	2398	14 676	0,35504	2,1728448
								0,0299376	0,1832181
39	117	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	5,36	5262	28 204	1,08864	5,8351104
								0,003024	0,0162086
40	118	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	12,65	4416	55 862	0,76956	9,734934
								0,039962	0,5055193
			Подраздел 6.2. Металлическая колонна Мк-1 /л.25 КР/						
42	120	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,20796	796188	165 575	134,4	27,949824
								2,0608	0,428564
43	121	6106-0302-0112	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,20796	81135	16 873	6,5856	1,3695414
								2,4752	0,5147426
45	123	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг /поз.4	т	0,0276	1160285	32 024	221,76	6,120576
								0,4032	0,0111283
47	125	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	12,72024	212	2 697	0,022578	0,2871976
								0,000212	0,0026967
			Подраздел 6.3. Металличемкая колонна Мк-2 /л.25 КР/						
48	126	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,19446	796188	154 827	134,4	26,135424
								2,0608	0,4007432

49	127	6106-0302-0112	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,19446	81135	15 778	6,5856	1,2806358
								2,4752	0,4813274
51	129	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг /поз.5	т	0,0144	1160285	16 708	221,76	3,193344
								0,4032	0,0058061
52	130	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	5,63922	278	1 568	0,03127	0,1763384
								0,000212	0,0011955
53	131	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	11,27844	212	2 391	0,022578	0,2546446
								0,000212	0,002391
55	133	6112-0401-0113	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя /прим фиброцементная панель	м2	32	15784	505 088	2,733846	87,483072
								0,007738	0,247616
			Итого:				3 263 789		467,2855964
									14,8752042
			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 385 912		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 691 882		
			машины и механизмы	Тенге			235 208		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			59 738		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 295 028		
			оборудование	Тенге			0		
			перевозки	Тенге			0		
			прочие затраты	Тенге			0		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			657		
Всего							3 263 789		

ВСЕГО	**3 284 553**
оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	308 748
Итого с общеплощадочными затратами	**3 593 301**
Сметная прибыль (5%)	179 665
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**107 799**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**3 880 765**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**4 171 046,08**
ИТОГО в текущих ценах с 01.11.2023 г. с учетом договорной скидки К=0,784725206	**3 273 125,00**

ИТОГО в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**3 273 125,00**
НДС (12%)	392 775,00
Итого	**3 665 900,00**

Заказчик:
ТОО " KAZPROFSTROY HOLDING"

РК, Область Абай, г. Семей, ул. Гагарина 32

БИН 050440010486
ИИК KZ 918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор

Бухин Д.Б.

Подрядчик
ТОО "DK Build"

Казахстан, город Астана, район Нұра, Проспект Қабанбай Батыр, здание 11/5, почтовый индекс 010000
БИН 990940001034
ИИК KZ768562203103487810
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

Кайнаров А.Қ./