Генподрядчик: ТОО "Сартобе"

Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Коммунистическая, участок №1 в с. Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	633 087,25	709 057,72	633 087,25	709 057,72	633 087,25	709 057,72
	Всего к оплате подрядчику	**633 087,25**	**709 057,72**	**633 087,25**	**709 057,72**	**633 087,25**	**709 057,72**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

Мырзахметов М.Н.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.

Генподрядчик: ТОО "Сартобе"
Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"
Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Коммунистическая, участок №1 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 0,4 кВ. Наружное электроосвещение										
		Стойки СВ										
5	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,1		37 731	15 190	3773	1519	--	--	3773
						22 541	4 391	2254	439		--	
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3		28 762	10 923	86286	32769	2769	--	86286
						16 916	3 613	50748	10839		--	
		Заземление										
25	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	28		1 436	63	40208	1764	14840	--	40208
						843	17	23604	476		--	
26	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм										
			м	10		1 309	45	13090	450	3010	--	13090
						963	10	9630	100		--	
		Ответвления к вводам в здания										
27	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1		377 819	86 265	37782	8626	8928	--	37782
						202 278	23 134	20228	2313		--	
28	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из										
		светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	100		234	--	23400	--	23400	--	23400
						--	--	--	--		--	
29	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	4		5 896	235	23584	940	168	--	23584
						5 619	73	22476	292		--	
30	247-301-0310 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	4		46 086	--	184344	--	184344	--	184344
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	4	22 953 19 375	491 148	91812 77500	1964 592	12348	-- --	91812
33	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	270 --	-- --	2160 --	-- --	2160	-- --	2160
35	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	4	73 --	-- --	292 --	-- --	292	-- --	292
36	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3 381 --	-- --	27048 --	-- --	27048	-- --	27048
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									533779
		в том числе оборудование	Тенге								0
		в том числе СМР									**533 779**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									40 033
		Итого									**573 812**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									1 721
		Итого									**575 534**
		Сметная прибыль 5%									28 777
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									28 777
		Итого СМР									**633 087**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									633 087
		НДС (12%)									75 970
		Всего									**709 057,72**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

Мырзахметов М.Н.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбеткаир Д.М.