Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 10кВ по улице Рабочая, участок №1 вс. Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 926 524,23	2 157 707,14	1 926 524,23	2 157 707,14	1 926 524,23	2 157 707,14
	Всего к оплате подрядчику	**1 926 524,23**	**2 157 707,14**	**1 926 524,23**	**2 157 707,14**	**1 926 524,23**	**2 157 707,14**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор "АкОлЖа Тел"

Садуакас Д.Ш.

Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"
Наименование стройки: Строительство электрических сетей 10кВ по улице Рабочая, участок №1 вс. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 10 кВ.										
		Стойки СВ										
8	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,4		37 731	15 190	15092	6076	--	--	15092
						22 541	4 391	9016	1756		--	
9	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8		7 776	--	62208	--	62208	--	62208
						--	--	--	--		--	
10	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8		28 762	10 923	230096	87384	7384	--	230096
						16 916	3 613	135328	28904		--	
12	1133-0109-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0456		354 893	179 764	16183	8197	191	--	16183
						170 944	37 793	7795	1723		--	
13	252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3		139 767	--	419301	--	419301	--	419301
						--	--	--	--		--	
14	1133-0109-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 1 т. Установка	т	0,929		153 939	78 308	143009	72748	1555	--	143009
						73 957	17 172	68706	15953		--	
16	прайс лист	Проводник заземления ГОСТ2590-71 В10	м	30		1 303,57	--	39107	--	39107	--	39107
						--	--	--	--		--	
17	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	8		12 765	--	102120	--	102120	--	102120
						--	--	--	--		--	
19	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		4 903	--	4903	--	4903	--	4903
						--	--	--	--		--	
20	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		4 332	--	4332	--	4332	--	4332
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810	--	22810	--	22810	--	22810
					--	--	--	--		--	
22	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	18 370	--	55110	--	55110	--	55110
					--	--	--	--		--	
23	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 306	--	9918	--	9918	--	9918
					--	--	--	--		--	
24	1133-0109-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0382	354 893	179 764	13557	6867	160	--	13557
					170 944	37 793	6530	1444		--	
25	прайс лист	Траверса ТМ73, Л56-97.04.02	шт	1	8 928,57	--	8929	--	8929	--	8929
					--	--	--	--		--	
26	прайс лист	Траверса ТМs60а	шт	1	5 982,14	--	5982	--	5982	--	5982
					--	--	--	--		--	
27	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13 454	--	53816	--	53816	--	53816
					--	--	--	--		--	
28	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 351	--	4702	--	4702	--	4702
					--	--	--	--		--	
29	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985	--	5955	--	5955	--	5955
					--	--	--	--		--	
30	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985	--	1985	--	1985	--	1985
					--	--	--	--		--	
31	прайс лист	Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головкой 50-95 мм?, под болт М14 "LUG50-95/14LVTIN"	шт	6	4 922,32	--	29534	--	29534	--	29534
					--	--	--	--		--	
32	прайс лист	Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головкой 6-50 мм?, под болт М12 "LUG6-50/12LVTIN"	шт	4	6 642,86	--	26571	--	26571	--	26571
					--	--	--	--		--	
33	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	11	17 744	--	195184	--	195184	--	195184
					--	--	--	--		--	
36	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	9 837	--	29511	--	29511	--	29511
					--	--	--	--		--	
39	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	589	--	5890	--	5890	--	5890
					--	--	--	--		--	
40	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А	шт.	6	1 374	--	8244	--	8244	--	8244
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 226	--	3678	--	3678	--	3678
					--	--	--	--		--	
				Заземление							
44	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	56	1 436	63	80416	3528	29680	--	80416
					843	17	47208	952		--	
45	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм	м	20	1 309	45	26180	900	6020	--	26180
					963	10	19260	200		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1624323**
		в том числе оборудование									0
		в том числе СМР									**1 624 323**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									121 824
		Итого									**1 746 147**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									5 238
		Итого									**1 751 386**
		Сметная прибыль 5%									87 569
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									87 569
		Итого СМР									**1 926 524**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									1 926 524
		НДС (12%)									231 183
		Всего									**2 157 707,14**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АкОлжа Тел"

Салуакас Д.Ш.