Генподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Nur Qaz Stroy"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 10кВ по улице Коммунистическая, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь месяц 2025 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	269 207,88		269 207,88		269 207,88	
	Всего к оплате подрядчику	**269 207,88**		**269 207,88**		**269 207,88**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

_____ **Махамбетқаир Д.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Nur Qaz Stroy"

_____ **Яхияева А.А.**

Генподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Nur Qaz Stroy"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 10кВ по улице Коммунистическая, участок №2 в с. Пригородное, Жарканснкого района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за январь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 10 кВ.										
		Провод СИП										
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,152		377 819 202 278	86 265 23 134	57428 30746	13112 3516	13570	-- --	57428
2	243-701-0504 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	м	152		598 --	-- --	90896 --	-- --	90896	-- --	90896
3	прайс лист	**SDI46.710, ограничитель перенапряжения с искровым промежутком для промежуточной опоры (Ensto)**	шт	1		78 655,36 --	-- --	78655 --	-- --	78655	-- --	78655
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
		в том числе оборудование										226979
		в том числе СМР										0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%										226 979
		Итого										17 023
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%										244 002
		Итого										732
		Сметная прибыль 5%										244 734
		Непредвиденные работы и затраты - 5%										12 237
		Итого СМР										12 237
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000										269 208
		Всего										269 208 269 207,88

Генподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

_____ **Махамбетқаир Д.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Nur Qaz Stroy"

_____ **Яхияева А.А.**