Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«31» декабрь 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ЮжКазЭксперт", БИН 160240009051 Қазақстан, г.Шымкент, Абайский район, ул.ТалхаАйменов, д 62**

наименование организации, юридический адрес

в лице **И.О. Руководителя - Пономарева Мария Владимировна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство электрических сетей 10кВ по улице Рабочая, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района Руководитель Макрдумян Сергей Гарикович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены по проекту ссогласованными изменениями в пределах утвержденной сметной стоимости, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2. Субподрядные организации:

ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ ", БИН 111240010574, ГСЛ № 09845 от 14.09.2023 года Директор СуранчиевАсылханИльясханович

ТОО " АқОлЖа Тел", БИН 110240002491, ГСЛ № 002343 от 15.05.2020 года Директор Садуакас Дархан Шоқанұлы

ТОО "СМУ "Бурводстрой", БИН040140002373, ГСЛ №16012774 от 10.08.2016 года, Директор Конарбаев Габит Кемелханович

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО "Hauseprojectkz"**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района, № 71 от 27.12.2024 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дат а утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Ед.изм.	Величины
Напряжение сети	кВ.	10
Коэффициент мощности	Cos φ	0,92
Категория электроснабжения		III
Протяженность ВЛИ-10кВ	м	50
Самонесущий изолированный провод СИП-3Зх70	м	170

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Строительство ВЛИ предусмотрено с применением конструкций опор, по действующим типовым проектам (с учетом климатических условий в районе строительства и задания на проектирование). В соответствии с утвержденной структурой строительства ВЛ 0,4/10 кВ сооружение проектируемых ВЛИ 0,4кВ предусматривается на железобетонных опорах, стойки опор СВ 95-2а, ВЛЗ 10кВ предусматривается на железобетонных опорах, стойки опор СВ 105-5 СВ 110-5.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования-не предусмотрено;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2024 г.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1 (один) месяц;**
по норме или по проекту организации строительства **1 (один) месяц**;
фактически **1 (один) месяц**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); не предусмотрено

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Жаркаинских РЭС Кабдрешин Б.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Жарқайын АЭЖ техникалық құжаттары үшін
Жаркаинские РЭС Для технических документов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство электрических сетей 10кВ по улице Рабочая, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

И.О. Руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт" Пономарева Мария Владимировна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата место для печати

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ БСН/БИН 160240008... Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ЮжКазЭксперт» Товарищество с ограниченной ответственностью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ШЫМКЕНТ