Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"

Договор № 13 от 28.04.2020 г.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №4-2-1. Наружные сети электроснабжения. На КТПГ 25кВа 10/0,4кВ									
		Раздел 3 Контур заземления КТПГ									
22	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16,8	1553,87	–	26105	–	–	18796	48493
					1553,87	–	26105	–	–	3592	
23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,8	810,65	–	13619	–	–	9806	25299
					810,65	–	13619	–	–	1874	
24	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	16	1897,5	1411,94	30360	22591	101	11246	44934

				479,25	399,38	7668	6390	–	3328	
25 1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**48**	263,46	24,83	12646	1192	3330	6080	20224
				169,25	6,67	8124	320	–	1498	
26 2105-0106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,06048**	268795		16257		16257	–	17558
				–		–		–	1301	
27 2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**									
		т	**0,18096**	240429		43508		43508	–	46989
				–		–		–	3481	
	Итого по разделу 3					**203 497**				

Раздел 4 Оборудование

32 1308-0305-1001	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %**	**шт.**	**2**	549,5	88	1099	176	41	679	1920
				441	30,5	882	61	–	142	
33 2307-0501-0303	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа ЕВРО-альфа А1800**	**шт.**	**2**	20081		40162		40162	–	43375

				–		–		–	3213	
34 1310-0501-0114	Ввод кабеля в ТП НР = 61 %	подключение	2	19029	–	38058	–	–	23215	66175
				19029	–	38058	–	–	4902	
35 1308-0301-0133	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	2	6492,5	111	12985	222	2387	7515	22140
				5188	30,5	10376	61	–	1640	
	Итого по разделу 4					133 610				
	Итого по смете					337 107				

ЛС №4-2-4. Наружные сети электроснабжения. Воздушная линия 10кВ

Раздел 3 Опора П10-1-4шт

36 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=4,000;	опора	4	6986,5	2984	27946	11936	2717	15273	46676
				3323,25	1449,5	13293	5798	–	3458	
37 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=4,000;	шт.	-4	35115		-140460		-140460	–	-151697
				–		–		–	-11237	
	Итого по разделу 3					-105 020				
	Итого по смете					-105 020				

ЛС №6-1-1. Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 4м3/час -2шт. На общестроительные работы

V=x2

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	107,7656	150,79	143,03	16250	15414	–	3272	21084
				7,76	34,41	836	3708	–	1562	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,272	1864,57	–	9830	–	–	7078	18260
				1864,57	–	9830	–	–	1353	
3 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (туда и обратно) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	226,0752	60,97	60,97	13784	13784	–	2902	18021
				–	17,83	–	4031	–	1335	
4 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	107,7656	37,19	37,19	4008	4008	–	844	5240
				–	10,88	–	1172	–	388	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,272	810,7	–	4274	–	–	3077	7939
				810,7	–	4274	–	–	588	

101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	21,92	268,43	258,85	5884	5674	1	1208	7659
				9,49	67,06	208	1470	–	567	
7 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	39,456	229		9035		–	–	9758
				–		–		–	723	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	21,92	20,26	17,24	444	378	1	150	641
				2,92	6,57	64	144	–	48	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненн ого грунта	107,7656	152,15	73,08	16397	7876	–	8676	27079
				79,06	32,76	8520	3530	–	2006	
10 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(для обсыпки) НР = 72 %	м3 грунта	212,05124	60,97	60,97	12929	12929	–	2722	16903
				–	17,83	–	3781	–	1252	
11 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	212,05124	37,19	37,19	7886	7886	–	1660	10309
				–	10,87	–	2305	–	764	

101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	212,05124	17,93	17,93	3802	3802	–	800	4970
				–	5,24	–	1111	–	368	
13 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	88,35468	128,53	–	11356	–	–	8176	21095
				128,53	–	11356	–	–	1563	
	Итого по разделу 1					168 960				

Раздел 2 Камера насосной станции из сборных ж/б колец д.2,0м

14 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	12,31468	217,3	30,53	2676	376	727	921	3885
				68,7	10,88	846	134	–	288	
15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12	646,5	27,67	7758	332	1774	3796	12478
				323,17	13,33	3878	160	–	924	
16 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-12	81,83	4,67	-982	-56	-439	-70	-1136
				4	2,17	-48	-26	–	-84	

1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в 2 слоя НР = 94 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	24	659,5	43,67	15828	1048	3115	8150	25896
				356,25	5	8550	120	–	1918	
18 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл В 7,5 сульфатостойкий НР = 91 %	м3	1,2	19685	1078,33	23622	1294	10456	1536	27171
				1180	226,67	1416	272	–	2013	
19 1106-1301-0202	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство из бетона кл В20 W6 сульфатостойкий НР = 91 %	м3	8	23021,75	814,25	184174	6514	78140	21427	222049
				2672,5	270,75	21380	2166	–	16448	
20 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,81718	646,62	27,71	6348	272	1451	3106	10210
				323,31	13,24	3174	130	–	756	
21 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	3,206	8036,18	4262,63	25764	13666	537	18797	48126
				3438,55	1530,26	11024	4906	–	3565	
25 1106-0801-0101	Устройство монолитного перекрытия из бетона кл В20 W6 сульфатостойкий НР = 91 %	м3	1,6	36895	1801,25	59032	2882	21208	13071	77871
				8583,75	393,75	13734	630	–	5768	
26 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,2223	18893,39	962,66	4200	214	32	3631	8457

				17642,83	305,89	3922	68	–	626	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1938	217344		42121		42121	–	45491
					–		–		–	3370	
28	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0285	238755		6805		6805	–	7349
					–		–		–	544	
29	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины колодцев НР = 93 %	м3 кладки	0,32	29350	2137,5	9392	684	3410	1890	12184
					5900	450	1888	144	–	903	
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	50,21374	853,47	19,95	42856	1002	14385	12286	59553
					260,57	2,51	13084	126	–	4411	
31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутри) НР = 93 %	м2 поверхности	25,63464	853,45	19,89	21878	510	7344	6272	30402
					260,58	2,5	6680	64	–	2252	
32	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	21665	184	43330	368	20086	2934	49966

				1395	87	2790	174	–	3701	
34 1110-0201-0101	Крышка деревянная КД1 НР = 90 %	м2	0,6038	314,67	119,24	190	72	–	133	349
				195,43	49,69	118	30	–	26	
35 2107-0203-0309	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	47434		1897		1897	–	2049
				–		–		–	152	
36 1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,6038	59,62	–	36	–	5	23	64
				43,06	–	26	–	–	5	
37 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	2825	–	5650	–	760	4047	10473
				2065	–	4130	–	–	776	
38 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	2	7212	–	14424	–	3760	6766	22885
				3452	–	6904	–	–	1695	
	Итого по разделу 2					675 773				
	Итого по смете					844 733				

ЛС №6-1-5. Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 4м3/час -2шт. Скважина -2шт

Раздел 1 Бурение скважин

1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	936	53,65	53,65	50220	50220	–	10574	65658
				–	15,69	–	14686	–	4864	
2 1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	936	31,7	31,7	29674	29674	–	5118	37575
				–	7,6	–	7109	–	2783	
3 1104-0101-1102	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	35	7445,69	5353,43	260599	187370	8146	92488	381334
				1859,51	1249,31	65083	43726	–	28247	
5 1104-0101-1103	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	42	9867,55	7182,31	414437	301657	11617	145586	604825
				2408,64	1669,4	101163	70115	–	44802	
7 1104-0101-1104	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 4 группы НР = 85 %	м бурения	43	14270,6	10541,74	613636	453295	13838	213627	893444
				3407,05	2437,74	146503	104823	–	66181	

7104-0101-1102	Разбурка скважин долотом ф 269 мм скважин с обратной промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта НР = 85 %	м бурения	35	7445,69	5353,43	260599	187370	8146	92488	381334
				1859,51	1249,31	65083	43726	–	28247	
11 1104-0101-1103	Разбурка скважин долотом ф 269 мм в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	42	9867,55	7182,31	414437	301657	11617	145586	604825
				2408,64	1669,4	101163	70115	–	44802	
13 1104-0101-1104	Разбурка скважин долотом ф 269 с обратной промывкой в грунтах 4 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта Грунты 4 группы НР = 85 %	м бурения	43	14270,6	10541,74	613636	453295	13838	213627	893444
				3407,05	2437,74	146503	104823	–	66181	
15 1104-0101-1102	Разбурка скважин долотом ф 373 мм скважин с обратной промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта НР = 85 %	м бурения	35	7445,69	5353,43	260599	187370	8146	92488	381334
				1859,51	1249,31	65083	43726	–	28247	
17 1104-0101-1103	Разбурка скважин долотом ф 373 мм в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	42	9867,55	7182,31	414437	301657	11617	145586	604825

				2408,64	1669,4	101163	70115	–	44802	
19 1104-0101-1104	Разбурка скважин долотом ф 373 с обратной промывкой в грунтах 4 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта Грунты 4 группы НР = 85 %	м бурения	43	14270,6	10541,74	613636	453295	13838	213627	893444
				3407,05	2437,74	146503	104823	–	66181	
21 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка песчанно-гравия НР = 85 %	м3	10,4	15808,94	–	164413	–	40518	105311	291302
				11912,98	–	123895	–	–	21578	
22 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	50	869,26	555,96	43463	27798	1641	17959	66336
				280,48	142,08	14024	7104	–	4914	
23 2301-0303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	50	18038		901900		901900	–	974052
				–		–		–	72152	
24 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	10	39812		398120		398120	–	429970
				–		–		–	31850	
25 2105-0308-0806	Сетка проволочная крученая , оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	18	175		3150		3150	–	3402

26 2401-0106-2901	Пробка	комплект	2	–		–		–	252	
				1128		2256		2256	–	2436
				–		–		–	180	
27 1104-0501-0201	Деглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	3	130099,33	71593,33	390298	214780	–	200461	638020
				58506	20106,33	175518	60319	–	47261	
28 1104-0501-0201	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	4	130099,25	71593,25	520397	286373	–	267282	850693
				58506	20106,25	234024	80425	–	63014	
29 1104-0501-0201	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения (1 бр/см) НР = 85 %	сутки откачки	0,66	130100	71593,94	85866	47252	–	44101	140364
				58506,06	20106,06	38614	13270	–	10397	
30 1106-0101-0119	Бетонирование устья скважины НР = 91 %	м3	4	26225,75	1319,75	104903	5279	87611	11966	126219
				3003,25	284	12013	1136	–	9350	
	Итого по разделу 1					9 264 836				
	Итого по смете					9 264 836				

ЛС №6-3-1. Водопроводная стальная башня емкостью 15 м3 высотой 18м. Общестроительные работы

Раздел 4 Колодец

1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,54462	216,93	30,26	552	77	300	191	802
				68,77	11	175	28	–	59	
42 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,07	35738,16	8959,9	73978	18547	35514	26925	108975
				9621,74	3516,91	19917	7280	–	8072	
	Итого по разделу 4					109 777				
	Итого по смете					109 777				

ЛС №6-4-1. Резервуар для воды ж/бетонный на V=100м3 (2шт). Резервуар для воды ж/бетонный на 100м3

Раздел 7 Сальники СП,ПР,ПД

40 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	6	5271,33	–	31628	–	15386	15917	51349
				2707	–	16242	–	–	3804	
	Итого по разделу 7					51 349				

Раздел 8 Изделия соединительные МН-1 (МН124-2=10шт,МН-2(МН118-6=8шт)

41 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,1704	711326,29	6449,53	121210	1099	110325	11806	143657
				57429,58	1285,21	9786	219	–	10641	

	Итого по разделу 8					143 657				
Раздел 9 Подводящий трубопровод										
42 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл В15 (столбик под трубы) НР = 91 %	м3	0,08	25100	1137,5	2008	91	1507	391	2591
				5125	250	410	20	–	192	
43 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	5128,67	66,67	7693	100	6209	1390	9810
				922,67	22,67	1384	34	–	727	
44 1109-0701-0119	Кронштейны изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,0108	162777,78	12777,78	1758	138	57	1098	3084
				144722,22	2592,59	1563	28	–	228	
45 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0108	240429		2597		2597	–	2805
				–		–		–	208	
46 1113-0301-0407	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	7,4	67,3	2,57	498	19	243	165	716
				31,89	0,41	236	3	–	53	
47 2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,00148	1268237		1877		1877	–	2027

				–		–		–	150	
48 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 (с добавлением аллюминиевой пудры 15%) НР = 69 %	м2	7,4	41,08	1,62	304	12	177	81	416
				15,54	0,27	115	2	–	31	
49 2204-0501-0902	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-720 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,11	886		983		983	–	1062
				–		–		–	79	
50 2204-0401-0105	Пудра алюминиевая ПАП-1 ГОСТ 5494-95	т	0,00017	1867342		317		317	–	342
				–		–		–	25	
51 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в четыре слоя НР = 69 % К=4,000;	м2	29,6	53,61	1,66	1587	49	1063	333	2074
				16,05	0,27	475	8	–	154	
52 2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 серая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00178	938713		1671		1671	–	1805
				–		–		–	134	
	Итого по разделу 9					26 732				

Раздел 10 Переливной трубопровод

53 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл В15 (столбик под трубы) НР = 91 %	м3	0,08	25100	1137,5	2008	91	1507	391	2591
				5125	250	410	20	–	192	

54 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,2	5129,23	66,73	26672	347	21526	4819	34010
				922,88	22,69	4799	118	–	2519	
55 1109-0701-0119	Элементы крепления изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,01306	162863,71	12787,14	2127	167	69	1328	3731
				144793,26	2603,37	1891	34	–	276	
56 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0108	240429		2597		2597	–	2805
				–		–		–	208	
57 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00226	231929		524		524	–	566
				–		–		–	42	
	Итого по разделу 10					43 703				

Раздел 11 Отводящий трубопровод

58 1106-0101-0113	Бетонная обойма из бетона для трубы ф100мм Устройство из бетона кл В15 НР = 91 %	м3	4,6	25093,26	1134,13	115429	5217	86658	22481	148943

				5120,43	250	23554	1150	–	11033	
59 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6,8	5129,56	66,91	34881	455	28150	6301	44477
				922,94	22,65	6276	154	–	3295	
60 1109-0701-0119	Решетка. изготовление из прутьев арматуры А1 ф6мм НР = 69 %	т конструкций	0,0008	163750	12500	131	10	5	81	229
				145000	2500	116	2	–	17	
61 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00083	222453		185		185	–	200
				–		–		–	15	
	Итого по разделу 11					193 849				
	Итого по смете					459 290				

ЛС №6-4-4. Резервуар для воды ж/бетонный на V=100м3 (2шт). Технологические трубопроводы

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1 1312-0301-0907	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 3,5 мм. Монтаж с фланцами и сварными соединениями внутри здания НР = 61 % К=2,000;	т	0,07388	531361,67	40538,71	39257	2995	3947	19907	63897
				437398,48	4331,35	32315	320	–	4733	

3	2302-0101-3566	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001 К=2,000;	шт.	2	58716		117432		117432	–	126827
					–		–		–	9395	
4	2302-0101-3418	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17375-01 К=2,000;	шт.	2	12335		24670		24670	–	26644
					–		–		–	1974	
		Итого по разделу 1					217 368				

Раздел 2 Спускной трубопровод

5	1312-0301-0907	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 3,5 мм. Монтаж с фланцами и сварными соединениями внутри здания НР = 61 % К=2,000;	т	0,03488	531364,68	40538,99	18534	1414	1863	9398	30167
					437413,99	4300,46	15257	150	–	2235	
		Итого по разделу 2					30 167				

Раздел 3 Переливной трубопровод

7 1312-0301-0907	**Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 3,5 мм. Монтаж с фланцами и сварными соединениями внутри здания НР = 61 % К=2,000;**									
		т	**0,07182**	531342,24	40517,96	38161	2910	3837	19351	62113
				437399,05	4302,42	31414	309	–	4601	
9 2302-0101-3566	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001 К=2,000;**									
		шт.	**2**	58716		117432		117432	–	126827
				–		–		–	9395	
10 2302-0101-3418	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17375-01 К=2,000;**									
		шт.	**6**	12335		74010		74010	–	79931
				–		–		–	5921	
	Итого по разделу 3					**268 871**				
	Итого по смете					**516 406**				

ЛС №6-8-1. Наружные сети водопровода (внутрипоселковые сети). На наружные сети водопровода

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Траншея под трубопровод

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	13250,51286	200,33	190,28	2654475	2521308	–	521190	3429719
				10,05	44,58	133168	590708	–	254053	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	415,5053339	1864,63	–	774764	–	–	557830	1439201
				1864,63	–	774764	–	–	106607	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13256,03796	34,2	34,2	453356	453356	–	114818	613629
				–	12,03	–	159470	–	45454	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	409,980234	810,65	–	332350	–	–	239292	617374
				810,65	–	332350	–	–	45731	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13256,03796	152,14	73,08	2016774	968751	–	1067249	3330744
				79,06	32,76	1048022	434268	–	246722	
6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	184,164055	268,48	258,88	49444	47676	76	10152	64364

				9,52	67,04	1753	12346	–	4768	
7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	331,4952991	205		67957		–	–	73393
				–		–		–	5437	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	184,164055	20,25	17,25	3729	3177	76	1252	5380
				2,9	6,54	534	1204	–	398	
1.2 Круглый котлован под колодцы										
9 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1355,42	200,33	190,28	271526	257903	–	53310	350823
				10,05	44,58	13623	60418	–	25987	
10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	15,77	1553,84	–	24504	–	–	17643	45519
				1553,84	–	24504	–	–	3372	
11 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1357,48	34,2	34,2	46424	46424	–	11753	62831
				–	12,03	–	16324	–	4654	
12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,71	810,65	–	11114	–	–	8002	20645
				810,65	–	11114	–	–	1529	

13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненн ого грунта	1357,48	152,14	73,08	206522	99205	–	109287	341074
				79,06	32,76	107317	44471	–	25265	
14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	206,12	268,48	258,88	55340	53360	19	11362	72038
				9,51	67,04	1961	13819	–	5336	
15 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	371,016	205		76058		–	–	82143
				–		–		–	6085	
16 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	206,12	20,25	17,25	4173	3556	19	1401	6020
				2,9	6,54	598	1348	–	446	
	Итого по разделу 1					10 554 897				

Раздел 2 Трубопровод

17 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	405,2148354	2998,83	155,05	1215170	62829	–	409932	1755111
				978,18	43,68	396373	17700	–	130008	
21 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопров ода	0,266	297112,78	82150,38	79032	21852	–	61869	152173
				212650,38	22289,47	56565	5929	–	11272	

24 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,1746	339649,92	103984,08	1078253	330108	–	814125	2043768
				230472	28568,11	731656	90692	–	151390	
	Итого по разделу 2					3 951 052				
Раздел 3 Устройство колодцев ф1500мм-29шт										
64 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=29,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	45,82	35738,15	8960,13	1637522	410553	786091	596010	2412215
				9621,96	3517,07	440878	161152	–	178683	
70 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=29,000;	комплект	29	7217		209293		209293	–	226036
				–		–		–	16743	
	Итого по разделу 3					2 638 251				
Раздел 4 Устройство колодцев ф2000-8шт										
76 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=8,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,104	35738,24	8960,14	789958	198055	379219	287521	1163677
				9621,97	3517,06	212684	77741	–	86198	

32 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=8,000;	комплект	8	7217	57736	57736	–	62355
				–	–	–	4619	
	Итого по разделу 4				1 226 032			
	Итого по смете				18 370 232			
	Итого по локальной смете				29 797 361			

НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (3,7 %)	1 102 502,35	30 899 863,04
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 223 634,58	32 123 497,62
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	642 469,95	32 765 967,57
	Оборудование, мебель, инвентарь	0,00	32 765 967,57
	Прочие	0,00	32 765 967,57
	Налог на добавленную стоимость (12%)	3 931 916,11	
	Всего по сметному расчету		**36 697 883,68**
	Скидка (10%)	3 669 788,37	
	Итого со скидкой		**33 028 095,31**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Нурымгереев Т.К.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Шайтов Ж.Т.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий" СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Муканов К.

Авторский надзор: ТОО "Мир проект"

Кемеров Ж.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№13	28.04.2020	за счет средств республиканского бюджета								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"	**131 859 881,08**	**32 765 967,57**						**3 669 788,37**	**3 931 916,11**	**33 028 095,31**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Нурымгереев Т.К.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Изимов С.Б.**

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" Уил, Курмангазина,43* ИНН/БИН *060240008558*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта,7* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства* № *13* от *28.04.2020* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
668	*26.06.2020*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*«Строительство объектов водоснабжения в с.Аккемер Саралжинского аульного округа Уилского района Актюбинской области»*			*Работа*	*1,000*	*33 028 095,31*	*33 028 095,31*
				Итого	*1*	x	*33 028 095,31*

Итого: *Тридцать три миллионов двадцать восемь тысячи девяносто пять тенге 31 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *И.о. Директора* — должность

М.П.

подпись / *Изимов С.Б.* — расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ — должность

М.П.

подпись / _____ — расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"

Договор № 13 от 28.04.2020 г.

А К Т №4
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №6-4-1. Резервуар для воды ж/бетонный на V=100м3 (2шт). Резервуар для воды ж/бетонный на 100м3									
		Раздел 6 Плита перекрытия (2П1-6)-4шт									
26	1107-0202-0108	**Плиты покрытия. Укладка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**8**	7647,75	1349,75	61182	10798	32897	24398	92426
					2185,88	398,63	17487	3189	–	6846	
28	1146-0301-0216	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм НР = 84 %**	**отверстие**	**36**	2720,33	1119	97932	40284	1937	70121	181497
					1547,53	771,28	55711	27766	–	13444	
29	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка усиления плит НР = 118 %**	**т стальных элементов**	**0,05028**	711316,63	6443,91	35765	324	32553	3485	42390
					57438,35	1292,76	2888	65	–	3140	
30	1111-0101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**1,2**	766,67	27,5	920	33	503	376	1400
					320	13,33	384	16	–	104	

31 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	60	567,7	100,07	34062	6004	15315	13059	50891
				212,38	24,2	12743	1452	–	3770	
32 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	2100	15,13	1,48	31766	3108	27006	2243	36730
				0,79	0,37	1652	786	–	2721	
33 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана толщ 50 НР = 76 %	м3 изоляции	3	40811	1072,67	122433	3218	48925	54559	191151
				23430	499,33	70290	1498	–	14159	
34 2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	3,15	34635		109100		109100	–	117828
				–		–		–	8728	
35 1112-0101-1701	Цементная штукатурка по сетке стен толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	60	567,7	100,07	34062	6004	15315	13059	50891
				212,38	24,2	12743	1452	–	3770	
36 1112-0101-1702	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	300	15,13	1,48	4538	444	3858	320	5247
				0,79	0,37	236	112	–	389	
37 2105-0308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	60	1348		80880		80880	–	87350
				–		–		–	6470	
38 1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция мастикой асфальтовой "ХАМАСТ" в два слоя по 10 мм НР = 79 %	м2	60	394,65	1,2	23679	72	16	18637	45701
				393,18	–	23591	–	–	3385	

39 2110-0501-1001	Мастика асфальтовая холодного применения "ХАМАСТ"	кг	1800	456		820800		820800	–	886464
				–		–		–	65664	
	Итого по разделу 6					1 789 966				
Раздел 12 Камера лаза										
62 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,72	8035,47	4262,21	13821	7331	575	10085	25818
				3438,95	1530,23	5915	2632	–	1912	
66 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0465	72215,05	6451,61	3358	300	387	3223	7107
				57440,86	1290,32	2671	60	–	526	
67 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0416	331742		13800		13800	–	14904
				–		–		–	1104	
68 2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0049	1426699		6991		6991	–	7550
				–		–		–	559	
	Итого по разделу 12					55 379				
Раздел 13 Крышка люка К-1										
69 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,106	93613,21	1000	9923	106	7411	2209	13103
				22698,11	452,83	2406	48	–	971	
70 1110-0201-0101	Устройство деревянной крышки НР = 90 %	м2	2,12	316,04	121,7	670	258	–	467	1228

				194,34	50,47	412	107	–	91	
71 1110-0116-0103	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %**	**м2 покрытия по фермам**	**2,12**	63,68	1,89	135	4	38	86	239
				43,87	0,94	93	2	–	18	
72 1110-0107-0612	**Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %**	**м2**	**2,12**	3008,02	6,13	6377	13	4876	1345	8340
				701,89	2,83	1488	6	–	618	
73 2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00336**	240429		808		808	–	873
				–		–		–	65	
74 2113-0211-0606	**Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм**	**т**	**0,00024**	312746		75		75	–	81
				–		–		–	6	
75 2113-0201-0902	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0006**	456783		274		274	–	296
				–		–		–	22	
76 1113-0301-0407	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**0,085**	70,59	–	6	–	3	2	9
				35,29	–	3	–	–	1	
77 2204-0101-0302	**Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77**	**т**	**0,00002**	1268237		25		25	–	27
				–		–		–	2	
78 1113-0301-1419	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 (с добавлением аллюминиевой пудры 15%) НР = 69 %**	**м2**	**0,085**	35,29	–	3	–	2	1	4
				11,76	–	1	–	–	–	
79 2204-0501-0902	**Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-720 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0,0126**	886		11		11	–	12

80 2204-0401-0105	Пудра алюминиевая ПАП-1 ГОСТ 5494-95	т	0,00002	– 1867342		– 37		– 37	1 –	40
	Итого по разделу 13			–		–		–	3	
Раздел 14 Крышка люка К-2						24 252				
81 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,05	93600	1000	4680	50	3495	1041	6179
82 1110-0201-0101	Устройство деревянной крышки НР = 90 %	м2	1,44	22700 315,28	440 120,83	1135 454	22 174	– –	458 317	833
83 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	1,44	194,44 63,89	50 2,08	280 92	72 3	– 26	62 59	163
84 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пеностекла НР = 76 %	м3 изоляции	0,6	43,75 40811,67	1,39 1073,33	63 24487	2 644	– 9785	12 10912	38231
85 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,6	23430 17665	500	14058 10599	300	– 10599	2832 –	11447
86 1110-0107-0612	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	2,6	– 3008,46	6,54	– 7822	17	– 5980	848 1649	10229
87 2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм	т	0,00016	701,92 312746	2,69	1825 50	7	– 50	758 –	54
88 2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00072	– 250653		– 180		– 180	4 –	194

	Итого по разделу 14			–		–		–	14	
						67 330				
Раздел 15 Закладные детали МД-1=4шт и МД=4шт										
89 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-1=4шт НР = 118 %	т стальных элементов	0,0128	711328,13	6484,38	9105	83	8287	886	10790
				57421,88	1250	735	16	–	799	
90 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-2=4шт НР = 118 %	т стальных элементов	0,0128	711328,13	6484,38	9105	83	8287	886	10790
				57421,88	1250	735	16	–	799	
	Итого по разделу 15					21 580				
Раздел 16 Скобы ходовые МН-1=4шт заделанные в кольца камеры лаза										
91 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН-1=4шт НР = 118 %	т стальных элементов	0,00656	72408,54	6554,88	475	43	55	454	1003
				57469,51	1219,51	377	8	–	74	
92 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760		4760	–	5141
				–		–		–	381	
	Итого по разделу 16					6 144				
Раздел 17 Устройство камеры приборов										
93 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,72	8035,47	4262,21	13821	7331	575	10085	25818
				3438,95	1530,23	5915	2632	–	1912	
97 1108-0201-0703	Обрамление приямка в плите 500х500мм уголком 75х75х6мм Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0276	90942,03	8840,58	2510	244	975	1281	4094
				46775,36	3115,94	1291	86	–	303	

98 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0276	240429		6636		6636	–	7167
				–		–		–	531	
99 1109-0304-0301	Щиты Монтаж (закрыть отверстие) НР = 69 %	т конструкций	0,05976	49029,45	12851,41	2930	768	571	1214	4476
				26623,16	2811,24	1591	168	–	332	
100 2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,05976	1426699		85260		85260	–	92081
				–		–		–	6821	
	Итого по разделу 17					133 636				
Раздел 18 Крышка люка К-1										
101 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,106	93613,21	1000	9923	106	7411	2209	13103
				22698,11	452,83	2406	48	–	971	
102 1110-0201-0101	Устройство деревянной крышки НР = 90 %	м2	2,12	316,04	121,7	670	258	–	467	1228
				194,34	50,47	412	107	–	91	
103 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	2,12	63,68	1,89	135	4	38	86	239
				43,87	0,94	93	2	–	18	
104 1110-0107-0612	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	2,12	3008,02	6,13	6377	13	4876	1345	8340
				701,89	2,83	1488	6	–	618	

105 2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00336**	240429		808		808	–	873
				–		–		–	65	
106 2113-0211-0606	**Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм**	**т**	**0,00024**	312746		75		75	–	81
				–		–		–	6	
107 2113-0201-0902	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0006**	456783		274		274	–	296
				–		–		–	22	
108 1113-0301-0407	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**0,085**	70,59	–	6	–	3	2	9
				35,29	–	3	–	–	1	
109 2204-0101-0302	**Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77**	**т**	**0,00002**	1268237		25		25	–	27
				–		–		–	2	
110 1113-0301-1419	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 (с добавлением аллюминиевой пудры 15%) НР = 69 %**	**м2**	**0,085**	35,29	–	3	–	2	1	4
				11,76	–	1	–	–	–	
111 2204-0501-0902	**Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-720 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0,0126**	886		11		11	–	12
				–		–		–	1	
112 2204-0401-0105	**Пудра алюминиевая ПАП-1 ГОСТ 5494-95**	**т**	**0,00002**	1867342		37		37	–	40
				–		–		–	3	
	Итого по разделу 18					**24 252**				

Раздел 19 Закладные детали МД-2=4шт

113 1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-2=4шт НР = 118 %**	**т стальных элементов**	**0,0128**	711328,13	6484,38	9105	83	8287	886	10790
				57421,88	1250	735	16	–	799	

	Итого по разделу 19					10 790				
Раздел 20 Скобы ходовые МН-1=4шт заделанные в кольца камеры приборов										
114 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН-1=4шт НР = 118 %	т стальных элементов	0,00656	72408,54	6554,88	475	43	55	454	1003
				57469,51	1219,51	377	8	–	74	
115 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760		4760	–	5141
				–		–		–	381	
	Итого по разделу 20					6 144				
Раздел 21 Крепление труб вентиляции										
116 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонного бортика из бетона кл.Бетон тяжелый класса B25, F100, W6 НР = 91 %	м3	0,28	29425	1132,14	8239	317	6488	1370	10378
				5121,43	253,57	1434	71	–	769	
117 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	5271	–	10542	–	5128	5306	17116
				2707	–	5414	–	–	1268	
118 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-2=4шт НР = 118 %	т стальных элементов	0,00755	711258,28	6357,62	5370	48	4888	524	6366
				57483,44	1324,5	434	10	–	472	
119 1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	0,2	80	–	16	–	10	4	22
				30	–	6	–	–	2	
120 2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00003	1124821		34		34	–	37
				–		–		–	3	
121 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=3,000;	м2	0,6	91,67	1,67	55	1	39	10	70
				25	–	15	–	–	5	

	Итого по разделу 21					33 989				
Раздел 22 Стремянка Лм-1										
122 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,161	70577,64	25509,32	11363	4107	1631	4754	17406
				34937,89	7857,14	5625	1265	–	1289	
123 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1274	240429		30631		30631	–	33081
				–		–		–	2450	
124 2105-0304-0117	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0336	215250		7232		7232	–	7811
				–		–		–	579	
125 1113-0301-0407	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	4,025	67,33	2,48	271	10	132	90	390
				32,05	0,5	129	2	–	29	
126 2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,00081	1268237		1027		1027	–	1109
				–		–		–	82	
127 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 (с добавлением аллюминиевой пудры 15%) НР = 69 %	м2	4,025	41,24	1,74	166	7	96	45	228
				15,65	0,5	63	2	–	17	
128 2204-0501-0902	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-720 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	886		532		532	–	575
				–		–		–	43	
129 2204-0401-0105	Пудра алюминиевая ПАП-1 ГОСТ 5494-95	т	0,00009	1867342		168		168	–	181
				–		–		–	13	

130 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя НР = 69 % К=4,000;	м2	16,08	53,61	1,62	862	26	578	181	1126
				16,04	0,25	258	4	–	83	
131 2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 серая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00096	938713		901		901	–	973
				–		–		–	72	
	Итого по разделу 22					62 880				
	Раздел 23 Гидроизоляция, утепление и отделка стен резервуара									
132 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана толщ.50мм НР = 76 %	м3 изоляции	7	40811,14	1072,86	285678	7510	114158	127303	446019
				23430	499,14	164010	3494	–	33038	
133 2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	7,35	34635		254567		254567	–	274932
				–		–		–	20365	
134 1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция мастикой асфальтовой "ХАМАСТ"в два слоя по 5мм НР = 79 %	м2	140,2	394,66	1,21	55332	169	38	43549	106791
				393,19	–	55125	–	–	7910	
135 2110-0501-1001	Мастика асфальтовая для холодного применения "ХАМАСТ" ГОСТ 30693-2000	кг	2103	456		958968		958968	–	1035685
				–		–		–	76717	
136 1112-0101-1701	Цементная штукатурка по сетке стен толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	205,2	567,69	100,07	116491	20535	52375	44665	174048
				212,38	24,21	43581	4968	–	12892	
137 1112-0101-1702	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	1026	15,13	1,48	15520	1518	13195	1096	17945
				0,79	0,37	807	384	–	1329	

138 2105-0308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	72	1348		97056		97056	–	104820
				–		–		–	7764	
	Итого по разделу 23					2 160 240				
Раздел 24 Отмостка вокруг колодца-2горловины										
139 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,4	217,23	30,41	6821	955	3708	2352	9907
				68,73	10,96	2158	344	–	734	
140 1106-0101-0114	Отмостка шириной 1м толщ 5см. Устройство НР = 91 %	м3	1,57	17878,98	1166,24	28070	1831	24648	1811	32271
				1013,38	254,14	1591	399	–	2390	
	Итого по разделу 24					42 178				
Раздел 25 Разные работы										
141 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 % К=2,000;	м3 емкости	200	263,14	2,37	52628	474	37327	13697	71631
				74,14	1,13	14827	225	–	5306	
142 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 % К=2,000;	м3 емкости	200	548,39	0,79	109677	158	78433	28357	149077
	Итого по разделу 25					220 708				
	Итого по смете					4 659 468				
ЛС №6-8-1. Наружные сети водопровода (внутрипоселковые сети). На наружные сети водопровода										
Раздел 1 Земляные работы										
1.1 Траншея под трубопровод										
1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6357,596534	200,33	190,28	1273617	1209723	–	250067	1645579
				10,05	44,58	63894	283422	–	121895	

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	199,3594737	1864,63	–	371732	–	–	267647	690529
				1864,63	–	371732	–	–	51150	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6360,247477	34,2	34,2	217520	217520	–	55090	294419
				–	12,03	–	76514	–	21809	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	196,7085306	810,65	–	159462	–	–	114812	296216
				810,65	–	159462	–	–	21942	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6360,247477	152,14	73,08	967648	464807	–	512066	1598091
				79,06	32,76	502841	208362	–	118377	
6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	88,36192003	268,48	258,88	23723	22875	76	4871	30882
				9,52	67,04	841	5924	–	2288	
7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	159,0514561	205		32606		–	–	35214
				–		–		–	2608	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	88,36192003	20,25	17,25	1789	1524	76	601	2581
				2,9	6,54	256	578	–	191	
	Итого по разделу 1					4 593 511				
Раздел 2 Трубопровод										
17 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	194,4220921	2998,83	155,05	583039	30145	1357299	196685	842102
				978,18	43,68	190180	8492	–	62378	

18 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,6508	279619,58	72644,17	461596	119921	2396	368163	896140
				205523,99	19749,82	339279	32603	–	66381	
28 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	66	542,27	26,32	35790	1737	1337	32869	74152
				495,7	12,48	32716	824	–	5493	
29 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	66	23101		1524666		1524666	–	1646639
				–		–		–	121973	
30 2303-0302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	66	792		52272		52272	–	56454
				–		–		–	4182	
31 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	66	1067,06	145,88	70426	9628	952	61590	142577
				906,76	45,47	59846	3001	–	10561	
32 2304-1013-1901	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	66	879		58014		58014	–	62655
				–		–		–	4641	
33 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	66	2071,89	87,92	136745	5803	19660	109864	266338
				1686,09	12,48	111282	824	–	19729	
34 2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	66	2126		140316		140316	–	151541
				–		–		–	11225	
35 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка ф100мм Н=2000м НР = 99 %	шт.	12	2632,17	175,75	31586	2109	6654	23463	59453
				1901,92	73,08	22823	877	–	4404	

36 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	12	44203		530436		530436	–	572871
				–		–		–	42435	
37 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,4788	986397,24	501132	472287	239942	8962	287588	820665
				466547,62	140162,91	223383	67110	–	60790	
38 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	12	115370		1384440		1384440	–	1495195
				–		–		–	110755	
39 1125-0129-0501	Установка указательного знака гидранта НР = 91 %	знак	12	2751,08	–	33013	–	13357	17887	54972
				1638	–	19656	–	–	4072	
40 2401-0201-0401	Знак пожарного гидранта	м2	5,07	19323		97967,61		97967,61	–	105805
				–		–		–	7837	
41 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	283	1375,37	900,51	389230	254845	–	199391	635711
				474,86	236,82	134385	67020	–	47090	
42 2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x25, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	828		46368		46368	–	50077
				–		–		–	3709	
43 2302-0301-0304	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132	125		16500		16500	–	17820
				–		–		–	1320	
44 2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	1914		145464		145464	–	157101
				–		–		–	11637	

45 2302-0302-8207	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	842		1684		1684	–	1819
				–		–		–	135	
46 2302-0301-1713	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10**	543		5430		5430	–	5864
				–		–		–	434	
47 2302-0303-1706	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7**	1959		13713		13713	–	14810
				–		–		–	1097	
48 1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**132**	2071,89	87,92	273490	11605	39321	219727	532674
				1686,09	12,48	222564	1647	–	39457	
49 2304-0501-0102	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**66**	651		42966		42966	–	46403
				–		–		–	3437	
50 2304-0501-0101	**Вентили запорный муфтовые для воды, - дренажный**	**шт.**	**66**	575		37950		37950	–	40986
				–		–		–	3036	
51 1122-0801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**77**	2026,78	1325,96	156062	102099	–	80015	254963
				700,82	348,83	53963	26860	–	18886	
52 2302-0301-1101	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x15x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**66**	335		22110		22110	–	23879
				–		–		–	1769	
53 2302-0303-2406	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8**	1286		10288		10288	–	11111
				–		–		–	823	

54 2302-0303-3511	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	6289		18867		18867	–	20376
				–		–		–	1509	
55 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	27	1954,7	78,96	52777	2132	8838	42390	102780
				1548,41	37,44	41807	1011	–	7613	
56 2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	27	57294		1546938		1546938	–	1670693
				–		–		–	123755	
57 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. НР = 99 %	фланец	76	1019,8	63,36	77505	4815	4655	67355	156449
				895,2	–	68035	–	–	11589	
58 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	76	3083		234308		234308	–	253053
				–		–		–	18745	
59 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1172	26	1172	26	173	975	2319
				973	12	973	12	–	172	
60 2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035		27035		27035	–	29198
				–		–		–	2163	
61 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. НР = 99 %	фланец	2	530	31,5	1060	63	42	945	2165
				477,5	–	955	–	–	160	

62 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685		3370		3370	–	3640
				–		–		–	270	
63 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	3	60795,67	52,67	182387	158	176655	5593	203018
				1858	25	5574	75	–	15038	
	Итого по разделу 2					11 484 469				
Раздел 3 Устройство колодцев ф1500мм -29шт										
71 2106-0304-0501	Стремянка К=29,000;	т	0,49532	654075		323976		323976	–	349894
				–		–		–	25918	
72 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	12,383	857,39	1,05	10617	13	1757	7082	19115
				714,45	0,48	8847	6	–	1416	
73 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=29,000;	м2 поверхности	374,43553	853,43	19,95	319556	7469	214529	91598	444046
				260,55	2,5	97558	935	–	32892	
74 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=29,000;	м3 основания	7,2848	5466,04	1677,88	39819	12223	21658	10221	54043
				815,12	693,5	5938	5052	–	4003	
75 1106-0101-0114	Устройство отмостки НР = 91 % К=29,000;	м3	9,106	17879,09	1166,15	162807	10619	142958	10506	187178
				1013,62	254,23	9230	2315	–	13865	
	Итого по разделу 3					1 054 276				
Раздел 4 Устройство колодцев ф2000-8шт										
83 2106-0304-0501	Стремянка К=8,000;	т	0,13664	654075		89373		89373	–	96523
				–		–		–	7150	

84 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=8,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3,416	857,73	1,17	2930	4	485	1954	5275
				714,58	0,29	2441	1	–	391	
85 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=8,000;	м2 поверхности	137,72336	853,44	19,95	117538	2747	78907	33692	163328
				260,55	2,5	35884	344	–	12098	
86 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=8,000;	м3 основания	2,512	5466,16	1677,95	13731	4215	7468	3525	18636
				815,29	693,47	2048	1742	–	1380	
87 1106-0101-0114	Устройство отмостки НР = 91 % К=8,000;	м3	3,136	17879,46	1166,14	56070	3657	49234	3618	64463
				1013,71	254,15	3179	797	–	4775	
	Итого по разделу 4					348 225				
	Итого по смете					17 480 481				
	ЛС №7-1-3. Благоустройство территории. Металлическое ограждение 413,66м станции первого подъема (1шт)									
Раздел 1 Земляные работы										
1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,2	1553,87	–	9634	–	–	6936	17896
				1553,87	–	9634	–	–	1326	
2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,2	810,65	–	5026	–	–	3619	9337
				810,65	–	5026	–	–	692	
3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,2	152,1	73,06	943	453	–	499	1557
				79,03	32,74	490	203	–	115	
	Итого по разделу 1					28 790				
Раздел 2 Фундаменты										

4 1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	16,5464	4198,62	1677,77	69472	27761	28223	23215	100102
				815,16	693,44	13488	11474	–	7415	
5 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона кл В12,5 НР = 91 %	м3	25,206	21461,76	1320,04	540965	33273	431991	75407	665682
				3003,29	284,22	75701	7164	–	49310	
	Итого по разделу 2					765 784				
Раздел 3 Стойки ограждения, ворот и калиток										
6 1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,4436	25457,29	12235,12	113122	54368	29307	30389	154992
				6626,83	3284,5	29447	14595	–	11481	
7 1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	4,4436	2873,57	432,08	12769	1920	1268	6615	20935
				2156,13	1,35	9581	6	–	1551	
8 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 86 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	444,8	2065		918512		918512	–	991993
				–		–		–	73481	
9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	213,504	93,64	2,31	19992	494	10573	6196	28283
				41,8	0,25	8925	54	–	2095	
10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	427,008	73,18	1,64	31247	699	20116	7271	41599
				24,43	0,25	10432	106	–	3081	
	Итого по разделу 3					1 237 802				
Раздел 4 Ограждение										
11 1109-0304-0201	Ограждение . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	7,752	73889,19	23278,38	572789	180454	67284	265945	905833
				41931,24	7788,44	325051	60376	–	67099	

12 1109-0501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	7,752	55178,02	10889,32	427740	84414	10210	229863	710211
				42971,62	2,45	333116	19	–	52608	
13 2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	4,8144	292220		1406864		1406864	–	1519413
				–		–		–	112549	
14 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	2,9376	284048		834419		834419	–	901173
				–		–		–	66754	
15 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	193,8	93,64	2,31	18147	448	9598	5623	25672
				41,8	0,25	8101	48	–	1902	
16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	387,6	73,18	1,64	28364	635	18260	6600	37761
				24,43	0,25	9469	96	–	2797	
	Итого по разделу 4					4 100 063				
Раздел 5 Ворота и калитка										
17 1109-0403-0301	Каркасы ворот и калиток. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,10725	147356,64	73883,45	15804	7924	2015	4998	22466
				54685,31	12857,81	5865	1379	–	1664	
18 1109-0501-0201	Каркасы в целом ворот и калиток . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,10725	6881,12	932,4	738	100	99	372	1199
				5025,64	–	539	–	–	89	
19 2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0708	292220		20689		20689	–	22344
				–		–		–	1655	

20 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03645	284048		10354		10354	–	11182
				–		–		–	828	
21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,68	93,66	2,24	251	6	133	77	354
				41,79	–	112	–	–	26	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	5,36	72,95	1,49	391	8	252	92	522
				24,44	0,37	131	2	–	39	
	Итого по разделу 5					**58 067**				
	Итого по смете					**6 190 506**				
	Итого по локальной смете					**28 330 455**				

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (3,7 %)	1 048 226,84	29 378 681,84
НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в	1 163 395,80	30 542 077,64
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	610 841,55	31 152 919,19
	Оборудование, мебель, инвентарь	0,00	31 152 919,19
	Прочие	0,00	31 152 919,19
	Налог на добавленную стоимость (12%)	3 738 350,30	
	Всего по сметному расчету		**34 891 269,49**
	Скидка (10%)	3 489 126,95	
	Итого со скидкой		**31 402 142,54**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Нурымгереев Т.К.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Шайтов Ж.Т.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий" СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Муканов К.

Авторский надзор: ТОО "Мир проект"

Кемеров Ж.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№13	28.04.2020	за счет средств республиканского бюджета								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"	**163 012 800,27**	**31 152 919,19**						**3 489 126,95**	**3 738 350,30**	**31 402 142,54**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Нурымгереев Т.К.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Танимов А.К.**

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик	*ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"* *Уил, Курмангазина,43*	ИНН/БИН	*060240008558*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи		
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* *г.Актобе, ул.8марта,7*	ИНН/БИН	*040340004951*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи		

Договор (контракт) *Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства* № *13* от *28.04.2020* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
813	*29.07.2020*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*«Строительство объектов водоснабжения в с.Аккемер Саралжинского аульного округа Уилского района Актюбинской области»*			*Работа*	*1,000*	*31 402 142,54*	*31 402 142,54*
				Итого	*1*	x	*31 402 142,54*

Итого: *Тридцать один миллион четыреста две тысячи сто сорок две тенге 54 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор*
должность

М.П.

подпись / *Танилов Азберген Камалович* / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____
должность

М.П.

подпись / _____ / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"

Договор № 13 от 28.04.2020 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №1-1-1. Подготовка территории строительства. Перенос проекта в натуру									
		Раздел 1 1									
1	9500-0000-1010СЦИ 1601-0204-20 п,7	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1 -го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м:	км	20,4639	79794	–	1632896	–	–	–	1632895,5
2	9500-0000-1020СЦИ-2017 табл 1601-0204-20 п.25	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 50 м:	км	20,4639	20919	–	428084	–	–	–	428084
		Итого по разделу 1 1					2 060 980				
		ЛС №4-2-1. Наружные сети электроснабжения. На КТПГ 25кВа 10/0,4кВ									
		Раздел 4 Оборудование									
29	5108-0102-0403 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПГ-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	2	804541		1609082		–	–	1609082

				–	–	1609082	–	
31 5108-0101-0101 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	376732	753464	–	–	753464
				–	–	753464	–	
33 2307-0501-0303	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа ЕВРО-альфа А1800	шт.	2	20081	40162	40162	–	43375
				–	–	–	3213	
	Итого по разделу 4 - оборудование, тенге				2 405 921 2 362 546			

ЛС №4-2-4. Наружные сети электроснабжения. Воздушная линия 10кВ

Раздел 1 Установка КР-1 -2шт

4 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	4	1867	7468	7468	–	8065
				–	–	–	597	
5 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	4	54	216	216	–	233
				–	–	–	17	
11 2404-0201-0602	Скобы типа СШ-2 для крепления провода к изолятору К=2,000;	шт.	4	702	2808	2808	–	3033
				–	–	–	225	
12 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	386	2316	2316	–	2501
				–	–	–	185	
20 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	т	0,0035	985313	3449	3449	–	3725
				–	–	–	276	
22 2306-1002-0109	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	км	0,002	922370	1845	1845	–	1993

23 2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	кг	1,32	– 776	– 1024	– 1024	148 –	1106
24 2113-0201-0302	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	кг	0,21	– 216	– 45	– 45	82 –	49
	Раздел 2 Опора УОП-2шт			–	–	–	4	
28 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	6	1867	11202	11202	–	12098
29 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	6	– 54	– 324	– 324	896 –	350
	Раздел 3 Опора П10-1-4шт			–	–	–	26	
37 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=4,000;	шт.	4	35115	140460	140460	–	151697
44 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=4,000;	шт.	24	– 1780	– 42720	– 42720	11237 –	46138
45 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=4,000;	шт.	24	– 54	– 1296	– 1296	3418 –	1400
46 2404-0201-0602	Скобы типа СШ-2 для крепления провода к изолятору К=4,000;	шт.	24	– 702	– 16848	– 16848	104 –	18196
47 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	– 165	– 660	– 660	1348 –	713
48 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	24	– 513	– 12312	– 12312	53 –	13297

		Раздел 4 Опора А10-1 -3шт		–	–	–	985	
50 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=3,000;	шт.	6	35115	210690	210690	–	227545
				–	–	–	16855	
60 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=3,000;	шт.	18	3203	57654	57654	–	62266
				–	–	–	4612	
61 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=3,000;	шт.	3	54	162	162	–	175
				–	–	–	13	
62 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	513	1539	1539	–	1662
				–	–	–	123	
63 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 К=3,000;	шт.	3	1867	5601	5601	–	6049
				–	–	–	448	
64 2113-0201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87 К=3,000;	т	0,0018	387971	698	698	–	754
				–	–	–	56	
		Раздел 5 Подвеска провода						
66 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,17901	985313	176381	176381	–	190491
				–	–	–	14110	
	Итого по разделам 1-5				753 536			

ЛС №6-1-1. Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 4м3/час -2шт. На общестроительные работы

Раздел 2 Камера насосной станции из сборных ж/б колец д.2,0м

22 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23115	92460	92460	–	99856
				–	–	–	7396	

23	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5281	21124	21124	–	22814
					–	–	–	1690	
24	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20396	40792	40792	–	44056
					–	–	–	3264	
		Итого по разделу 2				166 726			
		ЛС №6-2-1. Водопроводная насосная станция производительностью 40 м3/час напором 25м. На общестроительные работы							
		Раздел 2 Фундаменты							
15	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,019	25666	180150	180150	–	194562
					–	–	–	14412	
16	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,617	23964	182534	182534	–	197137
					–	–	–	14603	
17	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	26,89	22647	608978	608978	–	657696
					–	–	–	48718	
		Итого по разделу 2				1 049 395			
		ЛС №6-2-2. Водопроводная насосная станция производительностью 40 м3/час напором 25м. Водопровод и канализация							
		Раздел 3 Канализация							
20	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	2,994	318	952	952	–	1028
					–	–	–	76	
21	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	4,99	970	4840	4840	–	5227
					–	–	–	387	
		Итого по разделу 3				6 255			

ЛС №6-2-4. Водопроводная насосная станция производительностью 40 м3/час напором 25м. На технологическое оборудование

Раздел 1 Монтаж

30 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	219		1095		1095	–	1183
				–		–		–	88	
31 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1330		5320		5320	–	5746
				–		–		–	426	
32 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31	2536		78616		78616	–	84905
				–		–		–	6289	
	Итого по разделу 1					91 834				

ЛС №6-3-1. Водопроводная стальная башня емкостью 15 м3 высотой 18м. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9	1553,89	–	13985	–	–	10069	25978
				1553,89	–	13985	–	–	1924	
2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	810,67	–	2432	–	–	1751	4518
				810,67	–	2432	–	–	335	
3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	6	48,83	48,83	293	293	–	74	396
				–	17,17	–	103	–	29	
4 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	12	41,75	41,75	501	501	–	127	678
				–	14,67	–	176	–	50	
5 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	252	200,85	192,15	50613	48423	23	10790	66315
				8,6	50,87	2167	12819	–	4912	

6 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	453,6	82		37195		–	–	40171
				–		–		–	2976	
7 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	218	48,79	48,79	10637	10637	–	2693	14396
				–	17,16	–	3740	–	1066	
8 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	436	41,75	41,75	18203	18203	–	4609	24637
				–	14,68	–	6401	–	1825	
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	810,65	–	32426	–	–	23347	60235
				810,65	–	32426	–	–	4462	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	218	152,13	73,08	33165	15931	–	17551	54773
				79,06	32,76	17234	7142	–	4057	
11 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	170	128,54	–	21851	–	–	15733	40591
				128,54	–	21851	–	–	3007	
12 1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 %	м2	170	437,31	0,25	74342	43	23051	36899	120140
				301,46	–	51248	–	–	8899	
	Итого по разделу 1					452 828				
			Раздел 2 Фундамент							
13 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,4241	5463,33	1676,49	2317	711	1260	595	3145
				815,85	693,23	346	294	–	233	
14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,8472	19924,75	1079,47	36805	1994	32631	2364	42303
				1180,16	226,29	2180	418	–	3134	

15 1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,2	26337,9	433,23	163295	2686	141466	18190	196004
				3087,58	136,45	19143	846	–	14519	
16 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,11421	18903,77	971,89	2159	111	33	1866	4347
				17642,94	306,45	2015	35	–	322	
17 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	222453		9343		9343	–	10090
				–		–		–	747	
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07221	217344		15694		15694	–	16950
				–		–		–	1256	
19 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,17856	448073,48	1282,48	80008	229	75683	3814	90528
				22939,07	532,03	4096	95	–	6706	
20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,7962	853,32	19,89	7506	175	5039	2152	10431
				260,57	2,5	2292	22	–	773	
	Итого по разделу 2					373 798				
	Раздел 3 Изготовление и монтаж водонапорной башни									
21 1109-0701-0101	Изготовление водонапорной башни НР = 69 %	т конструкций	4,29	174647,32	54883,22	749237	235449	22298	388476	1228730
				114566,43	16671,1	491490	71519	–	91017	
22 1109-0202-0201	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,29	145011,42	74042,66	622099	317643	83633	192043	879273
				51473,89	13403,26	220823	57500	–	65131	
23 2106-0303-0106	Стоимость водонапорной башни	т	4,29	528883		2268908		2268908	–	2450421
				–		–		–	181513	

24 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,355	70591,55	25521,13	25060	9060	3596	10483	38386
				34940,85	7856,34	12404	2789	–	2843	
25 2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,355	651687		231349		231349	–	249857
				–		–		–	18508	
26 1113-0601-0201	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком НР = 69 %	м2	102,188	2822,36	1467,59	288411	149970	96794	66575	383385
				407,55	536,65	41647	54839	–	28399	
27 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	102,188	355,3	–	36307	–	–	25052	66268
				355,3	–	36307	–	–	4909	
28 1113-0601-0305	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 %	м2	102,188	221,13	0,97	22597	99	17560	3434	28113
				48,32	0,38	4938	39	–	2082	
29 1339-0201-0420	Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное НР = 61 %	м2	102,188	10484,35	–	1071375	–	11072	646785	1855613
				10376	–	1060303	–	–	137453	
30 1106-1401-0101	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом НР = 91 %	м2 поверхности	102,188	2881,15	2263,92	294419	231345	6055	120813	448451
				557,98	741,2	57019	75742	–	33219	
31 1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР = 69 %	м2	102,188	99,25	2,31	10142	236	6764	2186	13314
				30,75	0,25	3142	26	–	986	
32 1113-0301-1803	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	204,376	112,65	2,31	23022	473	17556	3481	28623

33 1115-0403-1202	Окраска суриком, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 кровли	102,188	24,43 305,28	0,25 1,26	4993 31196	52 129	– 20669	2120 8368	42729
	Итого по разделу 3			101,75	0,61	10398	62	–	3165	
						7 713 163				
	Раздел 4 Колодец									
43 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521 –		17521 –		17521 –	– 1402	18923
44 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238 –		18238 –		18238 –	– 1459	19697
45 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245 –		32490 –		32490 –	– 2599	35089
46 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797 –		4797 –		4797 –	– 384	5181
47 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281 –		5281 –		5281 –	– 422	5703
48 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979 –		19979 –		19979 –	– 1598	21577
	Итого по разделу 4					106 170				
	Раздел 5 Технологические трубопроводы									
55 2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	3054 –		24432 –		24432 –	– 1955	26387

57 2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8	2096		16768		16768	–	18109
				–		–		–	1341	
	Итого по разделу 5					44 496				

ЛС №6-4-1. Резервуар для воды ж/бетонный на V=100м3 (2шт). Резервуар для воды ж/бетонный на 100м3

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	352	200,33	190,28	70516	66979	–	13843	91108
				10,05	44,57	3538	15689	–	6749	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	24,6	1553,86	–	38225	–	–	27522	71007
				1553,86	–	38225	–	–	5260	
3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	352	48,8	48,8	17178	17178	–	4349	23249
				–	17,16	–	6040	–	1722	
4 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	352	48,8	48,8	17178	17178	–	4349	23249
				–	17,16	–	6040	–	1722	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	127,5	34,2	34,2	4361	4361	–	1103	5901
				–	12,02	–	1533	–	437	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,425	811,76	–	345	–	–	248	641
				811,76	–	345	–	–	47	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	170	152,14	73,08	25864	12424	–	13687	42715
				79,06	32,76	13440	5569	–	3164	

8 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Подача грунта экскаваторами с грейферным ковшом на покрытие резервуара, применен коф-т 1,45 НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	м3 грунта	78	290,47	275,9	22657	21520	–	4448	29274
				14,58	64,63	1137	5041	–	2168	
9 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Обвалование резервуара экскаваторами с грейферными ковшом НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	м3 грунта	69,6	290,49	275,91	20218	19203	–	3970	26123
				14,58	64,64	1015	4499	–	1935	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	147,6	152,13	73,08	22454	10787	–	11883	37085
				79,06	32,76	11669	4835	–	2747	
11 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	155	128,54	–	19924	–	–	14345	37010
				128,54	–	19924	–	–	2742	
12 1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 %	м2	155	437,31	0,26	67783	40	21017	33643	109540
				301,46	–	46726	–	–	8114	
	Итого по разделу 1					496 900				
	Раздел 2 Монолитные ж/б конструкции днища									
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл В7,5 НР = 91 %	м3	8,84	19409,84	1079,64	171583	9544	151609	11311	197526
				1179,86	226,24	10430	2000	–	14632	
14 1106-1301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В25, F100, W6 НР = 91 %	м3	29,2	33683,49	3069,66	983558	89634	664103	236625	1317798
				7870,58	1034,49	229821	30207	–	97615	
15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	2,4778	217344		538535		538535	–	581618
				–		–		–	43083	
16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0143	222453		3181		3181	–	3435

	Итого по разделу 2			–		–		–	254	
						2 100 377				
	Раздел 3 Пространственный каркас днища Кп-1									
17 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,13128	18753,81	1325,41	2462	174	38	2090	4916
				17138,94	358,01	2250	47	–	364	
18 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,12456	18890,49	963,39	2353	120	36	2034	4738
				17638,09	305,07	2197	38	–	351	
19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12456	217344		27072		27072	–	29238
				–		–		–	2166	
20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	222453		1495		1495	–	1615
				–		–		–	120	
	Итого по разделу 3					40 507				
	Раздел 12 Камера лаза									
63 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12180		48720		48720	–	52618
				–		–		–	3898	
64 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797		9594		9594	–	10362
				–		–		–	768	
65 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18238		36476		36476	–	39394
				–		–		–	2918	
	Раздел 17 Устройство камеры приборов									
94 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12180		48720		48720	–	52618
				–		–		–	3898	

95	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797		9594		9594	–	10362
					–		–		–	768	
96	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18238		36476		36476	–	39394
					–		–		–	2918	
		Итого по разделам 12, 17					204 748				
		ЛС №6-4-4. Резервуар для воды ж/бетонный на V=100м3 (2шт). Технологические трубопроводы									
		Раздел 1 Подводящий трубопровод									
2	2301-0201-0958	Трубы стальные электросварные с внутренним и наружным антикоррозийным покрытиями ф108х4мм К=2,000;	м	7,2	15436		111139		111139	–	120030
					–		–		–	8891	
		Раздел 2 Спускной трубопровод									
6	2301-0201-0958	Трубы стальные электросварные с внутренним и наружным антикоррозийным покрытиями ф108х4мм К=2,000;	м	3,4	15436		52482		52482	–	56681
					–		–		–	4199	
		Раздел 3 Переливной трубопровод									
8	2301-0201-0958	Трубы стальные электросварные с внутренним и наружным антикоррозийным покрытиями ф108х4мм К=2,000;	м	7	15436		108052		108052	–	116696
					–		–		–	8644	
		Итого по разделам 1, 2, 3					293 407				
		ЛС №6-8-1. Наружные сети водопровода (внутрипоселковые сети). На наружные сети водопровода									
		Раздел 1 Земляные работы. 1.1 Траншея под трубопровод									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5947,634	200,33	190,28	1191490	1131716	–	233942	1539466
					10,05	44,58	59774	265146	–	114035	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	186,504	1864,63	–	347761	–	–	250388	646001
					1864,63	–	347761	–	–	47852	

3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5950,114	34,2	34,2	203494	203494	–	51538	275434
				–	12,03	–	71580	–	20403	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	184,024	810,65	–	149179	–	–	107409	277115
				810,65	–	149179	–	–	20527	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5950,114	152,14	73,08	905250	434834	–	479046	1495040
				79,06	32,76	470416	194926	–	110744	
6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	82,664	268,48	258,88	22194	21400	76	4557	28890
				9,52	67,04	787	5542	–	2140	
7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	148,7952	205		30503		–	–	32943
				–		–		–	2440	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	82,664	20,25	17,25	1674	1426	76	562	2415
				2,9	6,54	240	541	–	179	
	Раздел 2 Трубопровод									
17 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	72,754	2998,83	155,05	218177	11281	1357299	73601	315120
				978,18	43,68	71167	3178	–	23342	
19 2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1667,308	103		171733		171733	–	185471
				–		–		–	13739	
22 2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	268,66	368		98867		98867	–	106776
				–		–		–	7909	
24 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1	339649,92	103984,08	339650	103984	53292	256450	643788
				230472	28568,11	230472	28568	–	47688	

25 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3206,346	1080	3462854	3462854	–	3739882
				–	–	–	277028	
26 2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	7156,86	2398	17162150	17162150	–	18535122
				–	–	–	1372972	
	Итого по разделам 1, 2				27 823 463			
	Раздел 3 Устройство колодцев ф1500мм -29шт							
65 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 К=29,000;	шт.	29	17521	508109	508109	–	548758
				–	–	–	40649	
66 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=29,000;	шт.	116	12180	1412880	1412880	–	1525910
				–	–	–	113030	
67 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=29,000;	шт.	29	18238	528902	528902	–	571214
				–	–	–	42312	
68 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=29,000;	шт.	29	4797	139113	139113	–	150242
				–	–	–	11129	
69 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=29,000;	шт.	29	5281	153149	153149	–	165401
				–	–	–	12252	
	Раздел 4 Устройство колодцев ф2000-8шт							
77 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	8	26349	210792	210792	–	227655
				–	–	–	16863	
78 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	32	20396	652672	652672	–	704886
				–	–	–	52214	

79	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	8	28056		224448		224448	–	242404
					–		–		–	17956	
80	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	8	4797		38376		38376	–	41446
					–		–		–	3070	
81	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	8	5281		42248		42248	–	45628
					–		–		–	3380	
		Итого по разделам 3, 4					4 223 544				
		ЛС №7-1-2. Благоустройство территории. Металлическое ограждение 395,5м станции второго подъема									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,77	1553,79	–	2750	–	–	1980	5109
					1553,79	–	2750	–	–	378	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,77	810,62	–	1435	–	–	1033	2665
					810,62	–	1435	–	–	197	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,77	152,11	73,02	269	129	–	142	445
					79,09	32,72	140	58	–	33	
		Раздел 2 Фундаменты									
4	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчанно- гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,74	4198,61	1677,75	19901	7953	26984	6650	28676
					815,17	693,43	3864	3287	–	2124	
5	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона кл В12,5 НР = 91 %	м3	7,23	21461,87	1320,08	155169	9544	413037	21630	190943
					3003,32	284,23	21714	2055	–	14144	
		Раздел 3 Стойки ограждения, ворот и калиток									
6	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,28	25456,97	12235,09	32585	15661	28244	8754	44646

				6626,82	3284,69	8482	4204	–	3307	
7 1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,28	2873,72	432,21	3678	553	1222	1905	6030
				2156,17	1,17	2760	1	–	447	
8 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 86 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	126,7	2065		261636		872256	–	282566
				–		–		–	20931	
9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	60,82	93,64	2,31	5695	140	10041	1765	8057
				41,8	0,25	2542	15	–	597	
10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	121,65	73,18	1,64	8902	200	19103	2072	11852
				24,43	0,25	2972	30	–	878	
	Раздел 4 Ограждение									
11 1109-0304-0201	Ограждение . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,22	73889,07	23278,27	164034	51678	64316	76161	259410
				41931,17	7788,53	93087	17291	–	19216	
12 1109-0501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	2,22	55178,14	10889,34	122495	24174	9760	65828	203389
				42971,66	2,43	95397	5	–	15066	
13 2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	4,6374	292220		1355141		1355141	–	1463552
				–		–		–	108411	
14 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	2,808	284048		797607		797607	–	861415
				–		–		–	63809	
15 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	55,57	93,64	2,32	5204	129	9174	1612	7361
				41,8	0,25	2323	14	–	545	

16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	111,15	73,18	1,64	8134	182	17454	1893	10829
				24,43	0,25	2715	28	–	802	
	Раздел 5 Ворота и калитка									
19 2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0708	292220		20689		20689	–	22344
				–		–		–	1655	
20 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03645	284048		10354		10354	–	11182
				–		–		–	828	
	Итого по разделам 1-5					**3 420 471**				

	Итого по смете		**49 404 994,14**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (3,7 %)	1 827 984,78	51 232 978,92
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	2 028 825,97	53 261 804,89
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 065 236,10	54 327 040,99
	Оборудование, мебель, инвентарь	2 362 546,00	56 689 586,99
	Прочие	2 060 979,50	58 750 566,49
	Налог на добавленную стоимость (12%)	7 050 067,98	
	Всего по сметному расчету		**65 800 634,46**
	Скидка (10%)	6 580 063,45	**59 220 571,02**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Нурымгереев Т.К.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий" СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Муканов К.Ж.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Шайтов Ж.Т.

Авторский надзор: ТОО "Мир проект"

Кемеров Ж.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№13	28.04.2020	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"	**58 750 566,49**	**58 750 566**				6 580 063,45			**7 050 067,98**	**59 220 571,02**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Нурымгереев Т.К.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Танимов А.К.

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"* ИНН/БИН *060240008558*
Уил, Курмангазина,43
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* ИНН/БИН *040340004951*
г.Актобе, ул.8марта,7
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства* № *13* от *28.04.2020* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
535	*27.05.2020*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*«Строительство объектов водоснабжения в с.Аккемер Саралжинского аульного округа Уилского района Актюбинской области»*			*Работа*	*1,000*	*59 220 571,02*	*59 220 571,02*
				Итого	*1*	x	*59 220 571,02*

Итого: *Пятьдесят девять миллионов двести двадцать тысячи пятьсот семьдесят один тенге 02 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик) _____
должность должность

М.П. М.П.

_____ / *Танимов Азберген Камалович* _____ / _____
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"

Договор № 13 от 28.04.2020 г.

А К Т №5
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	фр норм,код ресу	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №4-2-1. Наружные сети электроснабжения. На КТПГ 25кВа 10/0,4кВ									
	Раздел 2 Ограждение КТПГ										
8	1108-0101-0202	Основание под стойки щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,234	5465,81	1675,21	1279	392	696	328	1736
					816,24	692,31	191	162	–	129	
9	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	42	2924,79	1055,83	122841	44345	1585	109529	250960
					1831,21	378,81	76911	15910	–	18590	
10	2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8	17438		31388		31388	–	33899
					–		–		–	2511	
11	1109-0701-0103	Изготовление конструкций ограждения НР = 69 %	т конструкций	1,7994	157855,4	39012,45	284045	70199	9492	156363	475641
					113567,86	12370,23	204354	22259	–	35233	
12	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80	2065		165200		165200	–	178416
					–		–		–	13216	
13	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,754	240429		181283		181283	–	195786
					–		–		–	14503	
14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	т	0,079	222453		17574		17574	–	18980
					–		–		–	1406	
15	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01008	268795		2709		2709	–	2926
					–		–		–	217	
16	2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	88	1753		154264		154264	–	166605
					–		–		–	12341	

17 1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	2	813	29,5	1626	59	83	1761	3658
				742	4	1484	8	–	271	
18 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1882		3764		3764	–	4065
				–		–		–	301	
19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	45	93,62	2,31	4213	104	2228	1306	5961
				41,8	0,27	1881	12	–	442	
20 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	90	73,19	1,64	6587	148	4240	1532	8769
				24,43	0,24	2199	22	–	650	
21 2401-0107-0501	Знак информационный "Стой напряжение"	100 шт.	0,02	109822		2196		2196	–	2372
				–		–		–	176	
	Итого по разделу 2					1 349 774				
Раздел 4 Оборудование										
33 2307-0501-0303	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа ЕВРО-альфа А1800 (взято в мае и июне)	шт.	-2	20081		-40162		-40162	–	-43375
				–		–		–	-3213	
	Итого по разделу 4					-43 375				
	Итого по смете					1 306 399				
ЛС №4-2-2. Наружные сети электроснабжения, ДГУ										
Раздел 1 Дизель -генератор										
1 1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	1,076	188731,41	14821,56	203075	15948	19658	103958	331596
				155640,33	2745,35	167469	2954	–	24563	
2 5810-2045-1212 (г	Дизельная генераторная установка в защитном контейнере PCA POWER PCD-35	комплект	1	1693665		1693665		–	–	1693665
				–		–		1693665	–	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	8,4	1553,81	–	13052	–	–	9397	24245
				1553,81	–	13052	–	–	1796	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	8,4	810,6	–	6809	–	–	4902	12648
				810,6	–	6809	–	–	937	
5 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	м	24	263,46	24,83	6323	596	1665	3040	10112
				169,25	6,67	4062	160	–	749	
6 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,03024	268795		8128		8128	–	8778

				–		–		–	650	
7 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	шт.	16	4453,75	197,75	71260	3164	50686	13198	91215
				1088,13	57,56	17410	921	–	6757	
8 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5ммм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,18096	240429		43508		43508	–	46989
				–		–		–	3481	
9 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	3,6	22672,5	1320,28	81621	4753	66056	10770	99782
				3003,33	284,17	10812	1023	–	7391	
10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	7,8	853,46	20	6657	156	4469	1907	9249
				260,51	2,44	2032	19	–	685	
	Итого по разделу 1 - оборудование, тенге					2 328 279 1 693 665				

Раздел 2 Ограждение дизельной

11 1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	13	6269,69	932,38	81506	12121	38343	41754	133121
				2387,85	334,08	31042	4343	–	9861	
12 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	32755	4855	32755	4855	5241	28844	66527
				22659	1785	22659	1785	–	4928	
13 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые изготовление ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,4438	157859,4	39017,58	70058	17316	2341	38565	117313
				113566,92	12370,44	50401	5490	–	8690	
14 2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,56	17438		44641		44641	–	48212
				–		–		–	3571	
15 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,6	1330		47348		47348	–	51136
				–		–		–	3788	
16 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 5 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00445	253815		1129		1129	–	1219
				–		–		–	90	
17 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23761	240429		57104		57104	–	61672
				–		–		–	4568	
18 2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	301		1445		1445	–	1561
				–		–		–	116	

19	2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,75	1286		20255		20255	–	21875
					–		–		–	1620	
20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	222453		1602		1602	–	1730
					–		–		–	128	
21	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200,	пара	2	4209		8418		8418	–	9091
					–		–		–	673	
22	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	654		1308		1308	–	1413
					–		–		–	105	
23	1109-0302-0401	Прогоны из швеллера №12 НР = 69 %	т конструкций	0,0728	29244,51	10013,74	2129	729	285	909	3281
					15315,93	2774,73	1115	202	–	243	
24	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0728	297001		21622		21622	–	23352
					–		–		–	1730	
25	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	12	752,42	20,67	9029	248	1122	7128	17450
					638,25	7,42	7659	89	–	1293	
26	2110-0103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	13,8	2161		29822		29822	–	32208
					–		–		–	2386	
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,92	93,65	2,32	1210	30	640	375	1712
					41,8	0,31	540	4	–	127	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	25,84	73,14	1,63	1890	42	1217	440	2516
					24,42	0,23	631	6	–	186	
				0,002584	1248	3					
29	2106-0801-0401	Стоимость знака информационного "Стой напряжение"	т	0,0045	463581		2086		2086	–	2253
					–		–		–	167	
		Итого по разделу 2					597 642				
		Итого по смете					2 925 921				
		- оборудование, тенге					1 693 665				

ЛС №4-2-3. Наружные сети электроснабжения. Кабельная линия 0,4кВ

Раздел 1 Траншея Т-1

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16,74	1553,88	–	26012	–	–	18729	48320
					1553,88	–	26012	–	–	3579	

2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,58	810,57	–	4523	–	–	3257	8402
					810,57	–	4523	–	–	622	
3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,58	1696		9464		9464	–	10221
					–		–		–	757	
4	1310-0904-0101	Опознавательная лента Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,093	90043,01	62301,08	8374	5794	–	2348	11580
					27741,94	13645,16	2580	1269	–	858	
5	2113-0809-1304	Сигнальная лента шириной 150мм	м	93	32		2976		2976	–	3214
					–		–		–	238	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,16	810,66	–	9047	–	–	6514	16806
					810,66	–	9047	–	–	1245	
		Итого по разделу 1					98 543				
	Раздел 2 Прокладка кабеля										
7	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,093	56419,35	26602,15	5247	2474	–	2217	8061
					29817,2	9258,06	2773	861	–	597	
8	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	36	293,78	120,83	10576	4350	1733	4145	15899
					124,81	35,11	4493	1264	–	1178	
9	2306-0137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,129	831252		107232		107232	–	115811
					–		–		–	8579	
		Итого по разделу 2					139 771				
		Итого по смете					238 314				
		ЛС №4-2-4. Наружные сети электроснабжения. Воздушная линия 10кВ									
	Раздел 1 Установка КР-1 -2шт										
1	1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 % К=2,000;	шт.	18	2048,33	1768	36870	31824	–	11490	52229
					280,33	606,22	5046	10912	–	3869	
2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стоимость Х7,Х8) К=2,000;	т	0,0134	463203		6207		6207	–	6704
					–		–		–	497	
3	1308-0103-0103	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. НР = 72 % К=2,000;	шт.	4	1198,75	212,75	4795	851	500	2685	8078
					861	71,25	3444	285	–	598	
6	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	т	0,1556	660154,24	17949,87	102720	2793	89829	7862	119429
					64897,17	5276,35	10098	821	–	8847	
7	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	3,89	93,83	2,31	365	9	193	112	515

				41,9	–	163	–	–	38	
8 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	7,78	73,01	1,54	568	12	366	132	756
				24,42	0,26	190	2	–	56	
9 1133-0106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=2,000;	т	0,0136	6470,59	–	88	–	–	70	171
				6470,59	–	88	–	–	13	
10 1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=2,000;	т	0,34576	4939,84	–	1708	–	–	1366	3320
				4939,84	–	1708	–	–	246	
13 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 % К=2,000;	комплект	2	13968	4029,5	27936	8059	273	18242	49872
				9802	1599	19604	3198	–	3694	
14 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	6344	199	12688	398	2306	7278	21563
				4992	62	9984	124	–	1597	
15 5108-0301-1103 (с	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом К=2,000;	шт.	2	79440		158880		–	–	158880
				–		–		158880	–	
16 1308-0101-1501	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	комплект (3 фазы)	6	27995,33	3708,33	167972	22250	63354	66628	253368
				13728	1695,17	82368	10171	–	18768	
17 5108-0401-1302 (с	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 К=2,000;	шт.	6	7430		44580		–	–	44580
				–		–		44580	–	
18 2404-0206-0603	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-25Г-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	674		4044		4044	–	4368
				–		–		–	324	
19 1308-0206-1503	Ошиновка проводом АС 50 НР = 72 % К=2,000;	м трассы	18	720,56	78,39	12970	1411	3072	6409	20929
				471,5	23,06	8487	415	–	1550	
21 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % К=2,000;	м	2	531	4	1062	8	111	680	1881
				471,5	1	943	2	–	139	
	Итого по смете					746 643				
	- оборудование, тенге					203 460				

ЛС №6-1-1. Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 4м3/час -2шт. На общестроительные работы

Раздел 3 Рама металлическая РМ1

39 1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,19384	62329,76	26083,37	12082	5056	1577	3878	17237
				19975,24	9017,75	3872	1748	–	1277	
40 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19384	463203		89787		89787	–	96970
				–		–		–	7183	

41	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,002	653000	2000	1306	4	424	413	1857
					227000	–	454	–	–	138	
42	1113-0601-0302	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 %	м2	4,9	266,53	0,82	1306	4	409	335	1773
					98,78	0,41	484	2	–	131	
43	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	4,9	355,1	–	1740	–	–	1201	3176
					355,1	–	1740	–	–	235	
44	1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	9,8	105,31	1,63	1032	16	388	168	1296
					24,49	0,41	240	4	–	96	
45	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл В12,5 НР = 91 %	м3	0,46	23878,26	1139,13	10984	524	4052	2250	14292
					5121,74	252,17	2356	116	–	1059	
46	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,05	93600	1000	4680	50	1747	1042	6180
					22720	440	1136	22	–	458	
47	1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	4	64	2	256	8	36	162	451
					44	1	176	4	–	33	
48	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	4	2311	77	9244	308	3565	1746	11869
					451,5	23	1806	92	–	879	
		Итого по смете					155 101				

ЛС №6-1-3. Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 4м3/час -2шт. Технологическое оборудование (V=2)

Раздел 1 Монтаж

1	1307-0403-0408	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3ЭЦВ6-16-75, масса 0,92 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	131379,5	56680	525518	226720	29314	211805	796309
					67371	19434,5	269484	77738	–	58986	
2	5810-2040-1312 (г	Погружной центробежный электронасосный ангрегат SP5A-21 2.2KW 3x380-415V 50Hz №05001K21	комплект	4	385125		1540500		–	–	1540500
					–		–		1540500	–	
3	5810-2040-1313 (г	Кабель водонепроницаемый 4x1,5мм2	м	80	1575		126000		–	–	126000
					–		–		126000	–	
4	5810-2040-1314 (г	Муфта заливная для кабеля М0	комплект	2	12750		25500		–	–	25500
					–		–		25500	–	
5	5810-2040-1315 (г	Шкаф защиты AKVA MP204	комплект	2	399554		799108		–	–	799108

6	1308-0301-0901	Устройство для беструбного водоподъема.Установка НР = 72 %	шт.	2	– 13823	4407	– 27646	8814	799108 674	– 15559	46662
7	1308-0301-0901	Установка устройства герметизации устья скважины ОГ-10 НР = 72 %	шт.	2	9079 13823	1726 4407	18158 27646	3452 8814	– 674	3456 15559	46662
8	5810-2040-1313 (г	Устройство для беструбного водоподъема	комплект	2	9079 345120	1726	18158 690240	3452	– –	3456 –	690240
9	5810-2040-1314 (г	Устройство герметизации устья скважины ОГ-10	комплект	2	– 150240		– 300480		690240 –	– –	300480
10	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	– 1336	–	– 2672	–	300480 –	– 2004	5050
11	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	1336 10041	–	2672 20082	–	– 20082	374 –	21689
12	1311-0203-0105	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	– 6257	421	– 12514	842	– 2984	1607 6816	20876
14	1312-1305-0302	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	4344 4064,75	200 302,75	8688 32518	400 2422	– 144	1546 18820	55445
15	2304-1007-0601	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3744 112399	112,5	29952 224798	900	– 224798	4107 –	242782
16	2304-0103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	– 10880		– 43520		– 43520	17984 –	47002
17	2304-1001-5001	Клапан обратный подпружиненный межфланцевый, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	– 15944		– 31888		– 31888	3482 –	34439
18	1312-1301-0101	Вентиль диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	– 2847	79	– 5694	158	– 544	2551 3082	9478
19	2304-0901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бр для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2496 9088	30	4992 18176	60	– 18176	702 –	19630
20	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	– 18780	115	– 37560	230	– 35084	1454 2274	43020
21	2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1123 6830	37	2246 13660	74	– 13660	3187 –	14753
22	2303-0103-0801	Головка соединительная ГР-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	– 758		– 1516		– 1516	1093 –	1637

					–		–		–	121	
23 ,1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные . Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0048	986666,67	501250	4736	2406	90	2885	8231
				466666,67	140416,67	2240	674	–	610	
24 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	471		1884		1884	–	2035
				–		–		–	151	
25 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	727		2908		2908	–	3141
				–		–		–	233	
26 2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	364		1456		1456	–	1572
				–		–		–	116	
27 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1685		16850		16850	–	18198
				–		–		–	1348	
28 2302-0103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1398		5592		5592	–	6039
				–		–		–	447	
29 2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	728		2912		2912	–	3145
				–		–		–	233	
	Итого по смете					4 929 622				
	- оборудование, тенге					3 481 828				

ЛС №6-1-4. Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 4м3/час -2шт. На электрооборудование

Раздел 1 Монтаж

1 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	25071	7028	50142	14056	3638	26853	83155
				16224	2424	32448	4848	–	6160	
2 5840-5010-1515 (г	Станция управления и защиты двигателей СУиЗ "Лоцман +"-20 с датчиком сухого хода и с датчиками уровня	шт	2	3125000		6250000		–	–	6250000
				–		–		6250000	–	
3 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	26	754,31	349,69	19612	9092	6626	4918	26492
				149,77	112,92	3894	2936	–	1962	
4 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	18	80,33	0,89	1446	16	342	788	2412

				60,44	0,33	1088	6	–	179	
5 2306-0902-0117	Провод с медной жилой с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке для погружных электродвигателей 1х1,5-0,38	км	0,16	1541757		246681		246681	–	266416
				–		–		–	19734	
6 2306-0902-0118	Провод с медной жилой с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке для погружных электродвигателей 3х2,5-0,38	км	0,16	2213126		354100		354100	–	382428
				–		–		–	28328	
7 2306-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,012	164960		1980		1980	–	2138
				–		–		–	158	
8 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	18	755,44	51,67	13598	930	6358	4630	19686
				350,56	6,67	6310	120	–	1458	
9 2306-1705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	8	249		1992		1992	–	2151
				–		–		–	159	
10 2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	10	388		3880		3880	–	4190
				–		–		–	310	
11 1308-0304-0104	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка НР = 72 %	м ширины по фронту	3,6	14771,67	7766,67	53178	27960	1872	23409	82714
				6485	2546,11	23346	9166	–	6127	
12 2307-0201-0605	Кожух модели МКН 54.25 54 УЗ1 для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	10883		21766		21766	–	23507
				–		–		–	1741	
13 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 %	м	6	1202	177,33	7212	1064	490	4321	12456
				943	57,33	5658	344	–	923	
14 2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6	2711		16266		16266	–	17567
				–		–		–	1301	
15 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16	612,88	24,88	9806	398	6700	2026	12779
				169,25	6,63	2708	106	–	947	
	Итого по смете					7 188 091				
	- оборудование, тенге					6 250 000				

ЛС №6-2-1. Водопроводная насосная станция производительностью 40 м3/час напором 25м. На общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	205,1264	150,79	143,03	30932	29340	–	6229	40134
				7,76	34,41	1592	7059	–	2973	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktрр1=1,2;	м3 грунта	2,51	1864,54	–	4680	–	–	3370	8694
				1864,54	–	4680	–	–	644	

3 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (туда и обратно) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	415,28	60,97	60,97	25320	25320	–	5331	33103
				–	17,83	–	7404	–	2452	
4 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	205,1264	37,19	37,19	7629	7629	–	1606	9974
				–	10,88	–	2231	–	739	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,51	810,76	–	2035	–	–	1465	3780
				810,76	–	2035	–	–	280	
6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	46,218	268,49	258,88	12409	11965	4	2548	16154
				9,52	67,05	440	3099	–	1197	
7 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	83,1924	229		19051		–	–	20575
				–		–		–	1524	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	46,218	20,23	17,24	935	797	4	314	1349
				2,9	6,53	134	302	–	100	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	205,1264	152,14	73,08	31207	14991	–	16514	51539
				79,05	32,76	16216	6720	–	3818	
10 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	63,36	128,54	–	8144	–	–	5864	15129
				128,54	–	8144	–	–	1121	
	Итого по разделу 1					200 431				
Раздел 2 Фундаменты										
11 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,592	3615,74	989,2	9372	2564	4869	2722	13062
				748,07	381,17	1939	988	–	968	
12 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17	1550	808,82	26350	13750	3812	16279	46039
				516,94	294,59	8788	5008	–	3410	
13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	35	2191,77	1135,06	76712	39727	11594	47099	133716
				725,46	414,94	25391	14523	–	9905	

14	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %								
			шт. сборных конструкций	38	4686,05	2689,32	178070	102194	25341	105354	306098
					1329,87	1019,68	50535	38748	–	22674	
18	1106-0101-0119	Устройство заделок между блоками из бетона кл В15 сульфатостойкого НР = 91 %	м3	2,1	22981,9	1320,48	48262	2773	39182	6283	58909
					3003,33	284,29	6307	597	–	4364	
19	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	5	443,4	249,4	2217	1247	166	1265	3761
					160,8	53,6	804	268	–	279	
20	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,205	79562		16310		16310	–	17615
					–		–		–	1305	
21	1108-0201-0701	Укладка металлических сеток С-1 НР = 93 %									
			т металлических изделий	0,0272	371029,41	2169,12	10092	59	8336	1596	12623
					62389,71	698,53	1697	19	–	935	
22	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,003	336666,67	6666,67	1010	20	44	947	2114
					315333,33	3666,67	946	11	–	157	
23	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 К=1,008;	м	3,024	1011		3057		3057	–	3302
					–		–		–	245	
24	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %									
			м2 поверхности	32,4	2000,49	44,1	64816	1429	56582	6592	77121
					210,03	8,73	6805	283	–	5713	
		Итого по разделу 2					674 360				

Раздел 3 Горизонтальная гидроизоляция

25	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %								
			м2 площади уплотнения	54	217,26	30,46	11732	1645	6377	4045	17039
					68,7	10,98	3710	593	–	1262	
26	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона кл В15 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,32	22854,86	7,18	98733	31	83539	14253	122025
					3509,95	–	15163	–	–	9039	
27	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	54	646,48	27,61	34910	1491	15964	17082	56151

				323,24	13,26	17455	717	–	4159	
28 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	54	1525,04	85,78	82352	4632	43552	32699	124255
				632,74	11,44	34168	618	–	9204	
29 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	54	962,5	42,31	51975	2285	29074	19710	77420
				381,78	6,52	20616	352	–	5735	
30 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона кл В15 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,4	22855,37	7,22	123419	39	104426	17817	152535
				3510	–	18954	–	–	11299	
	Итого по разделу 3					549 425				

Раздел 4 Боковая гидроизоляция наружных стен

31 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,2	512,11	5,16	31341	316	6434	19801	55233
				401,81	2,61	24591	160	–	4091	
32 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	61,2	853,45	19,95	52231	1221	35064	14972	72579
				260,56	2,5	15946	153	–	5376	
33 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	11,22	2281,46	41,35	25598	464	18681	6073	34205
				575,13	6,86	6453	77	–	2534	
34 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов НР = 76 %	м3 изоляции	2,448	40690,36	2384,8	99610	5838	32548	48132	159561
				25009,8	861,11	61224	2108	–	11819	
35 2111-0401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,448	30152		73812		73812	–	79717
				–		–		–	5905	
36 1107-0701-0302	Защитная стенка из асбестоцементного листа 8мм НР = 118 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	57,8	377,87	154,24	21841	8915	1584	17299	42271

				196,23	57,4	11342	3318	–	3131	
37 2110-0202-0102	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 8 мм	м2	57,8	741		42830		42830	–	46256
				–		–		–	3426	
	Итого по разделу 4					489 822				
Раздел 5 Приямок										
38 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл В15 НР = 91 %	м3	0,036	21500	1055,56	774	38	694	46	886
				1166,67	222,22	42	8	–	66	
39 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	0,72	1526,39	86,11	1099	62	581	436	1658
				633,33	11,11	456	8	–	123	
40 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	0,72	962,5	41,67	693	30	388	263	1032
				381,94	6,94	275	5	–	76	
41 1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство приямка из бетона кл В15 НР = 91 %	м3	0,35	24122,86	1922,86	8443	673	6358	1488	10725
				4034,29	637,14	1412	223	–	794	
42 1106-0301-0408	Обрамление приямка уголком НР = 91 %	т	0,0152	67763,16	1250	1030	19	–	927	2114
				66513,16	526,32	1011	8	–	157	
43 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0152	240429		3655		3655	–	3947
				–		–		–	292	
44 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,38	94,74	2,63	36	1	19	11	51
				42,11	–	16	–	–	4	
45 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,76	72,37	1,32	55	1	35	13	73
				25	–	19	–	–	5	
	Итого по разделу 5					20 486				
Раздел 6 Крыльцо по оси Б										
46 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,064	217,05	30,52	448	63	243	155	651

					68,8	11,14	142	23	–	48	
47	1111-0101-0203	Устройство песчано-гравийной подушки НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,15	6540	1666,67	981	250	285	516	1617
					2973,33	686,67	446	103	–	120	
48	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца из бетона кл В15 F50 сульфатостойкого НР = 91 %	м3	0,5	21848	1658	10924	829	9160	1017	12896
					1870	366	935	183	–	955	
49	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	306480		4597		4597	–	4965
					–		–		–	368	
50	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,1	750,95	85,71	1577	180	884	543	2290
					244,29	30,95	513	65	–	170	
51	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	4,2	105	4,29	441	18	384	44	524
					9,29	1,9	39	8	–	39	
52	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	2,1	140	3,81	294	8	28	245	582
					122,86	1,43	258	3	–	43	
		Итого по разделу 6					23 525				

Раздел 7 Стены

53	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	55,8144	28151,52	2375,61	1571260	132593	1150142	294241	2014741
					5169,36	499,21	288525	27863	–	149240	
54	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	109,44	5071,25	219,27	554998	23997	193524	285661	907912
					3083,67	179,08	337477	19599	–	67253	
55	2111-0401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,9152	30152		87899		87899	–	94931
					–		–		–	7032	
56	1115-0213-0401	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Обработка выступающих углов с лесов НР = 80 %	м	35	716,03	0,6	25061	21	11186	11083	39036
					395,83	–	13854	–	–	2892	
57	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	4,38	517,35	0,68	2266	3	514	1399	3958
					399,32	–	1749	–	–	293	

58	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %								
			м2 окрашиваемой поверхности	109,44	471,37	2,93	51587	321	39253	9730	66222
					109,77	1,37	12013	150	–	4905	
59	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	22	443,41	249,41	9755	5487	732	5565	16546
					160,73	53,64	3536	1180	–	1226	
60	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,613	79562		48772		48772	–	52674
					–		–		–	3902	
		Итого по разделу 7					3 196 020				
		Раздел 8 Перегородки									
61	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %									
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,34	4084,28	244,11	78990	4721	49815	23665	110867
					1264,43	51,29	24454	992	–	8212	
		Итого по разделу 8					110 867				
		Раздел 9 Перекрытие									
62	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	2	6251,5	1284	12503	2568	3397	8363	22535
					3269	274,5	6538	549	–	1669	
63	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	18,9	5469		103364		103364	–	111633
					–		–		–	8269	
64	1107-0107-0103	Анкеровка плит НР = 118 %	т стальных элементов	0,00288	711458,33	6597,22	2049	19	1865	199	2428
					57291,67	1388,89	165	4	–	180	
65	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %									
			т конструкций	0,0728	29244,51	10013,74	2129	729	285	909	3281
					15315,93	2774,73	1115	202	–	243	
66	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,0728	354510		25808		25808	–	27873
					–		–		–	2065	

67 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,82	93,41	2,2	170	4	90	52	240
				41,76	–	76	–	–	18	
68 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,64	73,35	1,65	267	6	172	61	354
				24,45	–	89	–	–	26	
	Итого по разделу 9					168 344				
Раздел 10 Покрытие										
69 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	6251,67	1284	37510	7704	10191	25092	67610
				3269,17	274,83	19615	1649	–	5008	
71 1107-0107-0103	Анкеровка плит НР = 118 %	т стальных элементов	0,00576	711458,33	6597,22	4098	38	3729	399	4857
				57465,28	1215,28	331	7	–	360	
72 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (МУ-1) из бетона кл В15 НР = 91 %	м3	0,53	29284,91	1483,02	15521	786	11489	3110	20121
				6124,53	324,53	3246	172	–	1490	
73 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0115	222453		2558		2558	–	2763
				–		–		–	205	
74 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0219	217344		4760		4760	–	5141
				–		–		–	381	
75 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0299	209067		6251		6251	–	6751
				–		–		–	500	
76 1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3678	872	3678	872	594	2856	7057
				2212	208	2212	208	–	523	
77 2104-9999-9917	Стакан СБ4а-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,063	38357		2416		2416	–	2609
				–		–		–	193	
	Итого по разделу 10					116 909				
Раздел 11 Кровля										
78 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	63,36	567,71	100,08	35970	6341	16172	13792	53743

				212,39	24,21	13457	1534	–	3981	
79 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР =,92 % К=5,000;	м2 стяжки	316,8	15,13	1,48	4792	469	4074	339	5541
				0,79	0,38	249	119	–	410	
80 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой из бикроста ТПП НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	63,36	1151,63	26,2	72967	1660	59434	11149	90845
				187,39	3,87	11873	245	–	6729	
81 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	63,36	869,05	51,69	55063	3275	20407	29537	91368
				495,28	11,43	31381	724	–	6768	
82 2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	3,26304	22829		74492		74492	–	80451
				–		–		–	5959	
83 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	9,504	10777,67	1687,29	102431	16036	63884	24420	136999
				2368,58	424,24	22511	4032	–	10148	
84 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	63,36	567,71	100,08	35970	6341	16172	13792	53743
				212,39	24,21	13457	1534	–	3981	
85 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	950,4	15,13	1,48	14376	1406	12222	1016	16623
				0,79	0,37	748	356	–	1231	
86 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,12038	14213,32	1354,05	1711	163	4	1466	3431
				12826,05	556,57	1544	67	–	254	
87 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12038	306480		36894		36894	–	39846
				–		–		–	2952	
88 1112-0101-1602	Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %	м2 кровли	63,36	252,48	1,06	15997	67	14003	1802	19223
				30,41	0,51	1927	32	–	1424	
89 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	63,36	2147,52	20,96	136067	1328	119725	14151	162235
				236,96	5,79	15014	367	–	12017	
90 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	22,8	2426,18	27,41	55317	625	43746	10206	70765
				480,09	6,45	10946	147	–	5242	
91 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	11,4	2873,33	13,68	32756	156	21021	10688	46920

				1015,7	3,33	11579	38	–	3476	
92	1108-0201-0701	Укладка арматурной сетки НР = 93 %									
			т металлических изделий	0,015	64533,33	2133,33	968	32	–	880	1996
					62400	666,67	936	10	–	148	
93	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	257825		3867		3867	–	4176
					–		–		–	309	
94	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	6	269	22,5	1614	135	318	860	2672
					193,5	5,67	1161	34	–	198	
95	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0096	274850		2639		2639	–	2850
					–		–		–	211	
96	2113-0814-2203	Скобы металлические для монтажа	кг	1,44	125		180		180	–	194
					–		–		–	14	
97	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12	29		348		348	–	376
					–		–		–	28	
		Итого по разделу 11					883 997				

Раздел 12 Вентшахта

98	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,2	28155	2375	5631	475	4122	1055	7221
					5170	500	1034	100	–	535	
99	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0068	711323,53	6323,53	4837	43	4403	472	5734
					57500	1323,53	391	9	–	425	
100	1120-0701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	12471	193	12471	193	9535	2742	16430
					2743	55	2743	55	–	1217	
		Итого по разделу 12					29 385				

Раздел 13 Лестница

101	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0103	29223,3	9902,91	301	102	41	128	463
					15339,81	2718,45	158	28	–	34	
102	1109-0501-0204	Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,0103	12718,45	1650,49	131	17	19	66	213
					9223,3	–	95	–	–	16	

103 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0103	291344		3001		3001	–	3241
				–		–		–	240	
104 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (монолитная площадка) НР = 91 %	м3	0,1	43700	1810	4370	181	2528	1548	6391
				16610	400	1661	40	–	473	
105 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0178	217344		3869		3869	–	4179
				–		–		–	310	
106 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,2575	93,2	–	24	–	13	8	35
				42,72	–	11	–	–	3	
107 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,515	73,79	–	38	–	25	9	51
				25,24	–	13	–	–	4	
108 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2969	70589,42	25517,01	20958	7576	3008	8768	32104
				34941,06	7857,86	10374	2333	–	2378	
109 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,2969	540085		160351		160351	–	173179
				–		–		–	12828	
	Итого по разделу 13					219 856				
Раздел 14 Окна										
110 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	4,32	2683,33	167,36	11592	723	5652	4995	17914
				1207,64	77,08	5217	333	–	1327	
111 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,32	20134		86979		86979	–	93937
				–		–		–	6958	
	Итого по разделу 14					111 851				
Раздел 15 Двери										
112 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,89	2573,54	534,39	4864	1010	1869	2012	7426
				1050,26	132,28	1985	250	–	550	
113 2109-0102-0304	Блоки дверные служебные с утепленными полотнами ДС 21-9 СТ РК 943-92	м2	1,89	38998		73706		73706	–	79602
				–		–		–	5896	
114 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2714,29	46,56	5130	88	913	2874	8644

				2184,66	19,05	4129	36	–	640	
115 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	42281		79911		79911	–	86304
				–		–		–	6393	
116 1110-0107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей НР = 90 %	м2	1,89	515,34	–	974	–	267	636	1739
				374,07	–	707	–	–	129	
117 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,15	1636,51	73,97	5155	233	1586	3094	8909
				1059,05	32,38	3336	102	–	660	
118 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	5239		16503		16503	–	17823
				–		–		–	1320	
119 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	654		3924		3924	–	4238
				–		–		–	314	
120 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	15,1	460,13	1,06	6948	16	5800	1026	8612
				74,97	0,53	1132	8	–	638	
121 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3439		10317		10317	–	11142
				–		–		–	825	
	Итого по разделу 15					234 439				

Раздел 16 Полы

16.1 ТИП 1

122 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	54	646,48	27,61	34910	1491	15964	17082	56151
				323,24	13,28	17455	717	–	4159	
123 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	54	3674,39	70,87	198417	3827	132427	60059	279154
				1151,17	32,04	62163	1730	–	20678	
124 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	59,4	550,3	1,58	32688	94	15365	16237	52839
				290,05	0,74	17229	44	–	3914	

16.2 ТИП 2

125 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,9	646,52	27,64	5754	246	2631	2815	9255
				323,26	13,26	2877	118	–	686	
126 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	8,9	81,91	4,72	729	42	651	53	845
				4,04	2,25	36	20	–	63	

127	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	8,9	3033,71	20,34	27000	181	23446	3254	32674
					378,99	10	3373	89	–	2420	
128	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	9,79	263,94	2,15	2584	21	1775	748	3599
					80,49	0,82	788	8	–	267	
	16.3 ТИП 3										
129	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,4	1524,71	85,59	5184	291	2742	2059	7822
					632,65	11,47	2151	39	–	579	
130	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,4	962,65	42,35	3273	144	1831	1241	4875
					381,76	6,47	1298	22	–	361	
131	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,4	646,47	27,65	2198	94	1005	1075	3535
					323,24	13,24	1099	45	–	262	
132	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,4	3674,41	70,88	12493	241	8338	3782	17577
					1151,18	32,06	3914	109	–	1302	
133	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	3,74	550,53	1,6	2059	6	968	1023	3329
					290,11	0,8	1085	3	–	247	
	16.4 ТИП 4										
134	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,6	646,52	27,61	2974	127	1360	1455	4783
					323,26	13,26	1487	61	–	354	
135	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,6	3674,13	70,87	16901	326	11280	5116	23778
					1151,09	32,17	5295	148	–	1761	
136	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	5,06	550,4	1,58	2785	8	1309	1384	4503
					290,12	0,79	1468	4	–	334	
		Итого по разделу 16					504 719				

Раздел 17 Внутренняя отделка

137	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	51,5	358,83	2,27	18480	117	760	14130	35219
					341,81	1,15	17603	59	–	2609	
138	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	51,5	334,19	2,58	17211	133	8140	7201	26365
					173,55	1,22	8938	63	–	1953	
139	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	151,7	1092,22	69,84	165690	10594	41996	97227	283950
					745,55	55,6	113100	8434	–	21033	
140	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	108,1	302,01	2,31	32647	250	15585	13545	49887
					155,52	1,1	16812	119	–	3695	
141	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	45,36	4864,2	18,96	220640	860	113819	85098	330197
					2336	9,08	105961	412	–	24459	
		Итого по разделу 17					725 618				

Раздел 18 Отмостка

142	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	24,3	217,24	30,41	5279	739	2870	1821	7668
					68,72	10,99	1670	267	–	568	
143	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки из бетона кл В15F50 сульфатостойкий НР = 91 %	м3	4,86	20570,78	1166,05	99974	5667	89381	5606	114026
					1013,58	253,91	4926	1234	–	8446	
		Итого по разделу 18					121 694				
		Итого по смете					8 381 748				

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11	1444,45	17,55	15889	193	11619	4067	21552
2	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	370,64 575	6,64	4077 1725	73	– 1725	1596 –	1863
3	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	– 31956	457	– 31956	457	– 21749	138 9664	44950
4	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	9750 23101	111	9750 23101	111	– 23101	3330 –	24949
5	2303-0302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	1	– 792		– 792		– 792	1848 –	855
6	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	– 908		– 908		– 908	63 –	981
7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	11	– 80,73	1,09	– 888	12	– 5	73 854	1881
8	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,98	79,18 94,44	– 2,53	871 187	– 5	– 99	139 57	264
9	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,96	41,92 73,23	– 1,77	83 290	– 7	– 186	20 67	386
		Итого по разделу 1			24,49	–	97 97 681	–	–	29	

Раздел 2 Горячее водоснабжение

10	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1445	18	2890	36	2113	739	3919
11	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	370,5 575	6,5	741 1150	13	– 1150	290 –	1242
12	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	– 80,5	1	– 161	2	– 1	92 155	341
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,36	79 94,44	– 2,78	158 34	– 1	– 18	25 10	48
					41,67	–	15	–	–	4	

14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,72	73,61	1,39	53	1	34	12	70
				25	–	18	–	–	5	
15 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	1	3991	46	3991	46	77	3807	8422
				3868	17	3868	17	–	624	
16 5104-0106-0137 (с	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 2,5 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	1	74488		74488		–	–	74488
				–		–		74488	–	
17 2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	7542		7542		7542	–	8145
				–		–		–	603	
	Итого по разделу 2					96 675				
	- оборудование, тенге					74 488				

Раздел 3 Канализация

18 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	761	1,33	2283	4	7	2228	4872
				757,33	0,33	2272	1	–	361	
19 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	734,8	3,4	3674	17	25	3564	7817
				726,4	1	3632	5	–	579	
22 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3435	169	3435	169	538	2754	6684
				2728	82	2728	82	–	495	
23 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	15423		15423		15423	–	16657
				–		–		–	1234	
24 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2743	85	2743	85	224	2426	5583
25 2303-0102-0906	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	6225		6225		6225	–	6723
				–		–		–	498	
26 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	875		875		875	–	945
				–		–		–	70	
27 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484	–	523
				–		–		–	39	
28 2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	187		187		187	–	202

				–		–		–	15	
	Итого по разделу 3					50 006				
	Итого по смете					244 362				
	- оборудование, тенге					74 488				
	ЛС №6-2-3. Водопроводная насосная станция производительностью 40 м3/час напором 25м. На отопление и вентиляцию									
	Раздел 1 Отопление									
1 1308-0305-1202	Электропечь. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2685,17	91,17	16111	547	–	11337	29644
				2594	30,33	15564	182	–	2196	
2 5810-2010-1511 (г	Печь ПЭТ4-1квт	шт	6	5268		31608		–	–	31608
				–		–		31608	–	
	Итого по разделу 1					61 252				
	- оборудование, тенге					31 608				
	Раздел 2 Вентиляция									
3 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	11026	68,5	22052	137	15352	6456	30789
				3281,5	12,5	6563	25	–	2281	
4 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	3777,5	19	7555	38	536	6853	15561
				3490,5	6	6981	12	–	1153	
5 2305-0310-0204	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм	шт.	2	73736		147472		147472	–	159270
				–		–		–	11798	
6 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	3459	40,5	6918	81	5996	849	8388
				420,5	12,5	841	25	–	621	
7 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,884	4829,09	48,83	9098	92	5855	3122	13198
				1672,51	18,58	3151	35	–	978	
8 1120-0101-0306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,78	4718,25	36,24	17835	137	12690	4960	24619
				1324,87	14,02	5008	53	–	1824	
9 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1548	30	3096	60	624	2388	5923
				1206	12,5	2412	25	–	439	
	Итого по разделу 2					257 748				

	Итого по смете					319 000				
	- оборудование, тенге					31 608				

ЛС №6-2-4. Водопроводная насосная станция производительностью 40 м3/час напором 25м. На технологическое оборудование

Раздел 1 Монтаж

1	1307-0401-0107	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	84448,5	9615	168897	19230	14477	86497	275826
					67595	3304	135190	6608	–	20432	
2	5850-1010-1210 (г	Насосная станция пожаротушения AKVA 2 CM 25-3 (1-рабочий насос,1-резервный в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами)	комплект	1	1986071		1986071		–	–	1986071
					–		–		1986071	–	
3	5850-1010-1211 (г	Насосная станция пожаротушения AKVA E 3 CM 3-5 (2-рабочий насос,1-резервный в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами)	комплект	1	1505536		1505536		–	–	1505536
					–		–		1505536	–	
4	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	19554	413	19554	413	3697	15259	37598
					15444	126	15444	126	–	2785	
5	5102-0106-0103 (с	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	65378		65378		–	–	65378
					–		–		65378	–	
6	1312-1203-0205	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	12022,67	636	72136	3816	1954	40830	122003
					11061	94,83	66366	569	–	9037	
7	2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	57294		229176		229176	–	247510
					–		–		–	18334	
8	2304-1001-0209	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	72282		144564		144564	–	156129
					–		–		–	11565	
9	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2210		13260		13260	–	14321
					–		–		–	1061	
10	2302-0101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	2049		24588		24588	–	26555
					–		–		–	1967	
11	1312-1201-0301	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	42007	3565	42007	3565	10582	17253	64001
					27860	424	27860	424	–	4741	
12	5101-0102-2504 (с	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	714033		714033		–	–	714033

				–		–		714033	–	
13 1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	43263	1108	43263	1108	27129	15015	62940
				15026	295	15026	295	–	4662	
14 2303-0301-0105	Счетчики (водомеры) воды турбинные ВТ-50	шт.	1	30617		30617		30617	–	33066
				–		–		–	2449	
15 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1313	211	1313	211	21	1123	2631
				1081	65	1081	65	–	195	
16 2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21783		21783		21783	–	23526
				–		–		–	1743	
17 2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1263		2526		2526	–	2728
				–		–		–	202	
18 2302-0101-1035	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 65 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1110		2220		2220	–	2398
				–		–		–	178	
19 2302-0101-1035	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1110		2220		2220	–	2398
				–		–		–	178	
20 1312-1203-0203	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	8867	294	17734	588	220	10358	30339
				8463	27,5	16926	55	–	2247	
21 2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27035		54070		54070	–	58396
				–		–		–	4326	
22 2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2173		8692		8692	–	9387
				–		–		–	695	
23 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3083		24664		24664	–	26637
				–		–		–	1973	
24 1312-0101-0203	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 20мм. Монтаж из готовых узлов НР = 61 %	м трубопровода	5	1998,4	997,6	9992	4988	68	3805	14901
				987,2	260,2	4936	1301	–	1104	

25 1312-1001-0401	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м трубопровода	5	860,2	610,6	4301	3053	–	1491	6255
				249,6	239,2	1248	1196	–	463	
26 1312-0101-0208	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	4	2450,75	1233,75	9803	4935	26	3737	14623
				1210,5	321	4842	1284	–	1083	
27 1312-1001-0404	Трубы, диаметр наружный 76 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м трубопровода	4	1444	944,75	5776	3779	–	2119	8527
				499,25	369,25	1997	1477	–	632	
28 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	31	2585,74	1261,58	80158	39109	427	30984	120033
				1310,39	328,1	40622	10171	–	8891	
29 1312-1001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м трубопровода	31	2055,06	1431,06	63707	44363	–	22339	92930
				624	557,35	19344	17278	–	6884	
33 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2099	115	2099	115	298	1677	4078
				1686	25	1686	25	–	302	
34 2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275		1275		1275	–	1377
				–		–		–	102	
	Итого по смете					5 732 131				
	- оборудование, тенге					4 271 018				

ЛС №6-2-5. Водопроводная насосная станция производительностью 40 м3/час напором 25м. На электромонтажные работы

Раздел 1 Силовое оборудование

1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12099	1015	12099	1015	8490	2086	15320
				2594	303	2594	303	–	1135	
2 2307-0201-0311	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-54-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15277		15277		15277	–	16499
				–		–		–	1222	
3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2632	23,43	18424	164	9657	6194	26587
				1229	–	8603	–	–	1969	
4 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4698	117	4698	117	2123	1791	7008
				2458	30	2458	30	–	519	

5	2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	–	1548
					–		–		–	115	
6	2307-0204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	–	1548
					–		–		–	115	
7	2307-0204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	–	1548
					–		–		–	115	
8	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	698		2792		2792	–	3015
					–		–		–	223	
9	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ DX3 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	–	4096
					–		–		–	303	
10	2307-0222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	8971		8971		8971	–	9689
					–		–		–	718	
11	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3109	92	3109	92	423	1889	5398
					2594	30	2594	30	–	400	
12	2307-0201-0941	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7585		7585		7585	–	8192
					–		–		–	607	
13	1310-0408-0104	Устройство контроля и управления. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	57671	9436	57671	9436	811	30550	95279
					47424	2658	47424	2658	–	7058	
14	5920-3020-1510 (г	Устройство дистационного контроля и управления аварийным освещением	шт	1	68636		68636		–	–	68636
					–		–		68636	–	
15	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1494	179	1494	179	18	978	2670
					1297	61	1297	61	–	198	
16	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354		10354		10354	–	11182
					–		–		–	828	
		Итого по разделу 1					278 215				
		- оборудование, тенге					68 636				

Раздел 2 Заземление ЩУРН-54

17	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3139,25	167,75	12557	671	8501	2560	16326
					846,25	42,5	3385	170	–	1209	
18	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	61	612,9	24,84	37387	1515	25547	7726	48722
					169,26	6,66	10325	406	–	3609	
19	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	38,43	1553,86	–	59715	–	–	42995	110927

20	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	38,43	1553,86	–	59715	–	–	8217	
					810,64	–	31153	–	–	22430	57870
					810,64	–	31153	–	–	4287	
		Итого по разделу 2					233 845				
		Раздел 3 Кабель и провода									
21	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	25	351,72	2,64	8793	66	3891	3498	13274
					193,44	0,88	4836	22	–	983	
22	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	123	80,3	0,88	9877	108	2334	5380	16478
					60,45	0,3	7435	37	–	1221	
23	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	24	93,63	1,75	2247	42	464	1264	3792
					72,54	0,63	1741	15	–	281	
24	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	171879		13750		13750	–	14850
					–		–		–	1100	
25	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	269000		10760		10760	–	11621
					–		–		–	861	
26	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	415445		8309		8309	–	8974
					–		–		–	665	
27	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	446071		3569		3569	–	3855
					–		–		–	286	
28	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	692135		16611		16611	–	17940
					–		–		–	1329	
		Итого по разделу 3					90 784				
		Раздел 4 Трубы									
29	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	139	258,34	9,81	35909	1363	11019	17274	57438
					169,26	3,34	23527	464	–	4255	
30	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	8	285,5	12,38	2284	99	637	1139	3697
					193,5	4,25	1548	34	–	274	
31	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	139	80		11120		11120	–	12010
					–		–		–	890	
32	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	8	109		872		872	–	942
					–		–		–	70	
		Итого по разделу 4					74 087				

Раздел 5 Светильники и лампы										
33 1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	10	2441,3	825,2	24413	8252	9287	9207	36310
				687,4	591,3	6874	5913	–	2690	
34 1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	1	1807	654	1807	654	128	1056	3092
				1025	442	1025	442	–	229	
35 2307-0101-0818	Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	шт.	10	1293		12930		12930	–	13964
				–		–		–	1034	
36 2307-0102-1204	Светильники потолочные, 220В 36Вт с блоком аварийного освещения	шт.	1	28389		28389		28389	–	30660
				–		–		–	2271	
37 2307-0101-2501	Лампа аварийного освещения с автоматическим аварийным включением KN-2006	шт.	2	2674		5348		5348	–	5776
				–		–		–	428	
38 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели SPIRAL32W 860K E27	шт.	10	731		7310		7310	–	7895
				–		–		–	585	
39 2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	1	678		678		678	–	732
				–		–		–	54	
	Итого по разделу 5					98 429				
Раздел 6 Установочные изделия										
40 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	5	438,4	3,4	2192	17	35	1544	4035
				428	1	2140	5	–	299	
41 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1047,33	18,67	3142	56	440	1912	5458
				882	3,33	2646	10	–	404	
42 2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	825		4125		4125	–	4455
				–		–		–	330	
43 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	302		906		906	–	978
				–		–		–	72	
44 2307-0202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм	шт.	5	416		2080		2080	–	2246
				–		–		–	166	
	Итого по разделу 6					17 172				

	Итого по смете					792 532				
	- оборудование, тенге					68 636				
	ЛС №6-2-6. Водопроводная насосная станция производительностью 40 м3/час напором 25м. Пожарная сигнализация									
	Раздел 1 Монтаж									
1	1310-0701-0101	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %**	шт.	1	30846	2	30846	2	461	18534	53330
2	2308-0303-1002	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10**	шт.	1	30383 14042	–	30383 14042	–	– 14042	3950 –	15165
3	1308-0105-0105	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования НР = 72 %**	шт.	1	– 6053	–	– 6053	–	– 1061	1123 3594	10419
4	2308-0306-0306	**Блок питания Скат 1200 А**	шт.	1	4992 8204	–	4992 8204	–	– 8204	772 –	8860
5	1310-0701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %**	шт.	4	– 2597,5	2	– 10390	8	– 398	656 6090	17798
6	2308-0302-0302	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	шт.	4	2496 1777	–	9984 7108	–	– 7108	1318 –	7677
7	1310-0701-0204	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61 %**	шт.	2	– 1311	–	– 2622	–	– 126	569 1523	4477
8	2308-0302-0604	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	2	1248 1740	–	2496 3480	–	– 3480	332 –	3758
9	1310-0701-0301	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 61 %**	шт.	2	– 14212	1,5	– 28424	3	– 415	278 17084	49149
10	2308-0304-0505	**Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	2	14003 1326	–	28006 2652	–	– 2652	3641 –	2864
11	1310-0701-0110	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования НР = 61 %**	шт.	1	– 4439	2	– 4439	2	– 157	212 2611	7614
12	2308-0303-1301	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 М**	шт.	1	4280 40924	–	4280 40924	–	– 40924	564 –	44198
13	1310-0411-0215	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР = 61 %**	шт.	1	– 2537	–	– 2537	–	– 41	3274 1523	4385
14	2308-0304-0110	**Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	2496 867	–	2496 867	–	– 867	325 –	936
15	1308-0206-0101	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	м	15	– 225,53	2,2	– 3383	33	– 347	69 2164	5991
16	2306-1710-0102	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м	15	200,2 37	0,13	3003 555	2	– 555	444 –	599

				–		–		–	44	
17 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	15	46,27	0,87	694	13	137	395	1176
				36,27	0,33	544	5	–	87	
18 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	11	351,64	2,64	3868	29	1711	1539	5840
				193,45	0,91	2128	10	–	433	
19 1310-0904-0401	Шнур. Прокладка НР = 61 %	м шнура	2	50	–	100	–	–	61	174
20 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВГ 4х0,5	км	0,02	39264		785		785	–	848
				–		–		–	63	
21 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,002	61018		122		122	–	132
				–		–		–	10	
22 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	168498		1011		1011	–	1092
				–		–		–	81	
23 1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 61 %	пара	2	163	–	326	–	2	198	566
				162	–	324	–	–	42	
24 1310-0903-0101	Участок цепи усилительный. Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии НР = 61 %	усилительн ый участок цепи	1	10323	–	10323	–	–	6297	17950
				10323	–	10323	–	–	1330	
	Итого по смете					264 998				

ЛС №6-2-7. Водопроводная насосная станция производительностью 40 м3/час напором 25м. Контроль и автоматизация

Раздел 1 Насосная II подъема

1 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	25071	7028	25071	7028	1819	13427	41578
				16224	2424	16224	2424	–	3080	
2 5830-2010-1112 (г	Шкаф автоматизации на базе контроллера LC Modicon M251 Shneider-Electrik ШАВ(сборка завода) сенсорная панель оператора 10 Shneider-Electrik	комплект	1	5177036		5177036		–	–	5177036
				–		–		5177036	–	
3 1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	3	1320,33	–	3961	–	703	2444	6917
				1086	–	3258	–	–	512	
4 2307-0213-0301	Датчик -терморегулятор камерный биметаллический пределы регулирования 0....+30С ДТКБ-53	шт.	1	10517		10517		10517	–	11358
				–		–		–	841	
5 2307-0213-0301	Датчик -терморегулятор камерный биметаллический пределы регулирования 0....+10С ДТКБ-57	шт.	1	10517		10517		10517	–	11358

				–		–		–	841		
6	2304-1010-2809	Преобразователь давления G 1/2 , 4-20mA, 0-2.5 bar	шт.	1	17913		17913		17913	–,	19346
				–		–		–	1433		
7	1312-1201-0101	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	16024	1148	16024	1148	2396	7668	25587
				12480		91	12480	91	–	1895	
8	2304-0601-1902	Вентили запорные стальные 15с54бк игольчатые, Т 300 °С, PN 160, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6456		6456		6456	–	6972
				–		–		–	516		
9	1124-0104-0101	Компенсаторы сильфонный диаметром труб до 100 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	1	5506	928	5506	928	329	4478	10783
				4249		274	4249	274	–	799	
10	2304-1012-0302	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260 °С до +900 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	1	4769		4769		4769	–	5151
				–		–		–	382		
		Итого по разделу 1					5 316 086				
		- оборудование, тенге					5 177 036				
	Раздел 2 Насосная I подъема										
28	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	25071	7028	25071	7028	1819	13427	41578
				16224		2424	16224	2424	–	3080	
29	5830-2010-1113 (г	Шкаф управления скважинным насосом ШУ-Pross-380-1-11-BO-CO-DO-EO+MP	комплект	1	904600		904600		–	–	904600
				–		–			904600	–	
		Итого по разделу 2					946 178				
		- оборудование, тенге					904 600				
		Итого по смете					6 262 264				
		- оборудование, тенге					6 081 636				
		ЛС №6-3-1. Водопроводная стальная башня емкостью 15 м3 высотой 18м. Общестроительные работы									
	Раздел 4 Колодец										
49	2106-0304-0501	Стремянка	т	0,01708	654075		11172		11172	–	12066
				–		–		–	894		
50	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,42725	594,5	18,72	254	8	246	1	275
				–		2,34	–	1	–	20	
51	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,48205	4650,76	1677,78	39448	14231	25217	5469	48510

				–	693,35	–	5881	–	3593	
52 1108-0101-0201	Основание под отмостку песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,314	3617,83	990,45	1136	311	590	329	1582
53 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	0,314	2789,81	3,18	876	1	–	630	1626
				2786,62	–	875	–	–	120	
	Итого по разделу 4					64 059				
Раздел 5 Технологические трубопроводы										
54 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,008	495500	108250	3964	866	141	3235	7775
				369625	38875	2957	311	–	576	
56 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,008	445125	83625	3561	669	110	2991	7076
				347750	29875	2782	239	–	524	
58 2302-0101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1024		1024		1024	–	1106
				–		–		–	82	
59 2302-0101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	746		746		746	–	806
				–		–		–	60	
60 2302-0101-3418	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	12335		24670		24670	–	26644
				–		–		–	1974	
61 2302-0101-3410	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	8750		8750		8750	–	9450
				–		–		–	700	
62 2302-0101-2006	Головка соединительная муфтовые, d 50 мм	шт.	2	2713		5426		5426	–	5860
				–		–		–	434	
63 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	1291	114,5	2582	229	107	2275	5246
				1123	37,5	2246	75	–	389	
64 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830		13660		13660	–	14753
				–		–		–	1093	
65 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2623		7869		7869	–	8499

				–		–		–	630	
66 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2068		6204		6204	–	6700
				–		–		–	496	
67 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1955	79	1955	79	328	1569	3806
				1548	37	1548	37	–	282	
68 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1911	79	1911	79	328	1526	3712
				1504	37	1504	37	–	275	
69 2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15261		15261		15261	–	16482
				–		–		–	1221	
70 2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762- 2002	шт.	1	21970		21970		21970	–	23728
				–		–		–	1758	
71 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1477750	38625	11822	309	9530	1969	14894
				247875	750	1983	6	–	1103	
72 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 80 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1118625	36875	8949	295	6681	1958	11780
				246625	625	1973	5	–	873	
73 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,008	61875	–	495	–	64	427	996
				53875	–	431	–	–	74	
74 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,008	68000	–	544	–	113	427	1049
				53875	–	431	–	–	78	
	Итого по разделу 5					170 362				
	Итого по смете					234 421				

ЛС №6-5-1. Выгреб на 3 м3. На общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,55	200,32	190,26	8724	8286	–	1713	11272
				10,06	44,57	438	1941	–	835	

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,44	1554,55	–	684	–	–	492	1270
				1554,55	–	684	–	–	94	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	34,32	34,21	34,21	1174	1174	–	297	1589
				–	12,03	–	413	–	118	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,35	811,43	–	284	–	–	204	527
				811,43	–	284	–	–	39	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	34,67	152,15	73,09	5275	2534	–	2791	8711
				79,06	32,77	2741	1136	–	645	
6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,32	268,45	258,8	2502	2412	1	514	3257
				9,55	67,06	89	625	–	241	
7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	18,2672	205		3745		–	–	4045
				–		–		–	300	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	9,32	20,17	17,17	188	160	1	63	271
				2,9	6,55	27	61	–	20	
	Итого по разделу 1					30 942				
Раздел 2 Строительные работы выгреба										
9 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,76	217,19	30,38	1251	175	680	431	1817
				68,75	10,94	396	63	–	135	
10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл .В7,5 НР = 91 %	м3	0,576	15656,25	1079,86	9018	622	7716	737	10535
				1180,56	225,69	680	130	–	780	
11 1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	5,3	22555,85	2145,28	119546	11370	87074	22258	153148
				3981,51	633,4	21102	3357	–	11344	
12 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,112	18901,79	973,21	2117	109	32	1829	4262
				17642,86	303,57	1976	34	–	316	
13 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,112	238755		26741		26741	–	28880
				–		–		–	2139	

14	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	21,2	2281,56	41,42	48369	878	35297	11476	64633
					575,19	6,89	12194	146	–	4788	
15	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен 100мм. Устройство из бетона кл В20мм на сульфатостойком портландцементе НР = 91 %	м3	1,6625	25687,82	2145,56	42706	3567	32520	6982	53663
					3981,35	633,98	6619	1054	–	3975	
16	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	16,625	381,95	0,78	6350	13	341	5462	12757
					360,66	0,36	5996	6	–	945	
17	1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	0,9	6675,56	2458,89	6008	2213	2205	2224	8891
					1766,67	327,78	1590	295	–	659	
18	2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,29	58703		17024		17024	–	18386
					–		–		–	1362	
19	2104-0302-0226	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,61	55441		33819		33819	–	36525
					–		–		–	2706	
20	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1686	184	1686	184	107	1467	3405
					1395	87	1395	87	–	252	
21	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079		18079		18079	–	19525
					–		–		–	1446	
22	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0009	338888,89	103333,33	305	93	5	231	579
					230000	28888,89	207	26	–	43	
23	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,9	1639		1475		1475	–	1593
					–		–		–	118	
24	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	5,51	1268,6	27,95	6990	154	6013	801	8414
					149,36	6,9	823	38	–	623	
25	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление керамзитобетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	1,10503	30805,5	1435,26	34041	1586	28949	3594	40646
					3172,76	361,98	3506	400	–	3011	

26 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,51	217,42	30,49	1198	168	651	414	1741
				68,78	11,07	379	61	–	129	
27 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	3,29	9286,02	1597,26	30551	5255	5369	20746	55401
				6056,84	723,71	19927	2381	–	4104	
28 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	3	263	2,33	789	7	560	205	1074
				74	1	222	3	–	80	
	Итого по разделу 2					525 875				
	Итого по смете					556 817				

ЛС №6-6-1. Наружные сети канализации (внутриплощадочные сети). Наружние сети канализации

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Земляные работы под трубопровод

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,37	200,33	190,31	3079	2925	–	604	3978
				10,02	44,57	154	685	–	295	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,48	1864,58	–	895	–	–	644	1662
				1864,58	–	895	–	–	123	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,37	34,22	34,22	526	526	–	133	712
				–	12,04	–	185	–	53	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,48	810,42	–	389	–	–	280	723
				810,42	–	389	–	–	54	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15,37	152,11	73,06	2338	1123	–	1238	3862
		0,65		79,05	32,79	1215	504	–	286	
	Итого по разделу 1					10 937				

Раздел 2 Укладка канализационных труб ф110мм

6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,31	2996,77	154,84	929	48	578	314	1342
				977,42	45,16	303	14	–	99	
7 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	333600	103200	1668	516	–	1282	3186

				230400	28600	1152	143	–	236	
8 2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	5,05	771		3894		3894	–	4206
				–		–		–	312	
	Итого по разделу 2					8 734				
	Итого по смете					19 671				

ЛС №6-7-1. Наружные сети водопровода (внутриплощадочные сети). На наружные сети водопровода

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Траншея под трубопровод

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1932,91	200,33	190,27	387212	367784	–	76023	500294
				10,05	44,57	19428	86159	–	37059	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	57,98	1864,63	–	108111	–	–	77840	200827
				1864,63	–	108111	–	–	14876	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1932,91	34,2	34,2	66103	66103	–	16736	89466
				–	12,03	–	23244	–	6627	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	57,98	810,64	–	47001	–	–	33841	87309
				810,64	–	47001	–	–	6467	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1932,91	152,14	73,08	294065	141257	–	155614	485653
				79,06	32,76	152808	63322	–	35974	

1.2 Круглый котлован под колодцы

6 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	174,41	200,33	190,28	34939	33186	–	6859	45142
				10,05	44,57	1753	7774	–	3344	
7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,09	1554,07	–	3248	–	–	2339	6034
				1554,07	–	3248	–	–	447	
8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	174,73	34,2	34,2	5976	5976	–	1513	8088
				–	12,02	–	2101	–	599	
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,77	810,73	–	1435	–	–	1033	2665
				810,73	–	1435	–	–	197	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	174,73	152,13	73,08	26582	12769	–	14067	43901

				79,05	32,76	13813	5724	–	3252	
11 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	32,8	268,48	258,87	8806	8491	3	1808	11463
				9,51	67,04	312	2199	–	849	
12 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	59,04	205		12103		–	–	13071
				–		–		–	968	
13 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	32,8	20,24	17,26	664	566	3	222	957
				2,9	6,52	95	214	–	71	
	Итого по разделу 1					1 494 870				
Раздел 2 Трубопровод										
14 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы мягкий грунт. Устройство НР = 99 %	м3 основания	22,95	1133,2	155,03	26007	3558	–	23216	53161
				978,17	43,66	22449	1002	–	3938	
15 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,3825	495330,72	108232,68	189464	41399	6682	154660	371654
				369628,76	38794,77	141383	14839	–	27530	
16 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	384,03	2536		973900		973900	–	1051812
				–		–		–	77912	
17 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,3825	67934,64	–	25985	–	5400	20379	50073
				53816,99	–	20585	–	–	3709	
18 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	18	1019,78	63,33	18356	1140	1102	15953	37054
				895,22	–	16114	–	–	2745	
19 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	3083		55494		55494	–	59934
				–		–		–	4440	
20 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	9	1954,78	79	17593	711	2946	14130	34261
				1548,44	37,44	13936	337	–	2538	
21 2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9	57294		515646		515646	–	556898
				–		–		–	41252	
22 1312-1101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14422	6503	14422	6503	431	5949	22001
				7488	2265	7488	2265	–	1630	

23 5101-0102-1805 (с	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1110015		1110015		–	–	1110015
				–		–		1110015	–	
24 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2210		8840		8840	–	9547
				–		–		–	707	
25 2302-0101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	2049		8196		8196	–	8852
				–		–		–	656	
26 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,3825	1478033,99	38703,27	565348	14804	455743	94151	712259
				247845,75	786,93	94801	301	–	52760	
27 1122-0601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,3825	216449,67	48616,99	82792	18596	29518	40315	132956
				90661,44	15801,31	34678	6044	–	9849	
	Итого по разделу 2 - оборудование, тенге					4 210 477 1 110 015				

Раздел 3 Устройство колодцев ф1500мм -5шт

28 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,9	35738,1	8960,13	282331	70785	135533	102760	415898
				9621,9	3517,09	76013	27785	–	30807	
29 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	17521		87605		87605	–	94613
				–		–		–	7008	
30 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	12180		243600		243600	–	263088
				–		–		–	19488	
31 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	18238		91190		91190	–	98485
				–		–		–	7295	
32 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4797		23985		23985	–	25904
				–		–		–	1919	
33 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5281		26405		26405	–	28517

34	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	5	–		–		–	2112	
					7217		36085		36085	–	38972
35	2106-0304-0501	Стремянка	т	0,0854	–		–		–	2887	
					654075		55858		55858	–	60327
36	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %			–		–		–	4469	
			м2 окрашиваемой поверхности	2,135	857,61	0,94	1831	2	304	1221	3296
					714,29	0,47	1525	1	–	244	
37	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	64,55783	853,42	19,95	55095	1288	36987	15792	76558
					260,54	2,49	16820	161	–	5671	
38	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,256	5465,76	1677,55	6865	2107	3734	1762	9317
					815,29	693,47	1024	871	–	690	
39	1106-0101-0114	Устройство отмостки НР = 91 %	м3	1,57	17878,98	1166,24	28070	1831	24648	1811	32271
					1013,38	254,14	1591	399	–	2390	
		Итого по разделу 3					1 147 246				

Раздел 4 Устройство колодцев ф2000-1шт

40	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,763	35737,97	8960,19	98744	24757	47402	35939	145458
					9621,79	3516,83	26585	9717	–	10775	
41	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26349		26349		26349	–	28457
42	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	–		–		–	2108	
					20396		81584		81584	2108	88111
43	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	–		–		–	6527	
					28056		28056		28056	–	30300
44	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	–		–		–	2244	
					4797		4797		4797	–	5181
					–		–		–	384	

45	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281	–	5703
					–		–		–	422	
46	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7217		7217		7217	–	7794
					–		–		–	577	
47	2106-0304-0501	Стремянка	т	0,01708	654075		11172		11172	–	12066
					–		–		–	894	
48	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,427	854,8	–	365	–	60	244	658
					714,29	–	305	–	–	49	
49	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,21542	853,42	19,98	14692	344	9863	4211	20415
					260,52	2,5	4485	43	–	1512	
50	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,314	5461,78	1675,16	1715	526	933	440	2327
					815,29	691,08	256	217	–	172	
51	1106-0101-0114	Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,392	17877,55	1165,82	7008	457	6154	450	8055
					1012,76	250	397	98	–	597	
		Итого по разделу 4					354 525				
		Итого по смете					7 207 118				
		- оборудование, тенге					1 110 015				

ЛС №7-1-1. Благоустройство территории. Вертикальная планировка насосной станции второго подъема

Раздел 1 Вертикальная планировка

1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	360	53,65	53,65	19315	19315	–	4067	25253
					–	15,69	–	5649	–	1871	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	1440	45,12	45,12	64970	64970	–	13680	84942
					–	13,19	–	19000	–	6292	
3	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2400	1,08	1,08	2598	2598	–	708	3570
					–	0,41	–	984	–	264	

4 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м Устройство насыпи НР = 72 %	м3 грунта	8946	32,05	32,05	286761	286761	–	78209	39416
				–	12,14	–	108624	–	29198	
5 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	17892	25,37	25,37	453933	453933	–	123803	62395
				–	9,61	–	171949	–	46219	
6 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8946	60,67	60,67	542758	542758	–	148149	74618
				–	23	–	205762	–	55273	
7 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	35784	6,54	6,54	234027	234027	–	64308	32220
				–	2,5	–	89317	–	23867	
8 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	8946	268,48	258,88	2401862	2315905	827	493111	312657
				9,52	67,04	85130	599747	–	231598	
9 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16102,8	229		3687541		–	–	398254
				–		–		–	295003	
10 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8946	20,25	17,25	181136	154351	827	60792	26128
				2,9	6,54	25958	58475	–	19354	
	Итого по смете					9 570 667				

ЛС №7-1-2. Благоустройство территории. Металлическое ограждение 395,5м станции второго подъема

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,16	1553,79	–	6464	–	–	4654	1200
				1553,79	–	6464	–	–	889	
2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,16	810,62	–	3372	–	–	2428	626
				810,62	–	3372	–	–	464	
3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,16	152,11	73,02	633	304	–	335	104
				79,09	32,72	329	136	–	77	
	Итого по разделу 1					19 316				

Раздел 2 Фундаменты

4 1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчанно- гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	11,08	4198,61	1677,75	46521	18589	26984	15545	6703
				815,17	693,43	9032	7683	–	4965	
5 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона кл В12,5 НР = 91 %	м3	16,87	21461,87	1320,08	362062	22270	413037	50469	44553

				3003,32	284,23	50666	4795	–	33002	
	Итого по разделу 2					512 565				
Раздел 3 Стойки ограждения, ворот и калиток										
6 1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %									
		т конструкций	3,0026	25456,97	12235,09	76437	36737	28244	20535	104729
				6626,82	3284,69	19898	9863	–	7758	
7 1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	3,0026	2873,72	432,21	8629	1298	1222	4470	14146
				2156,17	1,17	6474	4	–	1048	
8 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 86 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	295,7	2065		610621		610621	–	659470
				–		–		–	48850	
9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	141,932	93,64	2,31	13291	328	10041	4118	18801
				41,8	0,25	5933	35	–	1393	
10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	283,854	73,18	1,64	20772	466	19103	4834	27655
				24,43	0,25	6935	71	–	2048	
	Итого по разделу 3					824 802				
Раздел 4 Ограждение										
11 1109-0304-0201	Ограждение . Монтаж НР = 69 %									
		т конструкций	5,19	73889,07	23278,27	383484	120814	64316	178051	606458
				41931,17	7788,53	217623	40422	–	44923	
12 1109-0501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	5,19	55178,14	10889,34	286375	56516	9760	153895	475491
				42971,66	2,43	223023	13	–	35222	
15 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	129,68	93,64	2,32	12143	301	9174	3763	17178
				41,8	0,25	5421	32	–	1272	
16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	259,35	73,18	1,64	18979	425	17454	4417	25267
				24,43	0,25	6336	65	–	1872	
	Итого по разделу 4					1 124 395				
Раздел 5 Ворота и калитка										
17 1109-0403-0301	Каркасы ворот и калиток. Монтаж НР = 69 %									
		т конструкций	0,10725	147356,64	73883,45	15804	7924	2015	4998	22466
				54685,31	12857,81	5865	1379		1664	

18 1109-0501-0201	Каркасы в целом ворот и калиток . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,10725	6881,12	932,4	738	100	99	372	1199
				5025,64	–	539	–	–	89	
21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,68	93,66	2,24	251	6	133	77	354
				41,79	–	112	–	–	26	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	5,36	72,95	1,49	391	8	252	92	522
				24,44	0,37	131	2	–	39	
	Итого по разделу 5					24 541				
	Итого по смете					2 505 618				
	Итого по локальной смете					36 315 085				

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (3,7 %)	1 343 658,14	37 658 742,96
НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 491 286,22	39 150 029,18
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	783 000,58	39 933 029,77
	Оборудование, мебель, инвентарь	23 266 354	63 199 383,77
	Прочие	0,00	63 199 383,77
	Налог на добавленную стоимость (12%)	7 583 926,05	
	Всего по сметному расчету		**70 783 309,82**
	Скидка (10%)	7 078 330,98	
	Итого со скидкой		**63 704 978,84**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Нурымгереев Т.К.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Шайтов Ж.Т.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий" СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Муканов К.

Авторский надзор: ТОО "Мир проект"

Кемеров Ж.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№13	28.04.2020	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"	**226 558 698,41**	**63 199 383,77**						**7 078 330,98**	**7 583 926,05**	**63 704 978,84**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Нурымгереев Т.К.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Танимов А.К.

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"* ИНН/БИН *060240008558*
Уил, Курмангазина,43
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* ИНН/БИН *040340004951*
г.Актобе, ул.8марта,7
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства* № *13* от *28.04.2020* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1087	*28.09.2020*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*«Строительство объектов водоснабжения в с.Аккемер Саралжинского аульного округа Уилского района Актюбинской области»*			*Работа*	*1,000*	*63 704 978,84*	*63 704 978,84*
				Итого	*1*	x	*63 704 978,84*

Итого: *Шестьдесят три миллиона семьсот четыре тысячи девятьсот семьдесят восемь тенге 84 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *И.о.Директора* Принял (Заказчик) _____
должность должность

М.П. М.П.

подпись / *Изимов С.Б.* расшифровка подписи подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"

Договор № 13 от 28.04.2020 г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №4-2-1. Наружные сети электроснабжения. На КТПГ 25кВа 10/0,4кВ									
	Раздел 1 Фундамент КТПГ										
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,8	5465,91	1677,73	48100	14764	26163	12346	65282
					815,11	693,41	7173	6102	–	4836	
2	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	4685,75	2689,25	18743	10757	2667		32220
					1329,75	1019,75	5319	4079	–	2387	
3	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2191,75	1135	8767	4540	1325	5383	15282
					725,5	415	2902	1660	–	1132	
4	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	23964		38151		38151	–	41203

				–		–		–	3052	
5 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,26	22647		73829		73829	–	79735
				–		–		–	5906	
6 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06048	268795		16257		16257	–	17558
				–		–		–	1301	
7 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	34,56	853,41	19,94	29494	689	19800	8455	40985
				260,56	2,49	9005	86	–	3036	
	Итого по разделу 1					292 265				

Раздел 4 Оборудование

28 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	2	80240	41631	160480	83262	9826	68921	247753
				33696	14165,5	67392	28331	–	18352	
30 1308-0103-1101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	55154	20673,5	110308	41347	21537	44379	167062

				23712	7107	47424	14214	–	12375	
	Итого по разделу 4					**414 815**				
	Итого по смете					**707 080**				

ЛС №4-2-4. Наружные сети электроснабжения. Воздушная линия 10кВ

Раздел 2 Опора УОП-2шт

25 1308-0202-0501	**Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 % К=2,000;**	**шт.**	**2**	2048,5	1768	4097	3536	–	1277	5804
				280,5	606	561	1212	–	430	
26 2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стоимость Х1) К=2,000;**	**т**	**0,0024**	463203		1112		1112	–	1201
				–		–		–	89	
27 1308-0103-0103	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. НР = 72 % К=2,000;**	**шт.**	**6**	1198,67	212,67	7192	1276	749	4028	12118
				861,17	71,17	5167	427	–	898	
30 1308-0103-3603	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;**	**т**	**0,00788**	660025,38	17893,4	5201	141	4549	397	6046
				64847,72	5203,05	511	41	–	448	
31 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;**	**м2**	**0,197**	91,37	–	18	–	10	6	26
				40,61	–	8	–	–	2	

32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	0,394	73,6	–	29	–	19	7	39
					25,38	–	10	–	–	3	
33	1133-0106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=2,000;	т	0,0204	6421,57	–	131	–	–	105	255
					6421,57	–	131	–	–	19	
34	1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=2,000;	т	0,00884	4977,38	–	44	–	–	35	85
					4977,38	–	44	–	–	6	
35	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	165		1980		1980	–	2138
					–		–		–	158	
		Итого по разделу 2					27 712				

Раздел 3 Опора П10-1-4шт

37	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=4,000;	шт.	4	35115		140460		140460	–	151697
					–		–		–	11237	

38 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(ТМ3 и Х1) К=4,000;	т	0,0888	463203		41132		41132	–	44423
				–		–		–	3291	
39 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=4,000;	м2	11,04	93,66	2,36	1034	26	547	319	1461
				41,76	0,18	461	2	–	108	
40 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=4,000;	м2	11,04	73,19	1,63	808	18	520	188	1076
				24,46	0,18	270	2	–	80	
41 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (опоры) НР = 93 % К=4,000;	м2 поверхности	11,2	853,3	19,91	9557	223	6416	2740	13281
				260,54	2,5	2918	28	–	984	
42 1133-0106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=4,000;	т	0,0816	6433,82	–	525	–	–	420	1021
				6433,82	–	525	–	–	76	
43 1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=4,000;	т	0,1016	4940,94	–	502	–	–	402	976
				4940,94	–	502	–	–	72	

	Итого по разделу 3					213 935					
	Раздел 4 Опора А10-1 -3шт										
49	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=3,000;	опора	3	14070,67	6897,33	42212	20692	2037	23631	71110
					6494,33	3352	19483	10056	–	5267	
51	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=3,000;	шт.	6	2384,83	1341	14309	8046	–	7450	23500
					1043,83	508,17	6263	3049	–	1741	
52	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=3,000;	м3	0,3	38357		11507		11507	–	12428
					–		–		–	921	
53	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	16,5	853,39	19,94	14081	329	9453	4036	19566
					260,55	2,48	4299	41	–	1449	
54	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования ОГ-2,ОГ-5,У1 ,Г1, ЗП1 НР = 72 % К=3,000;	т	0,0738	660135,5	17940,38	48718	1324	42605	3728	56642
					64891,6	5271	4789	389	–	4196	

55 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=3,000;	м2	1,845	93,22	2,17	172	4	91	53	243
				41,73	–	77	–	–	18	
56 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 траза НР = 69 % К=6,000;	м2	3,69	73,17	1,63	270	6	174	62	359
				24,39	–	90	–	–	27	
57 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ТМ-6 и Х-1 К=3,000;	т	0,0726	463203		33629		33629	–	36319
				–		–		–	2690	
58 1133-0106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=3,000;	т	0,0714	6428,57	–	459	–	–	367	892
				6428,57	–	459	–	–	66	
59 1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=3,000;	т	0,14796	4940,52	–	731	–	–	585	1421
				4940,52	–	731	–	–	105	
	Итого по разделу 4					222 480				

Раздел 5 Подвеска провода

65 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,306	111437,91	56741,83	34100	17363	851	17335	55550

				51915,03	18898,69	15886	5783	–	4115	
	Итого по разделу 5					55 550				
Раздел 6 Заземление опор										
67 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	4453,67	197,73	66805	2966	47517	12374	85513
				1088,13	57,6	16322	864	–	6334	
68 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % К=15,000;	м	75	612,92	24,84	45969	1863	31411	9500	59907
				169,27	6,67	12695	500	–	4438	
	Итого по разделу 6					145 420				
	Итого по смете					665 097				
ЛС №6-1-1. Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 4м3/час -2шт. На общестроительные работы										V=x2
33 2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23010		46020		46020	–	49702
				–		–		–	3682	
	Итого по разделу 2					49 702				
	Итого по смете					49 702				
ЛС №6-1-3. Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 4м3/час -2шт. Технологическое оборудование										V=x2
13 2303-0301-0414	Счетчики (водомеры) воды турбинные ф 80мм СВК 22285	шт.	2	125618		251236		251236	–	271335

				–	–	–	20099	
	Итого по разделу 1				271 335			
	Итого по смете				271 335			
	ЛС №6-1-5. Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 4м3/час -2шт. Скважина -2шт							
4 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,217	688662	149440	149440	–	161395
				–	–	–	11955	
6 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,609	688662	419395	419395	–	452947
				–	–	–	33552	
8 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,86	688662	592249	592249	–	639629
				–	–	–	47380	
10 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,217	688662	149440	149440	–	161395
				–	–	–	11955	
12 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,609	688662	419395	419395	–	452947
				–	–	–	33552	
14 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,86	688662	592249	592249	–	639629
				–	–	–	47380	
16 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,217	688662	149440	149440	–	161395
				–	–	–	11955	
18 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,609	688662	419395	419395	–	452947
				–	–	–	33552	

20	2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,86	688662		592249		592249	–	639629
					–		–		–	47380	
		Итого по разделу 1					3 761 913				
		Итого по смете					3 761 913				

ЛС №6-2-1. Водопроводная насосная станция производительностью 40 м3/час напором 25м. На общестроительные работы

Раздел 10 Покрытие

70	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	54,81	5469		299756		299756	–	323736
					–		–		–	23980	
		Итого по разделу 10					323 736				
		Итого по смете					323 736				

ЛС №6-3-1. Водопроводная стальная башня емкостью 15 м3 высотой 18м. Общестроительные работы

Раздел 3 Изготовление и монтаж водонапорной башни

34	1109-0602-0103	Конструкции каркаса под утепление башни НР = 69 %	т конструкций	1,362	295915,57	14218,06	403037	19365	30145	245226	700124
					259564,61	1375,18	353527	1873	–	51861	
35	2106-0405-1204	Конструкции стальные каркаса 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т	1,362	517773		705207		705207	–	761624
					–		–		–	56417	

36 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	6	21162,5	1349,17	126975	8095	13386	83078	226857
				17582,33	636,5	105494	3819	–	16804	
37 2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	7,44	14063		104629		104629	–	112999
				–		–		–	8370	
38 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	102,188	2147,48	913,92	219447	93392	15878	93512	337996
				1078,18	248,05	110177	25348	–	25037	
39 2105-0108-0111	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,080;	м2	110,36304	2210		243902		243902	–	263414
				–		–		–	19512	
40 1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР = 98 %	люк	1	25960	205	25960	205	24060	1710	29884
				1695	50	1695	50	–	2214	

	Итого по разделу 3					2 432 898				
	Итого по смете					2 432 898				
	ЛС №6-4-1. Резервуар для воды ж/бетонный на V=100м3 (2шт). Резервуар для воды ж/бетонный на 100м3									
	Раздел 4 Стяжка по уклону из бетона В15									
21 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В15 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,22	22859,09	9,09	5029	2	4255	726	6215
				3509,09	–	772	–	–	460	
	Итого по разделу 4					6 215				
	Раздел 5 Монолитные ж/б конструкции стен									
22 1106-1301-0104	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из Бетон тяжелый класса В25, F100, W6 НР = 91 %	м3	53,2	33683,53	3069,68	1791964	163307	1209942	431113	2400923
				7870,58	1034,49	418715	55035	–	177846	
23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,15596	217344		468585		468585	–	506072
				–		–		–	37487	
24 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2176	222453		48406		48406	–	52278
				–		–		–	3872	
25 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	180	381,97	0,79	68754	142	3691	59139	138124

				360,67	0,37	64921	67	–	10231	
	Итого по разделу 5					3 097 397				
	Раздел 6 Плита перекрытия (2П1-6)-4шт									
27	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	14,56	62482		909738	909738	–	982517
					–		–	–	72779	
	Итого по разделу 6					982 517				
	Итого по смете					4 086 129				
	ЛС №6-8-1. Наружные сети водопровода (внутрипоселковые сети). На наружные сети водопровода									
	Раздел 1 Земляные работы. 1.1 Траншея под трубопровод									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	29738,17	200,33	190,28	5957448	5658579	–	1169709	7697329
					10,05	44,58	298869	1325728	–	570173	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	932,52	1864,63	–	1738805	–	–	1251939	3230004
					1864,63	–	1738805	–	–	239260	

3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29750,57	34,2	34,2	1017469	1017469	–	257688	1377170
				–	12,03	–	357899	–	102013	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	920,12	810,65	–	745895	–	–	537045	1385575
				810,65	–	745895	–	–	102635	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	29750,57	152,14	73,08	4526252	2174172	–	2395230	7475201
				79,06	32,76	2352080	974629	–	553719	
6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	413,32	268,48	258,88	110968	107000	76	22784	144452
				9,52	67,04	3935	27709	–	10700	
7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	743,976	205		152515		–	–	164716
				–		–		–	12201	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	413,32	20,25	17,25	8370	7130	76	2809	12073
				2,9	6,54	1199	2703	–	894	
	Итого по разделу 1					21 486 520				

Раздел 2 Трубопровод

24 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5	339649,92	103984,08	1698250	519920	53292	1282249	3218938
				230472	28568,11	1152360	142841	–	238440	
	Итого по разделу 2					**3 218 938**				
	Итого по локальной смете					**37 003 347**				
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (3,7 %)			1369123,85		38372471,12				
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)			1519549,86		39892020,98				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)			797840,42		40689861,40				
	Оборудование, мебель, инвентарь			0,00		40689861,40				
	Прочие			0,00		40689861,40				
	Налог на добавленную стоимость (12%)			4882783,37						
	Всего по сметному расчету					**45572644,77**				
	Скидка (10%)			4557264,48		**41015380,29**				

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Нурымгереев Т.К.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ Шайтов Ж.Т.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий" СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Муканов К.Ж.

Авторский надзор: ТОО "Мир проект"

_____ Кемеров Ж.Б.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование			код	наименование		код	
№13	28.04.2020	за счет средств республиканского бюджета							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка10%)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"	**99 093 913,51**	**40 689 861,40**						**4 557 264,48**	**4 882 783,37**	**41 015 380,29**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Нурымгереев Т.К.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Танимов А.К.**

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик	*ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"* *Уил, Курмангазина,43* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	ИНН/БИН	*060240008558*
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* *г.Актобе, ул.8марта,7* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	ИНН/БИН	*040340004951*

Договор (контракт) *Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства* № *13* от *28.04.2020* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
536	*28.05.2020*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*«Строительство объектов водоснабжения в с.Аккемер Саралжинского аульного округа Уилского района Актюбинской области»*			*Работа*	*1,000*	*41 015 380,29*	*41 015 380,29*
				Итого	*1*	x	*41 015 380,29*

Итого: *Сорок один миллионов пятьнадцать тысячи триста восемьдесят тенге 29 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор*
должность

М.П.

Танимов Азберген Камалович
подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____
должность

М.П.

подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» © Астана

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"

Договор № 13 от 28.04.2020 г.

А К Т №6
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №5-1-1. Наружные сети связи. Сети связи									
	Раздел 1 Траншея Т-1										
1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1350**	1553,86	–	2097711	–	–	1510352	3896708
					1553,86	–	2097711	–	–	288645	
2	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**450**	810,65	–	364792	–	–	262650	677637
					810,65	–	364792	–	–	50195	
3	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**450**	1696		763200		763200	–	824256
					–		–		–	61056	
4	1310-0904-0101	**Опознавательная лента Прокладка в траншее НР = 61 %**	**км кабеля**	**7,5**	90038,67	62297,6	675290	467232	–	189299	933756
					27741,07	13635,87	208058	102269	–	69167	
5	2113-0809-1304	**Сигнальная лента шириной 150мм**	**м**	**7500**	32		240000		240000	–	259200

				–		–		–	19200	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	900	810,65	–	729583	–	–	525300	1355274
					810,65	–	729583	–	–	100391	
		Итого по разделу 1					**7 946 831**				
	Раздел 2 Монтаж сетей связи										
7	1310-0904-0102	Кабели волоконно-оптические. Прокладка кабелеукладчиком в грунтах I, II группы НР = 61 %	км трассы	7,5	420692,27	361825,2	3155192	2713689	–	612399	4068998
					58867,07	74990,53	441503	562429	–	301407	
8	2306-0702-0510	Кабель связи оптический подземный ОКЛК-01-4-24-10/125-0,36/0,22-3,5/18-20,0	км	7,5	296249		2221868		2221868	–	2399617
					–		–		–	177749	
9	1310-0904-0906	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 61 %	участок	3	36905,33	24067,67	110716	72203	–	32195	154344
					12837,67	4755	38513	14265	–	11433	
10	1308-0205-1401	Ввод в здание слаботочной канализации НР = 72 %	шт.	2	16906	12060	33812	24120	749	12477	49992
					4471,5	4193	8943	8386	–	3703	
		Итого по разделу 2					**6 672 951**				
		Итого по смете					**14 619 782**				

ЛС №6-1-2. Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 4м3/час -2шт. На вентиляцию

Раздел 1 Вентиляция										
1	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	11025	68	11025	68	7676	3227	15392

				3281	12	3281	12	–	1140	
2	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1585	40	1585	40	350	1183	2989
					1195	12	1195	12	–	221	
3	2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4320		4320		4320	–	4666
					–		–		–	346	
4	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,7	4830	48,57	3381	34	2176	1160	4904
					1672,86	18,57	1171	13	–	363	
5	1120-0101-0302	Переход ф200х315мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,32357	4883,02	49,45	1580	16	1023	536	2285
					1671,97	18,54	541	6	–	169	
6	1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,002	3306500	91500	6613	183	5736	740	7941
					347000	26500	694	53	–	588	
7	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,05	1156		58		58	–	63

				–		–		–	5	
	Итого по разделу 1					76 480				
	Итого по смете					76 480				

ЛС №6-2-7. Водопроводная насосная станция производительностью 40 м3/час напором 25м. Контроль и автоматизация

Раздел 1 Насосная II подъема

11	2305-1401-0105	Гидростатический датчик уровня	шт.	2	10365		20730		20730	–	22388
					–		–		–	1658	
12	2305-1206-1001	Стержень с адаптером	шт.	1	567		567		567	–	612
					–		–		–	45	
13	1308-0305-1401	Звонок электрический . Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	1	868	11	868	11	27	600	1585
					830	3	830	3	–	117	
14	5830-2010-1113 (пл) (об)	Звонок электрический ЗВП-220	комплект	1	28302		28302		–	–	28302
					–		–		28302	–	
15	2113-0816-3436	Бобышки скошенные М18х1,5	шт.	1	222		222		222	–	240
					–		–		–	18	
16	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	2,5	422,4	53,6	1056	134	136	592	1780
					314,4	14,4	786	36	–	132	
17	2301-0302-0303	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2,5	1514		3785		3785	–	4088

				–		–		–	303	
18	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	2	258,5	9,5	517	19	159	249	827
					169,5	3,5	339	7	–	61	
19	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2	80		160		160	–	173
					–		–		–	13	
20	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	1	755	52	755	52	352	258	1094
					351	7	351	7	–	81	
21	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	1	201		201		201	–	217
					–		–		–	16	
22	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4513	24	4513	24	2031	1770	6786
					2458	–	2458	–	–	503	
23	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1506		1506		1506	–	1626
					–		–		–	120	
24	1308-0206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях НР = 72 %	м кабеля	72	360,46	149,4	25953	10757	4750	10098	38935
					145,08	49,71	10446	3579	–	2884	
25	2306-0131-0401	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	81484		3178		3178	–	3432

				–		–		–	254	
26	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	41096		1233		1233	–	1332
					–		–		–	99	
27	2306-0202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	89689		269		269	–	291
					–		–		–	22	
		Итого по разделу 1					**113 708**				
		- оборудование, тенге					28 302				
		Итого по смете					**113 708**				
		- оборудование, тенге					28 302				

ЛС №6-3-1. Водопроводная стальная башня емкостью 15 м3 высотой 18м. Общестроительные работы

Раздел 6 Оборудование ЭО

75	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	14212	1,5	28424	3	415	17084	49149
					14003	–	28006	–	–	3641	
76	2307-0502-1201	Сигнализатор предельного уровня поплавковый с контробаластом, кабель 20м	шт.	2	106899		213798		213798	–	230902
					–		–		–	17104	
77	2307-0202-0525	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP65, 6 гермовводов, размерами 50 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.	2	309		618		618	–	667
					–		–		–	49	
78	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	1672,83	20,05	66913	802	49288	16790	90399
					420,58	7,75	16823	310	–	6696	

79	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 15 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,04	57375	–	2295	–	142	2131	4780
					53825	–	2153	–	–	354	
80	1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %	м трассы	40	584,95	33,65	23398	1346	6577	11360	37539
					386,88	7,58	15475	303	–	2781	
81	2306-1113-0101	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МКЭШ экранированные сечением 5х0,75 мм	1000 м	0,04	24892		996		996	–	1076
					–		–		–	80	
82	2306-0206-1901	Провод монтажный экранорованный МКЭШ 5х0,75	км	0,04	291403		11656		11656	–	12588
					–		–		–	932	
		Итого по разделу 6					427 100				
		Итого по смете					427 100				

ЛС №6-4-2. Резервуар для воды ж/бетонный на V=100м3 (2шт). Вентиляция

Раздел 1 Вентиляция

1	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11	3862,09	139,27	42483	1532	18509	22311	69978
					2040,18	29,45	22442	324	–	5184	
2	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	6073		66803		66803	–	72147
					–		–		–	5344	

3	1122-0301-0212	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	3605000	1998333,33	10815	5995	216	6390	18581
					1534666,67	617000	4604	1851	–	1376	
4	2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	36039		108117		108117	–	116766
					–		–		–	8649	
5	1120-2001-0101	Фильтры . Установка кассеты с панельным фильтром для круглых каналов НР = 98 %	м2 поверхности в свету	2	7985,5	160	15971	320	5640	9909	27950
					5005,5	50	10011	100	–	2070	
6	2305-0302-1301	Кассета фильтра для круглых каналов FGR 200 с панельным фильтром EY3 200	шт.	2	4320		8640		8640	–	9331
					–		–		–	691	
7	2105-0103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) (Днище осадочной камеры)	т	0,03233	1462637		47287		47287	–	51070
					–		–		–	3783	
8	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1599		3198		3198	–	3454
					–		–		–	256	
9	1120-0701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	6664,5	59,5	13329	119	11175	2019	16576
					1017,5	12,5	2035	25	–	1228	

10	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1445	18	2890	36	2113	739	3919
					370,5	6,5	741	13	–	290	
11	2302-0101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9019		18038		18038	–	19481
					–		–		–	1443	
12	2302-0103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4843		38744		38744	–	41844
					–		–		–	3100	
13	1115-0402-0402	Окраска кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,3	145,15	3,03	479	10	117	286	826
					106,67	1,52	352	5	–	61	
14	2204-0702-0901	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-8101 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,0026	909681		2365		2365	–	2554
					–		–		–	189	
15	1126-0101-1702	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (рулон) из вспененного каучука "Armaflex Armacell" НР = 76 %	м трубопровода	8	605,5	65,75	4844	526	2129	1854	7234
					273,63	31,25	2189	250	–	536	

16	2111-0403-1908	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	5,064	8048		40755		40755	–	44015
					–		–		–	3260	
17	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2072	88	4144	176	596	3329	8071
					1686	12,5	3372	25	–	598	
18	2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	976		1952		1952	–	2108
					–		–		–	156	
19	2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,88	200		576		576	–	622
					–		–		–	46	
20	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	4	2231	163,5	8924	654	707	5789	15890
					1890,75	13,5	7563	54	–	1177	
		Итого по разделу 1					532 417				
		Итого по смете					532 417				

ЛС №6-4-3. Резервуар для воды ж/бетонный на V=100м3 (2шт). Автоматика

Раздел 1 Монтаж

1	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	3	656,67	–	1970	–	24	1460	3704
					648,67	–	1946	–	–	274	
2	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	5	1336	–	6680	–	–	5010	12625
					1336	–	6680	–	–	935	
3	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	1	1466	421	1466	421	–	934	2592
					1045	200	1045	200	–	192	
4	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	367,3	15,55	7346	311	2924	3007	11181
					205,55	3,3	4111	66	–	828	
5	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	6	486,67	22,5	2920	135	1624	860	4082
					193,5	5,67	1161	34	–	302	
		Итого по разделу 1					68 368				

Раздел 2 Оборудование

6	5810-1012-0102 (пл) (об)	Преобразователь гидростатического давления измерительный ПД100И-ДГО,016-167-0,5.10	шт	1	74107		74107		–	–	74107
					–		–		74107	–	
7	5810-1012-0103 (пл) (об)	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3.2-24 (МО2)	шт	1	10089		10089		–	–	10089
					–		–		10089	–	

8	5801-0101-0104 (пл) (об)	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	шт	3	17589		52767		–	–	52767
					–		–		52767	–	
9	5801-0101-0105 (пл) (об)	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	2	7857		15714		–	–	15714
					–		–		15714	–	
10	5801-0101-0106 (пл) (об)	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3	шт	3	3393		10179		–	–	10179
					–		–		10179	–	
11	5801-0101-0107 (пл) (об)	Модем GSM/GPRSОВЕН ПМ01/	шт	1	26339		26339		–	–	26339
					–		–		26339	–	
		Итого по разделу 2 - оборудование, тенге					**378 390** 378 390				
	Раздел 3 Кабели и провода										
12	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	16	754,38	349,81	12070	5597	4077	3025	16303
					149,75	112,88	2396	1806	–	1208	
13	2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	28805		288		288	–	311
					–		–		–	23	
14	2901-0101-0101 (пл)	Кабель гидрометрический	м	6	1575		9450		9450	–	10206
					–		–		–	756	

15	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	80,4	0,9	804	9	190	438	1341
					60,5	0,3	605	3	–	99	
16	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	6084,5	44,5	12169	89	4826	5223	18783
					3627	–	7254	–	–	1391	
17	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	3558		7116		7116	–	7685
					–		–		–	569	
18	2302-1104-0405	Крепления /скобы разные/	кг	1	537		537		537	–	580
					–		–		–	43	
19	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1493,75	96,63	11950	773	5386	3533	16722
					723,88	0,13	5791	1	–	1239	
20	2401-0106-2301	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	8	193		1544		1544	–	1668
					–		–		–	124	
21	2401-0106-2901	Пробка	комплект	8	1128		9024		9024	–	9746
					–		–		–	722	

22	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	25,92	446		11560		11560	–	12485
					–		–		–	925	
23	2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	2	189		378		378	–	408
					–		–		–	30	
		Итого по разделу 3					192 476				
		Итого по смете					639 234				
		- оборудование, тенге					378 390				

ЛС №6-8-1. Наружные сети водопровода (внутрипоселковые сети). На наружные сети водопровода

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Траншея под трубопровод

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4182,426603	200,33	190,28	837866	795832	–	164510	1081375
					10,05	44,58	42033	186453	–	80190	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	131,1511924	1864,63	–	244548	–	–	176075	454273
					1864,63	–	244548	–	–	33650	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4184,17056	34,2	34,2	143099	143099	–	36242	193687
					–	12,03	–	50336	–	14347	

4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	129,4072354	810,65	–	104904	–	–	75531	194870
					810,65	–	104904	–	–	14435	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4184,17056	152,14	73,08	636580	305779	–	336869	1051325
					79,06	32,76	330801	137073	–	77876	
6	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	58,13002493	268,48	258,88	15607	15049	76	3204	20316
					9,52	67,04	553	3897	–	1505	
7	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	104,6340449	205		21450		–	–	23166
					–		–		–	1716	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	58,13002493	20,25	17,25	1177	1003	76	395	1698
					2,9	6,54	169	380	–	126	
		Итого по разделу 1					3 020 710				

Раздел 2 Трубопровод

17	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	55,14907249	2998,83	155,05	165383	8551	1357299	55791	238868
					978,18	43,68	53946	2409	–	17694	
20	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,6508	57361,89	–	94693	–	5851	87954	197258
					53817,54	–	88842	–	–	14612	

23	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,266	57360,9	–	15258	–	943	14172	31784
					53815,79	–	14315	–	–	2354	
24	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,086	339649,92	103984,08	368860	112927	53292	278504	699153
					230472	28568,11	250293	31025	–	51789	
27	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	10,2606	67935,21	–	697056	–	144856	546678	1343233
					53817,52	–	552200	–	–	99499	
		Итого по разделу 2					2 510 296				
		Итого по смете					5 531 006				

ЛС №7-1-3. Благоустройство территории. Металлическое ограждение 413,66м станции первого подъема (1шт)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,2	1553,87	–	9634	–	–	6936	17896
					1553,87	–	9634	–	–	1326	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,2	810,65	–	5026	–	–	3619	9337
					810,65	–	5026	–	–	692	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,2	152,1	73,06	943	453	–	499	1557
					79,03	32,74	490	203	–	115	
		Итого по разделу 1					28 790				

Раздел 2 Фундаменты										
4	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	16,5464	4198,62	1677,77	69472	27761	28223	23215	100102
					815,16	693,44	13488	11474	–	7415	
5	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона кл В12,5 НР = 91 %	м3	25,206	21461,76	1320,04	540965	33273	431991	75407	665682
					3003,29	284,22	75701	7164	–	49310	
		Итого по разделу 2					765 784				
Раздел 3 Стойки ограждения, ворот и калиток											
6	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,4436	25457,29	12235,12	113122	54368	29307	30389	154992
					6626,83	3284,5	29447	14595	–	11481	
7	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	4,4436	2873,57	432,08	12769	1920	1268	6615	20935
					2156,13	1,35	9581	6	–	1551	
8	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 86 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	444,8	2065		918512		918512	–	991993
					–		–		–	73481	
9	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	213,504	93,64	2,31	19992	494	10573	6196	28283
					41,8	0,25	8925	54	–	2095	
10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	427,008	73,18	1,64	31247	699	20116	7271	41599

				24,43	0,25	10432	106	–	3081	
	Итого по разделу 3					1 237 802				
	Раздел 4 Ограждение									
11	1109-0304-0201	Ограждение . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	7,752	73889,19	23278,38	572789	180454	67284	265945	905833
					41931,24	7788,44	325051	60376	–	67099	
12	1109-0501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	7,752	55178,02	10889,32	427740	84414	10210	229863	710211
					42971,62	2,45	333116	19	–	52608	
13	2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	4,8144	292220		1406864		1406864	–	1519413
					–		–		–	112549	
14	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	2,9376	284048		834419		834419	–	901173
					–		–		–	66754	
15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	193,8	93,64	2,31	18147	448	9598	5623	25672
					41,8	0,25	8101	48	–	1902	
16	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	387,6	73,18	1,64	28364	635	18260	6600	37761
					24,43	0,25	9469	96	–	2797	
	Итого по разделу 4					4 100 063					

Раздел 5 Ворота и калитка

17	1109-0403-0301	Каркасы ворот и калиток. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,10725	147356,64	73883,45	15804	7924	2015	4998	22466
					54685,31	12857,81	5865	1379	–	1664	
18	1109-0501-0201	Каркасы в целом ворот и калиток . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,10725	6881,12	932,4	738	100	99	372	1199
					5025,64	–	539	–	–	89	
19	2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0708	292220		20689		20689	–	22344
					–		–		–	1655	
20	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03645	284048		10354		10354	–	11182
					–		–		–	828	
21	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,68	93,66	2,24	251	6	133	77	354
					41,79	–	112	–	–	26	
22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	5,36	72,95	1,49	391	8	252	92	522
					24,44	0,37	131	2	–	39	
		Итого по разделу 5					58 067				
		Итого по смете					6 190 506				

Раздел 1 1.1

1	1127-0403-0801	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**273**	794,57	241,87	216917	66031	137481	37261	274512
					49,1	77,27	13405	21096	–	20334	
		Итого по разделу 1					**274 512**				
		Итого по смете					**274 512**				
		Итого по локальной смете					**27 998 053**				
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40		Временные здания и сооружения (3,7 %)		1 035 927,98			29 033 981,38				
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)		1 149 745,66			30 183 727,05				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)		603 674,54			30 787 401,59				
		Оборудование, мебель, инвентарь		406 692,00			31 194 093,59				
		Прочие		0,00			31 194 093,59				
		Налог на добавленную стоимость (12%)		3 743 291,23							
		Всего по сметному расчету					**34 937 384,82**				
		Скидка 10%		3 493 738,48							
		ИТОГО					**31 443 646,34**				

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Нурымгереев Т.К.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Шайтов Ж.Т.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий" СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Муканов К.

Авторский надзор: ТОО "Мир проект"

Кемеров Ж.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№13	28.04.2020	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство объектов водоснабжения в с. Аккемир Саралжинского аульного округа Уильского района Актюбинской области"	**257 752 792,00**	**31 194 093,59**						**3 493 738,48**	**3 743 291,23**	**31 443 646,34**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Нурымгереев Т.К.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Танимов А.К.

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"* *Уил, Курмангазина,43* ИНН/БИН *060240008558*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* *г.Актобе, ул.8марта,7* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства* № *13* от *28.04.2020* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1240	*27.10. 2020*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*«Строительство объектов водоснабжения в с.Аккемер Саралжинского аульного округа Уилского района Актюбинской области»*			*Работа*	*1,000*	*31 443 646,34*	*31 443 646,34*
				Итого	*1*	x	*31 443 646,34*

Итого: *Тридцать один миллион четыреста сорок три тысячи шестьсот сорок шесть тенге 34 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик) _____

должность должность

М.П. М.П.

подпись *Танимов А.К.* расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20201028-40908009
1.1. Номер учетной системы 1240
2. Дата выписки 28.10.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.10.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240008558
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., Уилский р-он, с. С.УИЛ, ул. Курмангазина, д. 43
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ37070103KSN0614000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа "Строительство объектов водоснабжения в с.Аккемер Саралжинского аульного округа Уилского района Актюбинской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240008558
26.2 Наименование Государственное учреждение "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., Уилский р-он, с. С.УИЛ, ул. Курмангазина, д. 43
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 13,доп согл № 2 от 30.04.2020
27.4. Дата 28.04.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 1240
32.2 Дата 27.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство объектов водоснабжения в с.Аккемер Саралжинского аульного округа Уилского района Актюбинской области"			Работа	1	28074684.23	28074684.23			28074684.23	12%	3368962.11	31443646.34			1	
							Всего по счету:	28074684.23		0.00	28074684.23		3368962.11	31443646.34				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
KUrK8YXfpPbT4R4JZ3uAUFMR7+8SNzp5itpX1Q2cby
WKa5noeOhPjS6ZYukIIx3f0C4u2TIdI6BAD6+VDmQz3w
==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ТАНИМОВ АЗБЕРГЕН КАМАЛОВИЧ