Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340004951**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200440002379**

Договор (контракт) Договор подряда №25/ТЖС/2020 от 08.06.2020 года

Номер документа	Дата составления
8	**27.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту"Строительство водопровода для развития индивидуального жилищного строительства в с. Уил Уильского района Актюбинской области за август месяц			услуга	1	10 858 401,00	10 858 401,00	1 163 400,11
				Итого	1	x	10 858 401,00	1 163 400,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тасбулатова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "EurasiaBuild"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уильского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/ТЖС/2020 от 08.06.2020г

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружные сети водопровода										
1	1	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		162,8052	2998,83	155,05	488225	25243	303729	164700	705160	
				м3		978,18	43,68	159253	7111		52234		
2	2	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,8885	334555,88	103984	631809	196374	189	484305	1205403	
				км трубопровода		230472	28568,12	435246	53951		89289		
3	3	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		1,353	278204,47	72644,15	376411	98288	49	301747	732410	
				км трубопровода		205524	19749,54	278074	26721		54253		
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водопровода									2642973	
			Раздел: 2. Колодец водопроводный железобетонный D=1500мм(=42шт)##										
4	4	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы(Вытесненный грунт от колодцев). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		218,0966667	201,04	192,16	43845	41909	61	9338	57438	
				м3 грунта		8,6	50,87	1876	11094		4255		
5	5	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		218,0966667	20,43	17,25	4457	3763	61	1482	6414	
				м3		2,9	6,54	633	1426		475		
6	6	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1752,543333	150,79	143,03	264272	250670	0	53215	342886	
				м3 грунта		7,76	34,41	13602	60308		25399		
7	7	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,9126667	1864,63	0	11025	0	0	7938	20480	
				м3 грунта		1864,63	0	11025	0		1517		
8	8	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		5,9126667	810,65	0	4793	0	0	3451	8904	
				м3		810,65	0	4793	0		660		
9	9	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		1752,543333	17,89	17,89	31347	31347	0	8549	43088	
				м3		0	6,78	0	11874		3192		
10	10	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		1752,543333	152,14	73,08	266625	128076	0	141093	440335	
				м3		79,06	32,76	138549	57413		32617		
11	11	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		74,76	22379,99	8960,13	1673128	669859	283931	972451	2857225	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	719338	262936		211646		
			Итого по разделу: 2. Колодец водопроводный железобетонный D=1500мм(=42шт)##									3776770	
			Раздел: 3. Трубопроводная арматура										
12	12	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:Седло полиэтиленовое. Установка		66	1375,37	900,51	90774	59434	0	46501	148257	
				шт.		474,86	236,82	31341	15630		10982		
13	13	Е11-220801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка		117	2746,4	1796,68	321328	210211	0	164695	524905	
				шт.		949,72	472,15	111117	55241		38882		
14	14	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка		234	1866,28	87,92	436710	20573	21592	389516	892324	
				шт.		1686,09	12,48	394545	2920		66098		
15	15	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		117	2026,79	1325,98	237135	155139	0	121582	387414	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		700,82	348,84	81996	40814		28697		
16	16	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка		117	1866,28	87,92	218355	10287	10796	194758	446162	
				шт.		1686,09	12,48	197273	1460		33049		
17	17	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		51	2026,79	1325,98	103366	67625	0	52997	168873	
				шт.		700,82	348,84	35742	17791		12509		
18	18	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:Седло полиэтиленовое. Установка		19	1375,37	900,51	26132	17110	0	13387	42680	
				шт.		474,86	236,82	9022	4500		3161		
19	19	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		6	2026,79	1325,98	12161	7956	0	6235	19867	
				шт.		700,82	348,84	4205	2093		1472		
20	20	Е11-220801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: Втулка под фланец. Установка		38	2746,4	1796,68	104363	68274	0	53491	170482	
				шт.		949,72	472,15	36089	17942		12628		
21	21	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		19	1954,68	78,96	37139	1500	6219	29830	72326	
				задвижка или клапан		1548,4	37,44	29420	711		5357		
22	22	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		38	1019,81	63,36	38753	2408	2327	33677	78224	
				фланец		895,2	0	34018	0		5794		
23	23	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		12	2632,11	175,7	31585	2108	6654	23463	59452	
				шт.		1901,9	73,1	22823	877		4404		
24	24	Е11-220801-0101	Установка подставки под пожарный гидрант(ППФ-100 =46,3кг)		0,5575	78371,79	2763,6	43692	1541	17625	25005	74193	
				т фасонных частей		43994,5	1310,4	24527	731		5496		
			Итого по разделу: 3. Трубопроводная арматура									**3085159**	
			ИТОГО:					**5497430**	**2069692**	**653233**	**3303406**	**9504902**	
								2774507	**653544**		**704066**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**190098**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9695001**	
			НДС			**12 %**		**1163400**					
			Итого с НДС									**10858401**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "EurasiaBuild", 200440002379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Тасбулатова Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теміржолсу-Актобе", 040340004951

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Танимов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО"Теміржолсу-Актөбе"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "EurasiaBuild"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство водопровода для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___август__ 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 25/ТЖС/2020	08.06.2020г					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительн	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**17 929 001**		**9 695 001**					**10 858 401**
в том числе за отчетном месяце:		**9 695 001**		**9 695 001**			**1 163 400**	

ЗАКАЗЧИК:

ТОО"Теміржолсу-Актөбе" _____ Танимов А.К.
м.п.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "EurasiaBuild" _____ А.Тасбулатова
м.п.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340004951**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200440002379**

Договор (контракт) Договор подряда №25/ГЖС/2020 от 08.06.2020 года

Номер документа	Дата составления
11	**28.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту"Строительство водопровода для развития индивидуального жилищного строительства в с. Уил Уильского района Актюбинской области за сентябрь месяц			услуга	1	1 271 867,00	1 271 867,00	136 271,46
				Итого	1	x	1 271 867,00	136 271,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Тасбулатова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2020

М.П.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "EurasiaBuild"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уильского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №25/ТЖС/2020 от 08.06.2020г

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			06-01-1 Наружные сети и сооружения водоснабжения работы									
			Раздел: 1. Наружные сети водопровода									
1	1	E11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		87,4548	2998,83	155,05	262262	13560	466885	88473	378794
				м3		978,18	43,68	85547	3820		28059	
2	2	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1	334555,88	103984	334556	103984	289	256450	638286
				км трубопровода		230472	28568,12	230472	28568		47280	
3	3	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,0623	334555,88	103984	20843	6478	6	15977	39765
				км трубопровода		230472	28568,12	14358	1780		2946	
5	5	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,2437	278204,47	72644,15	67798	17703	43	54350	131920
				км трубопровода		205524	19749,54	50086	4813		9772	
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водопровода									1 188 766
			Раздел: 2. Стоимость приборов без их установки									
6	6	C123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч		5	23101		115505		115505		124745
				шт.							9240	
7	7	C123-041013-2001	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Genebre CT PK ГОСТ Р 50553-2010		5	1012		5060		5060		5465
				шт.							405	
8	8	C123-041001-1301	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91		5	1244		6220		6220		6718
				шт.							498	
			Итого по разделу: 2. Стоимость приборов без их установки									136 928
			ИТОГО:									1 135 595
			НДС			12 %		136 271				
			Итого с НДС									1 271 867

Сдал (Подрядчик)

ТОО "EurasiaBuild", 200440002379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гасбулатова Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе", 040340004951

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Изимов С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "EurasiaBuild"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство водопровода для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 25/ТЖС/2020	08.06.2020г					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительн	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**19 064 596**		**1 135 595**					**1 271 867**
в том числе за отчетном месяце:		**1 135 595**		**1 135 595**			**136 271**	

ЗАКАЗЧИК:

ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе" _____ Изимов С.Б.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "EurasiaBuild" _____ Г.А.Гаебулатова

м.п.