# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991240001834-20200526-35361714
1.1. Номер учетной системы C0000000015
2. Дата выписки 26.05.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.05.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0007397
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ978560000000020266
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Ф-л АО БанкЦентрКредит

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240011479
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Строителей, д. 14Б
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

## Раздел Е. Договор (контракт)

| | |
|---|---|
| 27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг<br>27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг<br>27.3. Номер № 133<br>27.4. Дата 26.05.2020 | 30 Поставка товаров осуществлена по доверенности<br>30.1 Номер<br>30.2 Дата |
| 28. Условия оплаты по договору безналичный расчет<br>29. Способ отправления | 31. Пункт назначения |
| | 31.1. Условия поставки |

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

| | |
|---|---|
| Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг | 32.1 Номер АКТ № 1 выполненных работ от 22 мая 2020 г.<br>32.2 Дата 22.05.2020 |

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

| | | |
|---|---|---|
| 33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты |

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу:Павлодарская область, город Аксу,с. Алгабас,ул. Мира 9 | | | Работа | 1 | 4394333.41 | 4394333.41 | | | 4394333.41 | 12% | 527320.01 | 4921653.42 | | | 1 | |
| | | | | | | | **Всего по счету:** | **4394333.41** | | **0.00** | **4394333.41** | | **527320.01** | **4921653.42** | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

| | |
|---|---|
| **44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя** | 1L9dNhAfHDP4aiibnFzOv6lg6YgbLLutgDPzS7iU+VikLq VbDgq78heA7l1yVz4V71O7pdahyQId5mDODxicjw== |
| **45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры** | |
| **46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ** | ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ |

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

**СПРАВКА**
**от "22" мая 2020 г.**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**
ЗА май 2020 г.

**ЗАКАЗЧИК:** **Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"**

**ПОДРЯДЧИК:** **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №133 от 26.03.2020 г.

| Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ | План работ | Стоимость выполненных работ | | | | | Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ | Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате | | | Гр.51-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства | с начала строительства по отчетный месяц включит. | с начала года по отчетный месяц включит. | в т.ч. строительно-монтажные работы | из них экономия от сов.пр.решен | из гр.работ по монт.вып обор. | | строительно-монтажные работы | капитальный ремонт и другие подрядные работы | подлежит оплате в отчетный период | |
| Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9 | 18 474 703,20 | 4 394 333,41 | 4 394 333,41 | | | | | 4 394 333,41 | | 4 394 333,41 | |
| НДС 12 % | 2 216 964,38 | 527 320,01 | 527 320,01 | | | | | 527 320,01 | | 527 320,01 | |
| **ИТОГО по актам** | 20 691 667,58 | 4 921 653,42 | 4 921 653,42 | | | | | 4 921 653,42 | | 4 921 653,42 | |
| Аванс 30% | | | | | | | | | | | |
| % на сдачу объекта | | 246 082,67 | 246 082,67 | | | | | 246 082,67 | | 246 082,67 | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | **4 675 570,75** | **4 675 570,75** | | | | | **4 675 570,75** | | **4 675 570,75** | |

**ЗАКАЗЧИК**

**Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"**

_____ Смагулов К.Т.

**ПОДРЯДЧИК**

**Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

_____ Любушкин Г.С.

**Эксперт технического надзора ИП Третьяков А.Н.**

_____ Третьяков А.Н.

**Эксперт авторского надзора ТОО "Фирма АМБ"**

_____ Куркин Е.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №133 от 26.03.2020 года

# АКТ №1

## выполненных работ от 22 мая 2020 года

Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

| № п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Раздел 1 Кровля** | | | | | | | |
| | **1.1 Основной кровельный ковер** | | | | | | | |
| **5** | **11-120101-1601** | **Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением** | м2 кровли | **800** | **39,35** | 31 478 | **56,4** | **17541** |
| **6** | **22-050103-0103** | **Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006** | кг | **400** | **43,84** | 17 536 | **–** | |
| **7** | **12-080101-2001** | **Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ.30 мм** | м2 | **800** | **860,62** | 688 493 | **59,1** | **158137** |
| **8** | **11-060301-0410** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой д.3 Вр-1** | т | **0,888** | **196949,84** | 174 891 | **48,5** | **4555** |
| **25** | **11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство заделок в парапете, карнизе В7,5** | м3 | **4,5** | **19639,11** | 88 376 | **48,5** | **2812** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (стены и парапет в местах примыкания гидроизоляционного ковра) | м2 оштукатуриваемой поверхности | 60 | 404,91 | 24 295 | 54,8 |
| | | | | | | | 10567 |
| | **Раздел 2 Демонтажные работы** | | | | | | |
| 31 | 12-080101-0201 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий кровли и примыканий | м2 кровли | 960 | 116,69 | 112 026 | 59,1 |
| | | | | | | | 66042 |
| 32 | 12-080101-2001 | Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м2 | 800 | 287,78 | 230 221 | 59,1 |
| | | | | | | | 126509 |
| 33 | 12-080101-0401 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка свеса из оцинк.стали | м | 80 | 60,88 | 4 870 | 59,1 |
| | | | | | | | 2877 |
| 35 | 41-310104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 10 | 73 | 730 | – |
| 36 | 41-020101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 10 | 218,82 | 2 188 | – |
| | **Раздел 2 Добавить в смету** | | | | | | |
| 1 | 11-120101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом (устройство дополнительной разуклонки) | м3 | 120 | 9370,61 | 1124473 | 56,4 |
| | | | | | | | 164756 |
| 2 | 11-120101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=20,000; | м2 стяжки | 16000 | 18,51 | 296237 | 56,4 |
| | | | | | | | 9066 |
| 3 | 21-050308-0131 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 800 | 522,54 | 418032 | – |
| 4 | 11-120101-1602 | Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной | м2 кровли | 800 | 230,58 | 184461 | 56,4 |
| | | | | | | | 11081 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 12-080101-1802 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов | м | 60 | 251,88 | 15113 | 59,1 |
| | | | | | | 5513 |
| 6 29-100000-0001(пл)(п | Желоб водосточный с полимерным покрытием | м | 60 | 1917 | 115020 | – |
| 7 29-100000-0003(пл) | Держатель желоба | шт | 70 | 803 | 56210 | – |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по смете** | **3 584 649** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 579 455 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 4 164 105 |
| Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | 149 908 |
| Итого, тенге | 4 314 012 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 345 121 |
| **Итого по смете на подряд, тенге** | **4 659 134** |
| **Временные здания и сооружения (2,9%) к=0,8** | **108 092** |
| **Итого с учетом временных зданий и сооружений** | **4 767 226** |
| **Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%** | **115 367** |
| **Итого по сметному расчету в ценах с 1.04.2017года** | **4 882 593** |
| Понижающий коэффициент | 0,90000002 |
| Итого с учетом понижающего коэффициента | 4 394 333,41 |
| НДС 12% | 527 320,01 |
| Итого с учетом НДС 12% | 4 921 653,42 |

**Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"** _____ **Смагулов К.Т.**

**Авторский надзор ТОО "Фирма АМБ"** _____ **Куркин Е.С.**

**Эксперт технического надзора** _____ **Третьяков А. Н.**

**Директор ТОО "НВС-Строитель"** _____ **Любушкин Г. С.**