ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991240001834-20200730-29775783
1.1. Номер учетной системы 00000000033
2. Дата выписки 30.07.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.07.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0007397
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ978560000000020266
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Ф-л АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240011479
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Строителей, д. 14Б
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер № 133
27.4. Дата 26.05.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер АКТ № 3 выполненных работ
32.2 Дата 27.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу:Павлодарская область, город Аксу,с. Алгабас,ул. Мира 9			Работа	1	13550726.87	13550726.87			13550726.87	12%	1626087.22	15176814.09			1	
							Всего по счету:	13550726.87		0.00	13550726.87		1626087.22	15176814.09				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

4GCoL7fIoVzEPV1bCqPiuFZ/82miw9t54E2wydx8oBE3G0BhdxtsqLJy53Uwu30EI+NECBcXm1gpH8I+D9tpeA=
=

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "27" июля 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июль 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №133 от 26.03.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9	18 474 703,20	18 474 703,20	18 474 703,20					13 550 726,87		13 550 726,87	
НДС 12 %	2 216 964,38	2 216 964,38	2 216 964,38					1 626 087,22		1 626 087,22	
ИТОГО по актам	20 691 667,58	20 691 667,58	20 691 667,58					15 176 814,09		15 176 814,09	
Аванс 30%											
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**15 176 814,09**		**15 176 814,09**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"

_____ Смагулов К.Т.

Эксперт технического надзора ИП Третьяков А.Н.

_____ Третьяков А.Н.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт авторского надзора ТОО "Фирма АМБ"

_____ Куркин Е.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №133 от 26.03.2020 года

АКТ №3

выполненных работ от 27 июля 2020 года

Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Кровля							
	1.1 Основной кровельный ковер							
4	**12-080101-2203**	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (подсыпка ранее демонтированного)**	м2	**1298**	**155,99**	**202 474**		**59,1** / 117825
5	**11-120101-1601**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	**248,12**	**39,35**	**9 763**		**56,4** / 5440
6	**22-050103-0103**	**Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006**	кг	**143**	**43,84**	**6 269**		**–**
7	**12-080101-2001**	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ.30 мм**	м2	**462,5**	**860,62**	**398 035**		**59,1** / 91423
8	**11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой д.3 Вр-1**	т	**0,51338**	**196949,84**	**101 110**		**48,5** / 2634
9	**11-120101-0208**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли	**1362,5**	**193,85**	**264 123**		**56,4**

						132458
10	21-100403-0804	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97**	м2	**1566,875**	**610,63**	956 781	–
11	21-100403-1303	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	**1566,875**	**541,22**	848 024	–
12	21-100403-1503	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	**1566,875**	**527,54**	826 589	–
13	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (лестница)**	м2	**6,5**	**66,92**	435	**54,2**
							110
14	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**13**	**60,31**	784	**54,2**
							136
1.2 Примыкания, парапет							
15	11-120101-0407	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	м примыканий	**225**	**455,93**	102 585	**56,4**
							30376
16	11-120101-0408	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	**34,5**	**1312,55**	45 283	**56,4**
							7576

17	21-100403-0804	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	220,575	610,63	134 690	–
18	21-100403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	168,675	279,1	47 077	–
19	11-120101-0404	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков (свес)	м примыканий	122,5	421,78	51 668	56,4
							20433
20	21-100403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	308,7	279,1	86 158	–
21	11-120101-0404	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков (усиление конька)	м примыканий	24,2	421,78	10 207	56,4
							4036
22	21-100403-0804	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	60,984	610,63	37 239	–
23	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	123,9	2348,15	290 936	56,4
							57330
24	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	123,9	2319,6	287 399	56,4
							57330

30	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (стены и парапет в местах примыкания гидроизоляционного ковра)	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,7	404,91	28 222	54,8
							12275
	Раздел 2 Демонтажные работы						
31	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий кровли и примыканий	м2 кровли	556	116,69	64 882	59,1
							38249
32	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж	м2	456,5	287,78	131 370	59,1
							72189
33	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка свеса из оцинк.стали	м	97	60,88	5 905	59,1
							3488
35	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	10	73	730	–
36	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10	218,82	2 188	–
	Раздел 2 Добавить в смету						
1	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом (устройство дополнительной разуклонки)	м3 утеплителя	75	9370,61	702795,24	56,4
							102971,533
2	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=20,000;	м2 стяжки	10260	18,51	189973	56,4
							5814,75
3	21-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	513	522,54	268063	–
4	11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	513	230,58	118286	56,4
							7106,875
5	12-080101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб	54	600,81	32444	59,1
							19167

6	12-080101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	54	251,89	13603	59,1
							4962
7	29-100000-0001(пл)(	Желоб водосточный с полимерным покрытием	м	32	1917	61344	–
8	29-100000-0002(пл)(	Воронка выпускная к желобу	шт	9	2143	19287	–
9	29-100000-0003(пл)	Держатель желоба	шт	22	803	17666	–
10	29-100000-0004(пл)(	Заглушка желоба	шт	8	982	7856	–
11	29-100000-0005(пл)(	Соеденитель желоба	шт	31	936	29016	–
12	29-100000-0006(пл)(	Труба водосточная	м	54	3000	162000	–
13	29-100000-0007(пл)	Колено трубы	шт	27	2321	62667	–
14	29-100000-0008(пл)(	Держатель трубы	шт	54	1600	86400	–
15	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	122,5	860,61	105425	59,1
							24214
16	11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	122,5	193,84	23746	56,4
							11909
17	21-100403-0804	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	м2	140,875	610,63	86023	–
18	21-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	м2	140,875	541,22	76244	–
19	21-100403-1503	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	м2	140,875	527,54	74317	–

20	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	25,8	1252,05	32303	50,8
							15768
21	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	25,8	2216,16	57177	59,8
							14638
22	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	25,8	25111,89	647887	–
23	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	20,2	777,82	15712	59,8
							2174
24	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	10,1	1647,26	16637	–
25	21-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	10,1	863,31	8719	–
26	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	12	1285,75	15429	54,8
							2231
27	11-150108-1901	Откосы оконные наружные . Устройство	м	32	1857,69	59446	54,8
							5951
28	11-110101-4001	Монтаж стартового профиля из пластика (прим)	м плинтусов	42	266,21	11181	60,9
							2222
29	11-340108-0713	Облицовка откосов пластиком	м2 поверхности	15,75	3550,41	55919	62,1
							7595
30	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	184	171,83	31617	59,1
							18685

31	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	184	855,85	157477	59,1
							68717
32	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	шиваемой поверхности	184	476,38	87653	54,8
							34925
33	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	22,9	2804,24	64217	59,8
							10879
34	21-090202-0802	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9	м2	22,9	35242,36	807050	–
35	11-100501-0202	(прим) Перегородки ПВХ. Установка	м2 проемов	107,3	1902,03	204088	59,8
							45546
36	21-090202-0603	Перегородки со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	107,3	21886,21	2348390	–
37	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	2707	5414	60,4
							2600
38	23-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18528,69	37057	–
39	11-190101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	1	10552	10552	60,4
							3509
40	51-040106-0106(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	28103	28103	–

Итого прямые затраты по смете	**11 780 109**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 060 666
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 840 775
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	462 268
Итого, тенге	13 303 043

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 064 243
Итого по смете на подряд, тенге	**14 367 287**
Временные здания и сооружения (2,9%) к=0,8	**333 321**
Итого с учетом временных зданий и сооружений	**14 700 608**
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%	**355 755**
Итого по сметному расчету в ценах с 1.04.2017года	**15 056 363**
Понижающий коэффициент	0,90000002
Итого с учетом понижающего коэффициента	13 550 726,87
НДС 12%	1 626 087,22
Итого с учетом НДС 12%	15 176 814,09

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" _____ **Смагулов К.Т.**

Авторский надзор ТОО "Фирма АМБ" _____ **Куркин Е.С.**

Эксперт технического надзора _____ **Третьяков А. Н.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**