Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Шымкент"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Жылуэнерго ремонт"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по проспекту Астана г.Шымкент,ЮКО**
наименование, адрес

**Договор №133, от 28.07.2017г.**

# А К Т №1

## о приемке выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2017г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

| N п/п | N п/по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КЛ-10кВ** | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 13-080101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим. | **Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1600 КВХА. Монтаж оборудования** | 1 | 72278,47 | 37269,94 | 72278 | 37270 | 22449 | 37,00 | 37 |
| | | | подстанция | | 30644,88 | 12803,47 | 30645 | 12803 | 42,8 | 12,09 | 12 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *22448,97* | | *22449* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *18595,90* | | | | *18596* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3853,07* | | | | *3853* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7578,19* | | *7578* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *102305* | | | | |
| 2 | 7 | 51-080102-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-1600-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric** | 1 | 15756550,00 | -- | 15756550 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *668077,72* | | *668078* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *668077,72* | | | | *668078* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1313970,22* | | *1313970* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *17738598* | | | | |
| 3 | 8 | 51-080101-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85** | 2 | 4047472,00 | -- | 8094944 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы -* | | *171612,81* | | *343226* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *171612,81* | | | | *343226* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *337526,79* | | *675054* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *9113223* | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 26954127 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 49 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 43448 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Фундамент под 2КТПГ Фм-2-1шт** | | | | | | | | |
| 4 | 20 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5** | 3,75 | 16135,55 | 657,19 | 60508 | 2464 | 4568 | 1,35 | 5 |
| | | | м3 | | 906,03 | 150,16 | 3398 | 563 | 48,5 | 0,18 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1218,12* | | *4568* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *512,25* | | | | *1921* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *705,87* | | | | *2647* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1388,29* | | *5206* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *70282* | | | | |
| 5 | 21 | 11-060101-0107 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5** | 14,01 | 18828,73 | 910,97 | 263791 | 12763 | 30095 | 3,35 | 47 |
| | | | м3 | | 2457,56 | 212,34 | 34430 | 2975 | 48,5 | 0,25 | 4 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2148,14* | | *30095* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1294,90* | | | | *18142* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *853,24* | | | | *11954* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1678,15* | | *23511* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *317397* | | | | |
| 6 | 22 | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012** | 0,209 | 172673,30 | -- | 36089 | -- | 1530 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *7321,35* | | *1530* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7321,35* | | | | *1530* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14399,57* | | *3010* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *40629* | | | | |
| 7 | 23 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | 4,82 | 723,74 | 14,34 | 3488 | 69 | 595 | 0,21 | 1 |
| | | | м2 поверхности | | 173,62 | 1,66 | 837 | 8 | 50,8 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *123,50* | | *595* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *89,04* | | | | *429* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *34,46* | | | | *166* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,78* | | *327* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4410* | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 432718 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 57 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 42211 | | | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 27386845 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 106 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 85659 | | | |
| | | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | **27386845** | | | | |
| | | | **Итого с временными** | **Тенге** | **по расчету** | **8307,00** | **27395152** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | **по расчету** | **5334,00** | **27400486** | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2017г. , к = 1,0697784** | **Тенге** | | | **29312448,072** | | | | |
| | | | **Коэфициент скидки К=0,930000** | **Тенге** | | | **27260576,707** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | **Тенге** | | | **3271269,205** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | **30531845,912** | | | | |

**"Подрядчик"**
**Директор**
**ТОО "Жылуэнерго ремонт"**
**_____ Дербшебеков Ж.К.**

**"Технадзор"**
**Инженер**
**ТОО "Улмад"**
**_____ Жолтаев М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Заказчик:**

**И.о. руководителя**
**ГУ «Отдел строительства**
**города Шымкент»**

**Турханов А. _____**

**Авторский надзор:**

**ТОО «KZ Проект -Құрылыс XXI»**

**Директор _____ Абдыбаев Т.**