Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкент"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Жылуэнерго ремонт"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по проспекту Астана
наименование, адрес

Договор №133, от 28.07.2017г.

А К Т №2

о приемке выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2017г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

N п/п	N п/по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1								
			ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КЛ-10кВ								
1	19	13-080103-3301 РСНБ РК 2015	Камера сборных распределительных устройств с выключателем. Монтаж оборудования	1	24546,38	5959,23	24546	5959	10113	22,00	22
			шт.		18221,28	2113,68	18221	2114	42,8	2,18	2
			Накладные расходы -		10113,15		10113				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		8703,36				8703		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1409,79				1410		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2772,76		2773				
			Сметная стоимость				37432				
2	20	22-040201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краска масляная	0,3	333,68	--	100	--	4	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		14,15		4				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		14,15				4		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,83		8				
			Сметная стоимость				113				
3	21	51-080301-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ячейки КСО Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	1	3187910,00	--	3187910	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		135167,38		135167				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		135167,38				135167		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		265846,19		265846				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				3588924				
4	22	13-080201-0206 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях	930,05	475,66	296,27	442389	275550	126108	0,19	177
			м кабеля		157,37	101,35	146358	94259	42,8	0,12	108
			Накладные расходы -		135,59		126108				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		110,73				102984		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		24,86				23124		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,90		45480				
			Сметная стоимость				613977				
5	23	22-040201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краска масляная	2,91	333,68	--	971	--	41	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		14,15		41				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		14,15				41		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,83		81				
			Сметная стоимость				1093				
6	24	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	582	281,50	231,81	163835	134913	41199	0,06	35
			м кабеля		49,69	82,22	28922	47852	42,8	0,08	49
			Накладные расходы -		70,79		41199				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		56,46				32859		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		14,33				8340		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,18		16403				
			Сметная стоимость				221437				
7	25	13-080201-0402 РСНБ РК 2015 К=1	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	582	163,71	138,87	95281	80820	23281	0,03	17
			м кабеля		24,85	49,25	14461	28666	42,8	0,05	30
			Накладные расходы -		40,00		23281				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		31,72				18458		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8,29				4823		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,30		9485				
			Сметная стоимость				128047				
8	26	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	4,656	20450,19	--	95216	--	4037	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		867,09		4037				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		867,09				4037		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1705,38		7940				
			Сметная стоимость				107193				
9	27	13-080201-0906 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	142	820,30	482,48	116482	68513	35233	0,38	54
			м кабеля		314,73	163,45	44692	23209	42,8	0,19	27
			Накладные расходы -		248,12		35233				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		204,66				29062		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		43,46				6171		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,47		12137				
			Сметная стоимость				163852				
			ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КЛ-0,4кВ								
10	35	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,2092	494277,91	137220,42	103403	28707	54461	360,00	75
			км трубопровода		320882,40	48898,63	67129	10230	62,1	51,53	11
			Накладные расходы -		260327,88		54461				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		229634,02				48039		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		30693,87				6421		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60368,46		12629				
			Сметная стоимость				170493				
11	36	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	209,2	2741,77	--	573578	--	24320	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		116,25		24320				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		116,25				24320		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		228,64		47832				
			Сметная стоимость				645730				
12	37	13-080201-2410 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	12	35743,29	24559,93	428919	294719	112099	13,00	156
			шт.		10767,12	6774,26	129205	81291	42,8	7,10	85
			Накладные расходы -		9341,55		112099				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		7507,71				90093		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1833,84				22006		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3606,79		43281				
			Сметная стоимость				584299				
13	38	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Муфта концевая КВТп-3х150	12	5700,45	--	68405	--	2900	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		241,70		2900				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		241,70				2900		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		475,37		5704				
			Сметная стоимость				77010				
14	39	13-080201-2605 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	4	10885,84	382,70	43543	1531	19825	12,00	48
			шт.		9938,88	135,74	39756	543	42,8	0,14	1
			Накладные расходы -		4956,32		19825				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		4311,94				17248		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		644,39				2578		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1267,37		5069				
			Сметная стоимость				68438				
15	40	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.4	Муфта соединительная СТПу-3х150	4	17447,71	--	69791	--	2959	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		739,78		2959				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		739,78				2959		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1455,00		5820				
			Сметная стоимость				78570				
16	41	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	50	2061,43	--	103072	--	4370	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		87,40		4370				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		87,40				4370		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		171,91		8595				
			Сметная стоимость				116038				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6602645				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							898
			Сметная заработная плата -	Тенге				776908			
			РАЗДЕЛ 2								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
17	1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	400,5906	132,23	124,91	52970	50039	15774	0,01	4
			м3 грунта		7,32	47,50	2930	19028	59,1	0,05	20
			Накладные расходы -		39,38		15774				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		32,40				12977		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,98				2796		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,73		5499				
			Сметная стоимость				74243				
18	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	12,3894	1332,83	--	16513	--	10873	1,85	23
			м3 грунта		1332,83	--	16513	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		877,62		10873				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		787,70				9759		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		89,91				1114		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,84		2191				
			Сметная стоимость				29577				
19	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	276,58	21,40	21,40	5920	5920	1561	--	--
			м3 грунта		--	7,69	--	2126	59,1	0,01	2
			Накладные расходы -		5,64		1561				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		4,54				1257		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1,10				304		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,16		598				
			Сметная стоимость				8079				
20	4	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	989	322,51	272,81	318959	269811	78147	0,06	59
			м кабеля		49,69	96,76	49148	95700	42,8	0,10	99
			Накладные расходы -		79,02		78147				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		62,68				61995		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		16,33				16152		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,12		31769				
			Сметная стоимость				428875				
21	5	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	2617	94,75	78,18	247949	204599	62230	0,02	52
			м кабеля		16,56	27,73	43350	72569	42,8	0,03	75
			Накладные расходы -		23,78		62230				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		18,96				49614		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4,82				12617		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,48		24814				
			Сметная стоимость				334994				
			ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КЛ-10кВ								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11	23-060109-1008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	1,486	4239302,04	--	6299603	--	267103	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		179746,41		267103				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		179746,41				267103		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		353523,88		525336				
			Сметная стоимость				7092043				
23	13	23-061702-0809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-150 ГОСТ 23469.0-81	0,48	25779,50	--	12374	--	525	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		1093,05		525				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1093,05				525		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2149,80		1032				
			Сметная стоимость				13931				
			ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КЛ-0,4кВ								
24	25	23-060137-0667 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,876	2264048,94	--	1983307	--	84092	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		95995,68		84092				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		95995,68				84092		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		188803,57		165392				
			Сметная стоимость				2232791				
25	26	13-080201-2005 РСНБ РК 2015	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	20	3473,67	54,67	69473	1093	32680	4,00	80
			шт.		3312,96	19,39	66259	388	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		1634,00		32680				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		1426,25				28525		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		207,76				4155		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		408,61		8172				
			Сметная стоимость				110325				
26	27	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Муфта термоусаживаемая концевая 4ПКВТ-1-(150-240)	20	9765,04	--	195301	--	8281	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		414,04		8281				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		414,04				8281		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		814,33		16287				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				219868				
27	31	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,092	494277,91	137220,42	45474	12624	23950	360,00	33
			км трубопровода		320882,40	48898,63	29521	4499	62,1	51,53	5
			Накладные расходы -		260327,88		23950				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		229634,02				21126		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		30693,87				2824		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60368,46		5554				
			Сметная стоимость				74978				
28	32	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,048	319284,50	65603,57	15326	3149	8908	270,00	13
			км трубопровода		240661,80	25116,68	11552	1206	62,1	27,65	1
			Накладные расходы -		185584,15		8908				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		165048,44				7922		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		20535,72				986		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40389,49		1939				
			Сметная стоимость				26173				
29	34	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	92	2741,77	--	252243	--	10695	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		116,25		10695				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		116,25				10695		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		228,64		21035				
			Сметная стоимость				283973				
30	35	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	48	2052,44	--	98517	--	4177	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		87,02		4177				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		87,02				4177		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		171,16		8216				
			Сметная стоимость				110910				
31	36	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,338	98147,54	--	33174	--	22575	133,00	45
			канало-километр трубопровода		96746,86	--	32700	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		66788,64		22575				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		60079,80				20307		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6708,84				2268		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13194,89		4460				
			Сметная стоимость				60208				
32	37	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	338	854,00	--	288652	--	12239	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		36,21		12239				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		36,21				12239		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,22		24071				
			Сметная стоимость				324962				
33	38	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	8	1041,44	137,03	8331	1096	3084	0,90	7
			шт.		728,16	36,84	5825	295	42,8	0,04	--
			Накладные расходы -		385,46		3084				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		327,42				2619		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		58,04				464		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		114,15		913				
			Сметная стоимость				12328				
34	39	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	50	163,16	17,96	8158	898	2968	0,14	7
			м		113,27	4,27	5663	213	42,8	--	--
			Накладные расходы -		59,36		2968				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		50,31				2515		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,05				453		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,80		890				
			Сметная стоимость				12016				
35	40	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм x 50 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,09024	157967,67	--	14255	--	604	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6697,83		604				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6697,83				604		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13173,24		1189				
			Сметная стоимость				16048				
36	41	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0628	173631,95	--	10904	--	462	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		**7361,99**		**462**				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		**7361,99**				**462**		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**14479,52**		**909**				
			Сметная стоимость				**12276**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**11478596**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**527**
			Сметная заработная плата -	Тенге				459486			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**18081242**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1425**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1236394**			
			ИТОГО:	**Тенге**			**18081242**				
			Итого с временными	**Тенге**	**по расчету**	**225008,00**	**18306250**				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**по расчету**	**143091,47**	**18449341,47**				
			Итого в текущих ценах 2017г. , к = 1,0697784	**Тенге**			**19736707**				
			Коэфициент скидки К=0,930000	**Тенге**			**18355137,44**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			**2202616,56**				
			Итого с НДС	**Тенге**			**20557754**				

"Подрядчик"
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Дербисбеков Ж.К.

"Технадзор"
Инженер
ТОО "Улмад"
Жолтаев М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ «Отдел строительства
города Шымкент»

Турханов А.

Авторский надзор:

ТОО «KZ Проект -Құрылыс XXI»

Директор Оразбаев Т.