ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-060440002060-20190815-68888675	1.1.	Номер учетной системы 00000000049
2.	Дата выписки 15.08.2019	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 09.08.2019		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

8. Адрес места нахождения

РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0010563

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17 — 13. ИИК KZ459650000072168167

14. БИК IRTYKZKA — 15. Наименование банка AO ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Городской отдел строительства"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл, Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	V Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ231070103KSN1510000 — 23. Назначение платежа Оплата за услуги

22. Код товара, работ, услуг — 24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 080440002060

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

25.3 Адрес отправки РК, Мангистауская обл., г Актау 13-17-21 тел 43-70-54

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 020740003270

26.2 Наименование ГУ "Городской отдел строительства"

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер д/с №1 от 22.07.2019г. к договору №26

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 06.05.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг — 32.1 номер 00000000048 — 32.2 дата 09.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство пристройки средней школы №17 на 120 ученических мест в г.Атырау				1	22 544 642,86	22 544 642,86	0	0	22 544 642,86	12%	2 705 357,14	25 250 000			1	
				Всего по счету				22 544 642,86			22 544 642,86		2 705 357,14	25 250 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой — DGso7nwpbik2Ui7Qm/4bsVtOvy0Ya5UYBKgpjvZh5IzomiOF34vLOQqn+H810HfP0uBoEnbaEgpfX2YbVbVbjg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №1 от 22.07.2019г, к договору №26 от 06.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000048	09.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки средней школы №17 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	25 250 000,00	25 250 000,00
				Итого	1	x	25 250 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №17 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Доп.согл. №1 от 22.07.2019г. к дог. №26	06.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**40 512 000,00**	**40 512 000,00**	**22 544 642,86**							**2 705 357,14**	**25 250 000,00**
Итого к оплате	**40 512 000,00**	**40 512 000,00**	**22 544 642,86**							**2 705 357,14**	**25 250 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2019г. к дог. №26 от 06.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №17 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

А К Т № 3
приемки выполненных работ

за август 2019 года

на Общестроительные работы(КР)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		Монолитные ленточные фундаменты (ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4)										
14	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, В25,с/с,,W6**	**м3**	**66,1303**		**46767,55**	**2241,22**	**3092752**	**148213**	**2647762**	**296453**	**3660342**
		НР - 91%; СП - 8%				**4487,76**	**438,47**	**296777**	**28996**		**271136**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	4,14	273,78	1084,00		296777,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3524	23,3							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,205335		4389,00		901,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,205335		1223,00		251,12			
1.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,24633	16,289877		39,00		635,00			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,313375	20,723583		5899,00		122248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,313375	20,723583		1223,00		25344,94			
1.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014375	0,950623		4527,00		4303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014375	0,950623		1747,00		1660,74			
1.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,009315	0,616004		79,00		49,00			
1.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,42324	94,119288		174,00		16377,00			
1.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021505	1,422132		2601,00		3699,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021505	1,422132		1223,00		1739,27			
1.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	20,037481	70,00				1403,00		
1.11	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,092582	53988,00				4998,00		
1.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,310812	58395,00				18150,00		
1.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,016533	32004,00				529,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	8,596939	310,00				2665,00		
1.15	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	5,832692	6994,00				40794,00		
1.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,085969	212247,00				18247,00		
1.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,187149	87,00				16,00		
1.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	25,923078	908,00				23538,00		
1.19	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	67,122254	37803,00				2537423,00		
17	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**4,21**		**9257,15**	**1760,88**	**38973**	**7413**	**27696**	**6653**	**49276**
						917,87	**781,47**	**3864**	**3290**		**3650**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	4,12	938,94		3864,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	2,61							
2.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,529	2,22709		2476,00		5514,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,529	2,22709		1223,00		2723,73			
2.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,058	4,45418		14,00		62,00			
2.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,092	0,38732		4742,00		1837,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,38732		1462,00		566,26			
2.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,8415	5709,00				27640,00		
2.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,6315	87,00				55,00		
18	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня** *НР - 69%; СП - 8%*	**м3**	**4,21**		**41723,00**	**4038,83**	**175654**	**17003**	**99856**	**46217**	**239621**
						13965,60	**1944,50**	**58795**	**8186**		**17750**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	12,65	53,26	1104,00		58795,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,41	5,92							
3.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,61824	2,60279		729,00		1897,00			
3.4	3201-0208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,285775	1,203113		3659,00		4402,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,4286625	1,8046695		1747,33		3153,36			
3.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9775	4,115275		2601,00		10704,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9775	4,115275		1223,00		5032,98			
3.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,45468	137867,00				62685,00		
3.7	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,082937	324730,00				26932,00		
3.8	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,45468	21468,00				9761,00		
3.9	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,008294	57467,00				477,00		
19	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**34,32**		**50191,52**	**2155,25**	**1722573**	**73968**	**1392372**	**247483**	**2127660**
						7465,98	**458,24**	**256233**	**15727**		**157604**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	7,29	250,23	1024,00		256233,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3713	12,74							
4.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,106564		4389,00		468,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,106564		1223,00		130,33			
4.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,43378	14,88733		39,00		581,00			
4.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,349025	11,978538		5899,00		70661,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,349025	11,978538		1223,00		14649,75			
4.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00782	0,268382		4527,00		1215,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00782	0,268382		1747,00		468,86			
4.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,010005	0,343372		79,00		27,00			
4.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011385	0,390733		2601,00		1016,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011385	0,390733		1223,00		477,87			
4.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	2,09352	114,00				239,00		
4.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	12,87	70,00				901,00		
4.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,253968	58395,00				14830,00		
4.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,009266	32004,00				297,00		
4.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	8,16816	310,00				2532,00		
4.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	5,25096	6994,00				36725,00		
4.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,151351	87,00				13,00		
4.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	21,99912	908,00				19975,00		
4.17	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	34,8348	37803,00				1316860,00		
20	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,6632**		**215266,00**	**--**	**142764**	**--**	**142764**	**--**	**154186**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11421**	
21	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0585**		**199767,00**	**--**	**11686**	**--**	**11686**	**--**	**12621**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**935**	
22	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5824**		**194748,00**	**--**	**113421**	**--**	**113421**	**--**	**122495**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9074**	
		Фундамент ФОМ-3-8шт										
23	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,6**		**9257,15**	**1760,88**	**24069**	**4578**	**17105**	**4109**	**30432**
		НР - 93%; СП - 8%				**917,87**	**781,47**	**2386**	**2032**		**2254**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	2,54	938,82		2386,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	1,61							
8.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,529	1,3754		2476,00		3405,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,529	1,3754		1223,00		1682,11			
8.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,058	2,7508		14,00		39,00			
8.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,092	0,2392		4742,00		1134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,2392		1462,00		349,71			
8.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,99	5709,00				17070,00		
8.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,39	87,00				34,00		
24	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня**	**м3**	**2,6**		**41723,00**	**4038,83**	**108480**	**10501**	**61668**	**28543**	**147984**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				**13965,60**	**1944,50**	**36311**	**5056**		**10962**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	12,65	32,89	1104,01		36311,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,41	3,66							
9.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,61824	1,607424		729,00		1172,00			
9.4	3201-0208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,285775	0,743015		3659,00		2719,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,4286625	1,1145225		1747,33		1947,44			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9775	2,5415		2601,00		6610,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9775	2,5415		1223,00		3108,25			
9.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,2808	137867,00				38713,00		
9.7	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,05122	324730,00				16633,00		
9.8	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,2808	21468,00				6028,00		
9.9	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,005122	57467,00				294,00		
25	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**14,3**		**50191,52**	**2155,25**	**717739**	**30820**	**580155**	**103118**	**886525**
		НР - 91%; СП - 8%				**7465,98**	**458,24**	**106764**	**6553**		**65669**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	7,29	104,26	1024,00		106764,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3713	5,31							
10.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,044402		4389,00		195,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,044402		1223,00		54,30			
10.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,43378	6,203054		39,00		242,00			
10.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,349025	4,991058		5899,00		29442,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,349025	4,991058		1223,00		6104,06			
10.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00782	0,111826		4527,00		506,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00782	0,111826		1747,00		195,36			
10.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,010005	0,143071		79,00		11,00			
10.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011385	0,162806		2601,00		423,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011385	0,162806		1223,00		199,11			
10.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,8723	114,00				99,00		
10.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	5,3625	70,00				375,00		
10.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,10582	58395,00				6179,00		
10.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,003861	32004,00				124,00		
10.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	3,4034	310,00				1055,00		
10.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	2,1879	6994,00				15302,00		
10.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,063063	87,00				5,00		
10.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	9,1663	908,00				8323,00		
10.17	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,5145	37803,00				548692,00		
26	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,408**		**215266,00**	**--**	**87829**	**--**	**87829**	**--**	**94855**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7026**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1012		199767,00	--	20216	--	20216	–	21834
		СП - 8%				--	--	--	--		1617	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3584		194748,00	--	69798	--	69798	–	75381
		СП - 8%				--	--	--	--		5584	
		Фундамент ФОМ-4-13шт										
29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	6,9		9257,15	1760,88	63874	12150	45391	10905	80761
		НР - 93%; СП - 8%				917,87	781,47	6333	5392		5982	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	6,74	938,95		6333,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	4,28							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,529	3,6501		2476,00		9038,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,529	3,6501		1223,00		4464,07			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,058	7,3002		14,00		102,00			
14.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,092	0,6348		4742,00		3010,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,6348		1462,00		928,08			
14.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	7,935	5709,00				45301,00		
14.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,035	87,00				90,00		
30	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня**	м3	6,9		41723,00	4038,83	287889	27868	163658	75748	392728
		НР - 69%; СП - 8%				13965,60	1944,50	96363	13417		29091	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	12,65	87,28	1104,00		96363,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,41	9,7							
15.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,61824	4,265856		729,00		3110,00			
15.4	3201-0208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,285775	1,971847		3659,00		7215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,4286625	2,9577705		1747,33		5168,21			
15.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9775	6,74475		2601,00		17543,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9775	6,74475		1223,00		8248,83			
15.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,7452	137867,00				102738,00		
15.7	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,13593	324730,00				44141,00		
15.8	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,7452	21468,00				15998,00		
15.9	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,013593	57467,00				781,00		
31	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	50,7		50191,52	2155,25	2544710	109271	2056914	365600	3143135
		НР - 91%; СП - 8%				7465,98	458,24	378525	23233		232825	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	7,29	369,65	1024,00		378525,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3713	18,83							
16.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,157423		4389,00		691,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,157423		1223,00		192,53			
16.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,43378	21,992646		39,00		858,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,349025	17,695567		5899,00		104386,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,349025	17,695567		1223,00		21641,68			
16.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00782	0,396474		4527,00		1795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00782	0,396474		1747,00		692,64			
16.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,010005	0,507254		79,00		40,00			
16.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011385	0,577219		2601,00		1501,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011385	0,577219		1223,00		705,94			
16.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	3,0927	114,00				353,00		
16.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	19,0125	70,00				1331,00		
16.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,37518	58395,00				21909,00		
16.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,013689	32004,00				438,00		
16.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	12,0666	310,00				3741,00		
16.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	7,7571	6994,00				54253,00		
16.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,223587	87,00				19,00		
16.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	32,4987	908,00				29509,00		
16.17	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	51,4605	37803,00				1945361,00		
32	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,2285**		**215266,00**	**--**	**264454**	**--**	**264454**	**--**	**285611**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21156**	
33	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0585**		**199767,00**	**--**	**11686**	**--**	**11686**	**--**	**12621**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**935**	
34	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8294**		**194748,00**	**--**	**161524**	**--**	**161524**	**--**	**174446**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12922**	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ										
35	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**924**		**893,34**	**22,33**	**825442**	**20633**	**533582**	**254658**	**1166508**
		НР - 93%; СП - 8%				**293,54**	**2,81**	**271227**	**2599**		**86408**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2438	225,27	1204,00		271227,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	2,13							
20.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022425	20,7207		729,00		15105,00			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	2,1252		2601,00		5528,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	2,1252		1223,00		2599,12			
20.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2217,6	226,00				501178,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,14784	137867,00				20382,00		
20.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,22176	54214,00				12022,00		
36	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**63,7**		**1589,53**	**31,46**	**101253**	**2004**	**88522**	**10434**	**120623**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1645	10,48	**168,40** 1024,01	7,74	10727	493		8935	
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,4029			10727,00				
21.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,020585	1,311265		729,00		956,00			
21.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006325	0,402902		2601,00		1048,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006325	0,402902		1223,00		492,75			
21.5	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	1,5925	25583,00				40741,00		
21.6	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	70,07	212,00				14855,00		
21.7	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	140,14	226,00				31672,00		
21.8	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00008	0,005096	137867,00				703,00		
21.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,010192	54214,00				553,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**10586786**	**464423**	**8598059**	**1449921**	**12999645**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1524304**	**114973**	--	**962936**	
	Материалы		Тенге					**10586786**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7714680**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**1639278**			
		Накладные расходы	Тенге					**883379**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1449922**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**962937**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**12999644**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**1639278**			**1511**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**12999644**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**1639278**			**1511**

РАЗДЕЛ 3.Колонны

Км-1, 26шт

40	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**13,75**		**84888,64**	**31424,67**	**1167219**	**432089**	**514209**	**283117**	**1566363**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,29	196,55	**16067,02** 1124,00	**6559,72**	**220921** 220921,00	**90196**		**116027**	
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,35	73,55							
22.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,009775	0,134406		39,00		5,00			
22.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,29	72,7375		5899,00		429079,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,29	72,7375		1223,00		88957,96			
22.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03335	0,458563		4527,00		2076,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03335	0,458563		1747,00		801,11			
22.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02599	0,357362		2601,00		929,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02599	0,357362		1223,00		437,05			
22.7	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,95625	35230,00				491679,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	4,125	114,00				470,00		
22.9	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,275	68571,00				18857,00		
22.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	5,9125	310,00				1833,00		
22.11	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,03025	45268,00				1369,00		
41	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,403**		**199767,00**	**--**	**80506**	**--**	**80506**	**--**	**86947**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6440**	
42	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,15435**		**215266,00**	**--**	**463758**	**--**	**463758**	**--**	**500859**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37101**	
		Км-2, 2шт										
43	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**1,26**		**84888,64**	**31424,67**	**106960**	**39595**	**47121**	**25944**	**143536**
		НР - 91%; СП - 8%				**16067,02**	**6559,72**	**20244**	**8265**		**10632**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,29	18,01	1123,98		20244,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,35	6,74							
25.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,009775	0,012316		39,00		0,48			
25.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,29	6,6654		5899,00		39319,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,29	6,6654		1223,00		8151,78			
25.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03335	0,042021		4527,00		190,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03335	0,042021		1747,00		73,41			
25.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02599	0,032747		2601,00		85,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02599	0,032747		1223,00		40,05			
25.7	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,2789	35230,00				45056,00		
25.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,378	114,00				43,00		
25.9	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0252	68571,00				1728,00		
25.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,5418	310,00				168,00		
25.11	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,002772	45268,00				125,00		
44	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03472**		**199767,00**	**--**	**6936**	**--**	**6936**	**--**	**7491**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**555**	
45	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1346**		**215266,00**	**--**	**28975**	**--**	**28975**	**--**	**31293**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2318**	
		Км-3, 6шт										
46	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**3,54**		**84888,64**	**31424,67**	**300506**	**111243**	**132386**	**72890**	**403267**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				16067,02	6559,72	56877	23221		29872	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,29	50,6	1124,00		56877,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,35	18,94							
28.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,009775	0,034604		39,00		1,00			
28.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,29	18,7266		5899,00		110468,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,29	18,7266		1223,00		22902,63			
28.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03335	0,118059		4527,00		534,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03335	0,118059		1747,00		206,25			
28.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02599	0,092005		2601,00		239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02599	0,092005		1223,00		112,52			
28.7	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,5931	35230,00				126585,00		
28.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1,062	114,00				121,00		
28.9	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0708	68571,00				4855,00		
28.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	1,5222	310,00				472,00		
28.11	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,007788	45268,00				353,00		
47	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1044**		**199767,00**	**--**	**20856**	**--**	**20856**	**--**	**22524**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1668**	
48	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,404**		**215266,00**	**--**	**86967**	**--**	**86967**	**--**	**93925**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6957**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**2262683**	**582928**	**1381714**	**381951**	**2856205**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**298043**	**121683**	**--**	**211570**	
	Материалы		Тенге					**2262683**				
	Всего заработная плата		Тенге					**693714**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**419726**			
		Накладные расходы	Тенге					**687998**				
		Сметная прибыль	Тенге					**381951**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**211571**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2856204**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**419726**			**364**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**2856204**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**364**
		Сметная заработная плата	Тенге						**419726**			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ										
49	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**46**		**7897,44**	**1465,87**	**363282**	**67430**	**126432**	**216726**	**626408**
		НР - 118%; СП - 8%				**3683,04**	**309,70**	**169420**	**14246**		**46401**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,06	140,71	1204,00		169420,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2532	11,65							
31.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2277	10,4742		5899,00		61787,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2277	10,4742		1223,00		12809,95			
31.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,32338	14,87548		174,00		2588,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02553	1,17438		2601,00		3055,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02553	1,17438		1223,00		1436,27			
31.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,0038	29804,00				89525,00		
31.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,04876	615028,00				29989,00		
31.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,023	208994,00				4807,00		
31.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	4,14	510,00				2111,00		
50	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**25**		**5213,19**	**1099,00**	**130330**	**27475**	**44626**	**75432**	**222222**
		НР - 118%; СП - 8%				**2329,16**	**227,84**	**58229**	**5696**		**16461**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2	50,02	1164,00		58229,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1863	4,66							
32.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1771	4,4275		5899,00		26118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1771	4,4275		1223,00		5414,83			
32.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,174455	4,361375		174,00		759,00			
32.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0092	0,23		2601,00		598,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,23		1223,00		281,29			
32.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,07	29804,00				31890,00		
32.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0165	615028,00				10148,00		
32.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0075	208994,00				1567,00		
32.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	2	510,00				1020,00		
51	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**388,44**		**7961,00**	**--**	**3092371**	**--**	**3092371**	**--**	**3339761**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**247390**	
52	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,04106**		**288986,21**	**13361,61**	**11866**	**549**	**737**	**12557**	**26377**
		НР - 118%; СП - 8%				**257669,00**	**1504,90**	**10580**	**62**		**1954**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	195,5	8,03	1318,01		10580,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,23	0,0505							
34.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	58,397	2,397781		174,00		417,00			
34.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2305	0,050524		2601,00		131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2305	0,050524		1223,00		61,79			
34.5	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,003285	224445,00				737,00		
53	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04106**		**198790,00**	**--**	**8162**	**--**	**8162**	**--**	**8815**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**653**	
54	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство ПМ-1,ПМ-2**	**м3**	**14,25**		**51516,24**	**2969,46**	**734106**	**42315**	**551330**	**135520**	**939196**
		НР - 91%; СП - 8%				**9856,93**	**593,78**	**140461**	**8461**		**69570**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	9,44	134,54	1044,00		140461,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4799	6,84							
36.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,044246		4389,00		194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,044246		1223,00		54,11			
36.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,561085	7,995461		15,00		120,00			
36.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,448845	6,396041		5899,00		37730,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,448845	6,396041		1223,00		7822,36			
36.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01311	0,186817		4527,00		846,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01311	0,186817		1747,00		326,37			
36.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,02185	0,311362		79,00		25,00			
36.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,14954	16,380945		174,00		2850,00			
36.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014835	0,211399		2601,00		550,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014835	0,211399		1223,00		258,54			
36.10	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,46375	35230,00				509558,00		
36.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	14,25	70,00				998,00		
36.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,1368	53988,00				7386,00		
36.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,3192	58395,00				18640,00		
36.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,005415	32004,00				173,00		
36.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	3,42	310,00				1060,00		
36.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,0171	212247,00				3629,00		
36.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,015675	87,00				1,00		
36.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	10,887	908,00				9885,00		
55	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3099**		**198790,00**	**--**	**260395**	**--**	**260395**	**--**	**281227**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20832**	
56	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07655**		**199767,00**	**--**	**15292**	**--**	**15292**	**--**	**16516**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1223**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**4615804**	**137769**	**4099345**	**440235**	**5460522**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**378690**	**28466**	**--**	**404484**	
		Материалы	Тенге					**4615804**				
		Всего заработная плата	Тенге					**723126**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**407155**			
		Местные материалы	Тенге					**283850**				
		Накладные расходы	Тенге					**3092371**				
		Сметная прибыль	Тенге					**440234**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**404483**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**5460522**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**357**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**407155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**5460522**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**357**
								407155				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Ригели										
		Ригели Рм1-Рм6										
57	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	**14,9993595**		**59286,99**	**6369,50**	**889267**	**95538**	**559441**	**231758**	**1210707**
						15619,90	**1359,47**	**234288**	**20391**		**89682**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	14,41	216,13	1084,00		234288,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1	16,51							
39.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,85123	12,767905		39,00		498,00			
39.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,03845	15,576085		5899,00		91883,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03845	15,576085		1223,00		19049,55			
39.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,024955	0,374309		4527,00		1694,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024955	0,374309		1747,00		653,92			
39.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03749	0,562326		2601,00		1463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03749	0,562326		1223,00		687,72			
39.7	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,22435	35230,00				536354,00		
39.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	4,499808	114,00				513,00		
39.9	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,299987	68571,00				20570,00		
39.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	2,999872	310,00				930,00		
39.11	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,023699	45268,00				1073,00		
28	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	**3,2366918**		**215266,00**	--	**696750**	--	**696750**	--	**752490**
						--	--	--	--		**55740**	
59	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	**0,6669634**		**199767,00**	--	**133237**	--	**133237**	--	**143896**
						--	--	--	--		**10659**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1719254**	**95538**	**1389428**	**231758**	**2107093**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**234288**	**20391**	--	**156081**	
		Материалы	Тенге					**1719254**				
		Всего заработная плата	Тенге					**559440**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**254680**			
		Накладные расходы	Тенге					**829987**				
		Сметная прибыль	Тенге					**231758**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**156081**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2107093**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**254680**			**233**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**2107093**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**254680**			**233**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**23423463**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2435326**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1280657**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**285513**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15468546		
		- Накладные расходы	Тенге							2503865	
		- Сметная прибыль	Тенге							1735071	
		Временные здания и сооружения	1,2%			281 082					
		Итого				23 704 544					
		Зимнее удорожание	1,350%			320 011					
		Итого				24 024 556					
		Непредвиденные затраты	2%			480 491					
		Итого в текущих ценах				24 505 046,59					
		НДС 12%	12%			2 940 605,59					
		Итого с НДС				27 445 652,18					
		ИТОГО ПО АКТУ				27 445 652,18					
		С поправочным коэффициентом	0,92			25 250 000,00					

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Ж.З. Адилбеков

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "DS&V"

Е.А.С. Нурсултанов