Генподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-1, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	261 015,85	292 337,75	261 015,85	292 337,75	261 015,85	292 337,75
	Всего к оплате подрядчику	**261 015,85**	**292 337,75**	**261 015,85**	**292 337,75**	**261 015,85**	**292 337,75**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

_____ Махамбетқаир Д.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

_____ Голубев В.В.

Генподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-1, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Наружные водопровод и канализация												
Водопровод В1												
7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,05		1 509 642	510 417	75482	25521	--	--	75482
						999 225	128 354	49961	6418		--	
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	50		1 828	--	91400	--	91400	--	91400
						--	--	--	--		--	
9	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр до 100 мм	т	0,011264		4 365 150	1 337 548	49169	15066	7203	--	49169
						2 388 177	349 313	26900	3935		--	
10	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1		3 617	--	3617	--	3617	--	3617
						--	--	--	--		--	
11	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,8		505	--	404	--	404	--	404
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								--	**220072**
		~~ИТОГО ПО СМЕТЕ:~~	**Тенге**									**220072**
		в том числе оборудование										0
		в том числе СМР										**220 072**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%										16 505
		Итого										**236 577**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%										710
		Итого										**237 287**
		Сметная прибыль 5%										11 864
		Непредвиденные работы и затраты - 5%										11 864
		Итого СМР										**261 016**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000										261 016
		НДС (12%)										**31 322**
		Всего										**292 337,75**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

_____ **Махамбетқаир Д.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

_____ **Голубев В.В.**