Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкент"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Жылуэнерго ремонт"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по проспекту Астана
наименование, адрес

Договор №133 от 28.07.2017г., Доп. соглашение № 133/3 от 29.03.2018г.

А К Т №5

о приемке выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-1. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ											
1	28	11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	32,109	19886,35	11367,31	638531	364993	222991	8,41	270
			м кожуха		6726,23	3245,57	215973	104212	58,7	3,20	103
			Накладные расходы -		*6944,82*		*222991*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*5853,45*				*187948*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1091,37*				*35043*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2146,49*		*68922*				
			Сметная стоимость				*930444*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			930444				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							373
			Сметная заработная плата -	Тенге				320185			
РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 2-2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ											
					Металлическая опора углового типа-5шт						
2	7	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	5	4183,43	--	20917	--	887	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*177,38*		*887*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,38*				*887*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,86*		*1744*				
			Сметная стоимость				*23548*				
3	8	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	5	7083,35	--	35417	--	1502	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*300,33*		*1502*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*300,33*				*1502*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*590,69*		*2953*				
			Сметная стоимость				*39872*				
4	9	24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	5	1047,62	--	5238	--	222	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*44,42*		*222*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,42*				*222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,36*		*437*				
			Сметная стоимость				*5897*				
5	10	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	5	1601,49	--	8007	--	340	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*67,90*		*340*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*340*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*668*				
			Сметная стоимость				*9014*				
6	11	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	5	1601,49	--	8007	--	340	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*67,90*		*340*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*340*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*668*				
			Сметная стоимость				*9014*				
7	12	24-040207-3124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98**	5	1983,06	--	9915	--	420	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*84,08*		*420*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,08*				*420*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,37*		*827*				
			Сметная стоимость				*11162*				
8	13	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	0,0025	375642,50	--	939	--	40	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15927,24*		*40*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15927,24*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31325,58*		*78*				
			Сметная стоимость				*1057*				
					Металлическая опора проходного типа-3шт						
9	14	11-330206-0105 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2	3	1503,47	158,97	4510	477	2671	1,55	5
			ответвление		1210,91	74,54	3633	224	61,7	0,09	--
			Накладные расходы -		*890,50*		*2671*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*793,12*				*2379*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,38*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,52*		*575*				
			Сметная стоимость				*7756*				
10	15	24-040207-4917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	3	2678,09	--	8034	--	341	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*113,55*		*341*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,55*				*341*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,33*		*670*				
			Сметная стоимость				*9045*				
11	16	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	3	7083,35	--	21250	--	901	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*300,33*		*901*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*300,33*				*901*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*590,69*		*1772*				
			Сметная стоимость				*23923*				
12	17	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1601,49	--	4804	--	204	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*67,90*		*204*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*401*				
			Сметная стоимость				*5408*				
13	18	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	3	1601,49	--	4804	--	204	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*67,90*		*204*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*204*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*401*				
			Сметная стоимость				*5408*				
14	19	24-040207-3124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	3	1983,06	--	5949	--	252	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*84,08*		*252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,08*				*252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,37*		*496*				
			Сметная стоимость				*6697*				
15	20	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0015	375642,50	--	563	--	24	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15927,24*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15927,24*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31325,58*		*47*				
			Сметная стоимость				*634*				
					Металлическая опора Ст10 со светильником LED.SMART3-8шт						
16	21	11-330303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	8	-5329,55	-3689,64	-42636	-29517	-16631	-1,98	-16
			опора		-1639,92	-1241,01	-13119	-9928	61,7	-1,14	-9
			Накладные расходы -		*2078,87*		*16631*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1777,53*				*14220*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301,34*				*2411*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*592,67*		*4741*				
			Сметная стоимость				*-21264*				
17	22	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора тонкостенная СТ-10	8	-64219,85	--	-513759	--	-21783	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2722,92*		*21783*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2722,92*				*21783*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5355,42*		*42843*				
			Сметная стоимость				*-449132*				
18	23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн ИВА вылет 2,5м уг.20гр	16	-7750,69	--	-124011	--	-5258	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*328,63*		*5258*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*328,63*				*5258*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646,35*		*.10342*				
			Сметная стоимость				*-108411*				
19	24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Насадка Н2	8	-2744,06	--	-21952	--	-931	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*116,35*		*931*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,35*				*931*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,83*		*1831*				
			Сметная стоимость				*-19191*				
20	25	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	16	-3559,89	-2011,53	-56958	-32185	-25081	-2,01	-32
			светильник		-1531,74	-670,87	-24508	-10734	61,7	-0,81	-13
			Накладные расходы -		*1567,57*		*25081*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1359,01*				*21744*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,56*				*3337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,20*		*6563*				
			Сметная стоимость				*-25314*				
21	26	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник LED.SMART3	16	-33343,03	--	-533489	--	-22620	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1413,74*		*22620*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1413,74*				*22620*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2780,54*		*44489*				
			Сметная стоимость				*-466380*				
					Фундаменты под опоры светильников Ф-2-8шт(ЭС-5)						
22	29	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство /ИЗ БЕТОНА В15/	2,8	-16368,50	-26,14	-45832	-73	-3899	-1,48	-4
			м3		-1085,73	--	-3040	--	61,7	--	--
			Накладные расходы -		*1392,32*		*3899*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*669,89*				*1876*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*722,43*				*2023*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1420,87*		*3978*				
			Сметная стоимость				*-37955*				
23	30	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0076	-177023,60	--	-1345	--	-57	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7505,80*		*57*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7505,80*				*57*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14762,35*		*112*				
			Сметная стоимость				*-1176*				
24	31	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1776	-13340,44	-681,87	-2369	-121	-1229	-16,88	-3
			т		-12383,17	-188,86	-2199	-34	48,5	-0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*1229*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*1083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*146*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*288*				
			Сметная стоимость				*-852*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	32	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1776	-155053,38	--	-27537	--	-1168	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6574,26*		*1168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6574,26*				*1168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12930,21*		*2296*				
			Сметная стоимость				*-24073*				
26	33	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,06968	-200349,48	-827,40	-13960	-58	-2200	-58,00	-4
			т		-45311,34	-340,57	-3157	-24	48,5	-0,36	--
			Накладные расходы -		*31574,78*		*2200*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22141,18*				*1543*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9433,60*				*657*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18553,94*		*1293*				
			Сметная стоимость				*-10467*				
					Садово-парковый светильник-24шт						
27	1 доб	11-330101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1	24	2291,19	1901,92	54989	45646	16743	0,47	11
			котлован		389,27	544,35	9343	13064	61,7	0,49	12
			Накладные расходы -		*697,62*		*16743*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*576,05*				*13825*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,57*				*2918*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,10*		*5739*				
			Сметная стоимость				*77470*				
28	2 доб	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство /ИЗ БЕТОНА В15/	1,152	16368,50	26,14	18857	30	1604	1,48	2
			м3		1085,73	--	1251	--	61,7	--	--
			Накладные расходы -		*1392,32*		*1604*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*669,89*				*772*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*722,43*				*832*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1420,87*		*1637*				
			Сметная стоимость				*22098*				
29	3 доб	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,84	16281,61	7522,43	13677	6319	5550	9,35	8
			т конструкций		7391,27	1928,73	6209	1620	60,9	2,03	2
			Накладные расходы -		*6606,88*		*5550*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675,88*				*4768*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,00*				*782*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,08*		*1538*				
			Сметная стоимость				*20765*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	4 доб	ТПРАЙС-ЛИСТ	Садово-парковый светильник BERLIN RH1011P/2 2.38M MATT RUST+Truba (MS)	24	54767,70	--	1314425	--	55732	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2322,15*		*55732*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2322,15*				*55732*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4567,19*		*109613*				
			Сметная стоимость				*1479769*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			155058				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-42
			Сметная заработная плата -	Тенге				-31400			
			РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-3. СИСТЕМЫ СВЯЗИ								
					Земляные работы						
31	1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	32,2622	132,23	124,91	4266	4030	1270	0,01	--
			м3 грунта		7,32	47,50	236	1532	59,1	0,05	2
			Накладные расходы -		*39,38*		*1270*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,40*				*1045*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,98*				*225*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,73*		*443*				
			Сметная стоимость				*5979*				
32	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,9978	1332,83	--	1330	--	876	1,85	2
			м3 грунта		1332,83	--	1330	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*877,62*		*876*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*786*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*176*				
			Сметная стоимость				*2382*				
33	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	29,63	21,40	21,40	634	634	167	--	--
			м3 грунта		--	7,69	--	228	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*5,64*		*167*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*135*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*33*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*64*				
			Сметная стоимость				*865*				
34	4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	3,63	580,27	--	2106	--	1387	0,89	3
			м3 грунта		580,27	--	2106	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*382,08*		*1387*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*1245*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,14*				*142*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*279*				
			Сметная стоимость				*3772*				
35	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3,63	115,77	48,97	420	178	216	0,11	--
			м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	242	79	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*59,46*		*216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*190*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*51*				
			Сметная стоимость				*687*				
					Телефонная связь. Линейное оборудование						
36	6	11-340201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	1	8208,04	1795,49	8208	1795	4308	6,91	7
			колодец		5462,42	655,44	5462	655	62,1	0,59	1
			Накладные расходы -		*4308,30*		*4308*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3799,20*				*3799*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*509,11*				*509*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1001,31*		*1001*				
			Сметная стоимость				*13518*				
37	7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Колодец сборный телефонный малого типа ж/б, универсальный с ершами и кронштейнами ККСр-2-10(80) ГЕК	1	50384,29	--	50384	--	2136	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2136,29*		*2136*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2136,29*				*2136*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4201,65*		*4202*				
			Сметная стоимость				*56722*				
38	8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Люк чугунный без нижней крышки в комплекте с ж/б кольцом КО-1 л/т	1	24184,46	--	24184	--	1025	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1025,42*		*1025*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1025,42*				*1025*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2016,79*		*2017*				
			Сметная стоимость				*27226*				
39	9	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект креплений СИКЛ-3	1	5023,31	--	5023	--	213	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*212,99*		*213*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,99*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,90*		*419*				
			Сметная стоимость				*5655*				
40	10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крышка стальная под чугунный люк	1	3350,55	--	3351	--	142	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*142,06*		*142*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,06*				*142*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,41*		*279*				
			Сметная стоимость				*3772*				
41	11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство запорное УЗНК-II-0	1	19750,64	--	19751	--	837	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*837,43*		*837*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*837,43*				*837*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1647,05*		*1647*				
			Сметная стоимость				*22235*				
42	12	13-100902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	2	661,19	132,30	1322	265	281	0,30	1
			шт.		210,80	41,41	422	83	42,8	0,05	--
			Накладные расходы -		*140,56*		*281*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*107,95*				*216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,61*				*65*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,14*		*128*				
			Сметная стоимость				*1731*				
43	13	24-040207-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	0,02	30600,00	--	612	--	26	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1297,44*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1297,44*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2551,80*		*51*				
			Сметная стоимость				*689*				
44	14	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,15	8820,51	4596,18	1323	689	580	4,93	1
			м3 сборных железобетонных конструкций		3805,02	1588,30	571	238	62,1	1,68	--
			Накладные расходы -		*3865,25*		*580*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3349,25*				*502*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*516,00*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1014,86*		*152*				
			Сметная стоимость				*2055*				
45	15	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО-2	1	1990,01	--	1990	--	84	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*84,38*		*84*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,38*				*84*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,95*		*166*				
			Сметная стоимость				*2240*				
			СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ПРОЕМОВ КОЛОДЦЕВ (2шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	16	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,126	17312,12	1297,32	2181	163	396	5,95	1
			м3 кладки		4254,55	298,17	536	38	50,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*3144,87*		*396*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2312,78*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*832,10*				*105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1636,56*		*206*				
			Сметная стоимость				*2783*				
47	17	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	30	723,74	14,34	21712	430	3705	0,21	6
			м2 поверхности		173,62	1,66	5209	50	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*123,50*		*3705*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*2671*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,46*				*1034*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,78*		*2033*				
			Сметная стоимость				*27450*				
48	18	13-100902-0210 РСНБ РК 2015	Консоль трехместная. Установка в коллекторе	4	828,42	132,30	3314	529	591	0,30	1
			шт.		210,80	41,41	843	166	42,8	0,05	--
			Накладные расходы -		*147,65*		*591*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*107,95*				*432*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,70*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,09*		*312*				
			Сметная стоимость				*4217*				
49	19	24-040207-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-98	0,04	47322,90	--	1893	--	80	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2006,49*		*80*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2006,49*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3946,35*		*158*				
			Сметная стоимость				*2131*				
50	20	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,095	98147,54	--	9324	--	6345	133,00	13
			канало-километр трубопровода		96746,86	--	9191	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*66788,64*		*6345*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*60079,80*				*5708*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6708,84*				*637*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13194,89*		*1254*				
			Сметная стоимость				*16922*				
51	21	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	95	854,00	--	81130	--	3440	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*36,21*		*3440*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,21*				*3440*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,22*		*6766*				
			Сметная стоимость				*91336*				
52	22	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	0,525	148575,60	35134,40	78002	18446	25034	114,00	60
			км		83630,40	9127,20	43906	4792	42,8	11,02	6
			Накладные расходы -		*47683,15*		*25034*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*39700,25*				*20843*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7982,90*				*4191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15700,70*		*8243*				
			Сметная стоимость				*111279*				
53	23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель оптико-волоконный ОК-24	0,25	142302,56	--	35576	--	1508	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6033,63*		*1508*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6033,63*				*1508*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11866,89*		*2967*				
			Сметная стоимость				*40051*				
54	24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель оптико-волоконный ОК-16	0,14	114342,82	--	16008	--	679	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4848,14*		*679*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4848,14*				*679*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9535,28*		*1335*				
			Сметная стоимость				*18022*				
55	25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель оптико-волоконный ОК-8	0,135	90973,48	--	12281	--	521	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3857,28*		*521*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3857,28*				*521*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7586,46*		*1024*				
			Сметная стоимость				*13826*				
56	26	13-100902-0418 РСНБ РК 2015	Муфта разветвительная. Монтаж в колодцах	4	6781,76	1587,61	27127	6350	10905	6,00	24
			шт.		4969,44	496,94	19878	1988	42,8	0,60	2
			Накладные расходы -		*2726,36*		*10905*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2339,61*				*9358*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*386,75*				*1547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*760,65*		*3043*				
			Сметная стоимость				*41075*				
57	27	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта универсальная МТОК-ББ/324	4	22028,01	--	88112	--	3736	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*933,99*		*3736*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,99*				*3736*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1836,96*		*7348*				
			Сметная стоимость				*99196*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	28	23-061702-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-35 ГОСТ 23469.0-81	0,5	10657,57	--	5329	--	226	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*451,88*		*226*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*451,88*				*226*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*888,76*		*444*				
			Сметная стоимость				*5999*				
					Телефонная связь. Оконечные устройства						
59	29	13-100902-0919 РСНБ РК 2015	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	10	3468,21	1005,49	34682	10055	11857	3,00	30
			ввод		2013,39	314,73	20134	3147	42,8	0,38	4
			Накладные расходы -		*1185,74*		*11857*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*996,44*				*9964*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,30*				*1893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,32*		*3723*				
			Сметная стоимость				*50263*				
60	30	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для ввода ОК №9	10	3002,90	--	30029	--	1273	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*127,32*		*1273*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,32*				*1273*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,42*		*2504*				
			Сметная стоимость				*33806*				
61	31	ТПРАЙС-ЛИСТ	Полка оптическая RP-2402	2	3451,32	--	6903	--	293	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*146,34*		*293*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,34*				*293*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,81*		*576*				
			Сметная стоимость				*7771*				
62	32	ТПРАЙС-ЛИСТ	Горизонтальный кабельный органайтер 1U	2	2327,75	--	4656	--	197	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*98,70*		*197*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,70*				*197*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,12*		*388*				
			Сметная стоимость				*5242*				
63	33	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сплиттер POC-1U-2PLC	2	7757,49	--	15515	--	658	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*328,92*		*658*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*328,92*				*658*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646,91*		*1294*				
			Сметная стоимость				*17467*				
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	34	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	335	163,16	17,96	54659	6016	19884	0,14	47
			м		113,27	4,27	37945	1429	42,8	--	1
			Накладные расходы -		*59,36*		*19884*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,31*				*16852*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,05*				*3032*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,80*		*5963*				
			Сметная стоимость				*80507*				
65	35	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	15	870,14	124,66	13052	1870	4525	0,70	11
			шт.		566,35	27,15	8495	407	42,8	0,03	--
			Накладные расходы -		*301,68*		*4525*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*254,02*				*3810*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,66*				*715*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,75*		*1406*				
			Сметная стоимость				*18983*				
66	36	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0455	173631,95	--	7900	--	335	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7361,99*		*335*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7361,99*				*335*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14479,52*		*659*				
			Сметная стоимость				*8894*				
67	37	21-050106-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,234	200953,82	--	47023	--	1994	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8520,44*		*1994*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8520,44*				*1994*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16757,94*		*3921*				
			Сметная стоимость				*52938*				
68	38	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0711	154051,60	--	10953	--	464	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6531,79*		*464*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6531,79*				*464*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12846,67*		*913*				
			Сметная стоимость				*12331*				
69	39	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5кг. Прокладка с креплением накладными скобами	25	537,81	253,67	13445	6342	2509	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м кабеля		99,39	74,44	2485	1861	42,8	0,09	2
			Накладные расходы -		*100,36*		*2509*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*74,40*				*1860*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,96*				*649*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,05*		*1276*				
			Сметная стоимость				*17230*				
70	40	23-060902-0314 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,025	336880,88	--	8422	--	357	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14283,75*		*357*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14283,75*				*357*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28093,17*		*702*				
			Сметная стоимость				*9481*				
71	41	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	1	7897,89	1803,33	7898	1803	1728	3,00	3
			шт.		2560,80	562,36	2561	562	42,8	0,58	1
			Накладные расходы -		*1728,26*		*1728*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1336,71*				*1337*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,55*				*392*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,09*		*770*				
			Сметная стоимость				*10396*				
72	42	ТПРАЙС-ЛИСТ	Щиток заземления сизоляторами в сборе	1	3929,97	--	3930	--	167	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*166,63*		*167*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,63*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,73*		*328*				
			Сметная стоимость				*4424*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			953553				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
			Сметная заработная плата -	Тенге				178807			
РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 2-5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ /ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ/											
				ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ(ГСН-11)							
73	51	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,72	1110,69	--	5242	--	3452	1,54	7
			м3 грунта		1110,69	--	5242	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*731,35*		*3452*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*3098*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*354*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,36*		*696*				
			Сметная стоимость				*9390*				
74	52	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4,72	637,31	--	3008	--	1981	0,97	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		637,31	--	3008	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*419,64*		*1981*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*1778*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,99*				*203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*399*				
			Сметная стоимость				*5388*				
75	53	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,4	6178,27	1150,92	14828	2762	4791	3,24	8
			м3 подстилающего слоя		2276,68	455,53	5464	1093	60,9	0,55	1
			Накладные расходы -		*1996,43*		*4791*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1663,92*				*3993*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,51*				*798*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*653,98*		*1570*				
			Сметная стоимость				*21189*				
76	54	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В15	0,732	22827,55	1158,00	16710	848	2529	6,34	5
			м3		4651,02	269,36	3405	197	48,5	0,32	--
			Накладные расходы -		*3455,46*		*2529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2386,39*				*1747*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1069,07*				*783*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2102,64*		*1539*				
			Сметная стоимость				*20779*				
77	55	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,12756	16281,61	7522,43	2077	960	843	9,35	1
			т конструкций		7391,27	1928,73	943	246	60,9	2,03	--
			Накладные расходы -		*6606,88*		*843*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675,88*				*724*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,00*				*119*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,08*		*234*				
			Сметная стоимость				*3153*				
78	56	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,12756	387497,12	--	49429	--	2096	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*2096*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*2096*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*4122*				
			Сметная стоимость				*55647*				
79	57	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,46516	48899,35	18003,03	22746	8374	9352	28,90	13
			т конструкций		23382,12	5020,44	10876	2335	60,9	5,25	2
			Накладные расходы -		*20103,89*		*9352*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*8046*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*1306*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*2568*				
			Сметная стоимость				*34665*				
80	58	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,46516	304464,90	--	141625	--	6005	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12909,31*		*6005*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*6005*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*11810*				
			Сметная стоимость				*159440*				
81	59	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МС-11/	0,0088	416119,79	5844,66	3662	51	374	42,70	--
			т стальных элементов		37505,55	853,09	330	8	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*42474,19*		*374*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*210*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*323*				
			Сметная стоимость				*4359*				
82	60	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	17,18888	114,61	1,66	1970	28	410	0,04	1
			м2		33,28	0,33	572	6	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*23,85*		*410*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*313*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,08*		*190*				
			Сметная стоимость				*2570*				
					Молниеотвод(ГСН-11)						
83	61	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,1724	98178,99	64119,50	16926	11054	5769	35,40	6
			1т		30655,34	14902,89	5285	2569	61,7	13,42	2
			Накладные расходы -		*33464,06*		*5769*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28109,43*				*4846*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5354,63*				*923*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10531,44*		*1816*				
			Сметная стоимость				*24511*				
84	62	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массойдо 0,1 т	0,174124	387497,12	--	67473	--	2861	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*2861*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*2861*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*5627*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*75961*				
85	63	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В7,5	0,6	19212,37	698,58	11527	419	1629	4,90	3
			м3		3594,64	165,26	2157	99	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*2715,47*		*1629*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*1094*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*891,92*				*535*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1754,23*		*1053*				
			Сметная стоимость				*14209*				
86	64	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /полоса 300х300х3/	0,00424	309721,68	827,40	1313	4	388	198,00	1
			т		154683,54	340,57	656	1	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*91506,81*		*388*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*319*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,11*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*136*				
			Сметная стоимость				*1837*				
87	65	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	1	11045,57	10241,02	11046	10241	2396	0,96	1
			стык		795,11	2355,15	795	2355	58,7	2,12	2
			Накладные расходы -		*2395,94*		*2396*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1849,20*				*1849*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*546,74*				*547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1075,32*		*1075*				
			Сметная стоимость				*14517*				
88	66	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,53	114,61	1,66	61	1	13	0,04	--
			м2		33,28	0,33	18	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*23,85*		*13*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*10*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,08*		*6*				
			Сметная стоимость				*80*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			447693				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
			Сметная заработная плата -	Тенге				47661			
			РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 2-6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ /ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ/								
			НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
89	1	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,087	454689,47	143291,21	39558	12466	22069	337,00	29
			км трубопровода		300381,58	61702,09	26133	5368	62,1	72,41	6
			Накладные расходы -		*253666,60*		*22069*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*224853,96*				*19562*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28812,64*				*2507*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56668,49*		*4930*				
			Сметная стоимость				*66557*				
90	2	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,021	484089,81	157319,00	10166	3304	5610	352,00	7
			км трубопровода		313751,68	67199,56	6589	1411	62,1	78,46	2
			Накладные расходы -		*267126,72*		*5610*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*236570,72*				*4968*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30556,01*				*642*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60097,32*		*1262*				
			Сметная стоимость				*17038*				
91	3	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	87,348	1033,51	--	90275	--	3828	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*43,82*		*3828*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,82*				*3828*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,19*		*7528*				
			Сметная стоимость				*101631*				
92	4	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	20,08	1217,24	--	24442	--	1036	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*51,61*		*1036*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,61*				*1036*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,51*		*2038*				
			Сметная стоимость				*27517*				
93	5	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1,004	2052,44	--	2061	--	87	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*87,02*		*87*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,02*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,16*		*172*				
			Сметная стоимость				*2320*				
94	6	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	4	1996,18	88,31	7985	353	4601	2,03	8
			задвижка или клапан		1604,74	41,41	6419	166	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*1150,24*		*4601*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1022,26*				*4089*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,98*				*512*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,71*		*1007*				
			Сметная стоимость				*13593*				
95	7	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	4	21697,65	--	86791	--	3680	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*919,98*		*3680*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*919,98*				*3680*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1809,41*		*7238*				
			Сметная стоимость				*97709*				
96	8	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	8	533,95	51,15	4272	409	2453	0,46	4
			фланец		438,75	--	3510	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*306,66*		*2453*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*272,47*				*2180*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,19*				*274*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,25*		*538*				
			Сметная стоимость				*7263*				
97	9	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	1687,45	--	13500	--	572	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*71,55*		*572*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,55*				*572*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,72*		*1126*				
			Сметная стоимость				*15198*				
98	10	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ОТВОД,ПЕРЕХОД	0,012	597254,97	281252,81	7167	3375	3317	312,70	4
			т фасонных частей		298256,39	89669,28	3579	1076	62,1	94,30	1
			Накладные расходы -		*276439,69*		*3317*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*2891*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*426*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69895,57*		*839*				
			Сметная стоимость				*11323*				
99	11	23-020101-0163 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	14	410,39	--	5745	--	244	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,40*		*244*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,40*				*244*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,22*		*479*				
			Сметная стоимость				*6468*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	12	23-020101-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	5	609,79	--	3049	--	129	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,86*		*129*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,86*				*129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,85*		*254*				
			Сметная стоимость				*3433*				
101	13	23-020101-1027 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	437,97	--	438	--	19	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,57*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,57*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,52*		*37*				
			Сметная стоимость				*493*				
102	14	23-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	592,24	--	592	--	25	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*25*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,11*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,39*		*49*				
			Сметная стоимость				*666*				
					КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76х3,0 К СТЕНЕ-18шт(ГСН-15)						
103	15	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к стене	0,0378	416119,79	5844,66	15729	221	1606	42,70	2
			т стальных элементов		37505,55	853,09	1418	32	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*42474,19*		*1606*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*900*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*705*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*1387*				
			Сметная стоимость				*18721*				
104	16	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,0962	63,93	1,05	70	1	20	0,03	--
			м2		27,02	0,17	30	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,07*		*20*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*16*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*7*				
			Сметная стоимость				*97*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	17	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,0962	114,61	1,66	126	2	26	0,04	--
			м2		33,28	0,33	36	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*23,85*		*26*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*20*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,08*		*12*				
			Сметная стоимость				*164*				
					КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89х3,0 К СТЕНЕ-4шт(ГСН-16)						
106	18	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к стене	0,0088	416119,79	5844,66	3662	51	374	42,70	--
			т стальных элементов		37505,55	853,09	330	8	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*42474,19*		*374*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*210*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*323*				
			Сметная стоимость				*4359*				
107	19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2552	63,93	1,05	16	--	5	0,03	--
			м2		27,02	0,17	7	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,07*		*5*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*4*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*2*				
			Сметная стоимость				*22*				
108	20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,2552	114,61	1,66	29	--	6	0,04	--
			м2		33,28	0,33	8	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*23,85*		*6*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*5*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,08*		*3*				
			Сметная стоимость				*38*				
109	21	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	7	11045,57	10241,02	77319	71687	16772	0,96	7
			стык		795,11	2355,15	5566	16486	58,7	2,12	15
			Накладные расходы -		*2395,94*		*16772*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1849,20*				*12944*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*546,74*				*3827*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1075,32*		*7527*				
			Сметная стоимость				*101618*				
110	22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	27	63,93	1,05	1726	28	488	0,03	1
			м2		27,02	0,17	730	4	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*18,07*		*488*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*398*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*177*				
			Сметная стоимость				*2391*				
111	23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	27	114,61	1,66	3095	45	644	0,04	1
			м2		33,28	0,33	899	9	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*23,85*		*644*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*492*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,08*		*299*				
			Сметная стоимость				*4038*				
					ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ						
112	24	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	2,8	3102,22	117,91	8686	330	1720	1,02	3
			м3 основания		716,73	28,99	2007	81	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*614,26*		*1720*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*1297*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,17*				*423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,32*		*832*				
			Сметная стоимость				*11238*				
113	25	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	8	93,62	85,91	749	687	214	0,01	--
			м3 грунта		7,72	29,16	62	233	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*26,69*		*214*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,80*				*174*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,89*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*77*				
			Сметная стоимость				*1040*				
114	26	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,4	1110,69	--	2666	--	1755	1,54	4
			м3 грунта		1110,69	--	2666	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*731,35*		*1755*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*1575*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*180*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,36*		*354*				
			Сметная стоимость				*4775*				
115	27	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5,6	21,40	21,40	120	120	32	--	--
			м3 грунта		--	7,69	--	43	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*5,64*		*32*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*25*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*12*				
			Сметная стоимость				*164*				
116	28	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	5,6	10,57	10,57	59	59	16	--	--
			м3 грунта		--	3,80	--	21	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2,79*		*16*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,24*				*13*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,54*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,07*		*6*				
			Сметная стоимость				*81*				
					Избыточный грунт-3м3						
117	29	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,035	214561,17	59307,21	7510	2076	4285	194,00	7
			км трубопровода		155159,26	19933,72	5431	698	62,1	26,83	1
			Накладные расходы -		*122440,40*		*4285*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732,74*				*3806*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13707,66*				*480*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26960,13*		*944*				
			Сметная стоимость				*12739*				
118	30	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	15,15	1311,68	--	19872	--	843	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*55,62*		*843*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,62*				*843*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,38*		*1657*				
			Сметная стоимость				*22372*				
119	31	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	20,2	1976,46	--	39924	--	1693	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*83,80*		*1693*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,80*				*1693*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,82*		*3329*				
			Сметная стоимость				*44946*				
120	32	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	35	-59,42	-2,05	-2080	-72	-1193	-0,05	-2
			м трубопровода		-50,14	--	-1755	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*34,09*		*1193*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*1060*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,80*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*262*				
			Сметная стоимость				*-625*				
121	33	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	35	331,47	--	11601	--	7604	0,33	12
			м		322,77	--	11297	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*217,27*		*7604*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*194,95*				*6823*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,32*				*781*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,90*		*1536*				
			Сметная стоимость				*20742*				
122	34	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	5	11045,57	10241,02	55228	51205	11980	0,96	5
			стык		795,11	2355,15	3976	11776	58,7	2,12	11
			Накладные расходы -		*2395,94*		*11980*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1849,20*				*9246*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*546,74*				*2734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1075,32*		*5377*				
			Сметная стоимость				*72584*				
123	35	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1210,98	733,65	1211	734	519	0,61	1
			шт.		477,33	244,70	477	245	62,1	0,33	--
			Накладные расходы -		*518,74*		*519*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*448*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*70*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*138*				
			Сметная стоимость				*1868*				
124	36	23-020302-3309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1913,76	--	1914	--	81	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*81,14*		*81*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,14*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,59*		*160*				
			Сметная стоимость				*2155*				
125	37	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	821,69	498,26	822	498	352	0,41	--
			шт.		323,43	166,11	323	166	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*351,73*		*352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*304*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*48*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*94*				
			Сметная стоимость				*1268*				
126	38	23-020302-6111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	878,35	--	878	--	37	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*37,24*		*37*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,24*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,25*		*73*				
			Сметная стоимость				*988*				
127	39	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	821,69	498,26	3287	1993	1407	0,41	2
			шт.		323,43	166,11	1294	664	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*351,73*		*1407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*375*				
			Сметная стоимость				*5069*				
128	40	23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3074,15	--	6148	--	261	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*130,34*		*261*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,34*				*261*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,36*		*513*				
			Сметная стоимость				*6921*				
129	41	23-020304-2611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4581,75	--	9164	--	389	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*194,27*		*389*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,27*				*389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,08*		*764*				
			Сметная стоимость				*10317*				
					СТАЛЬНОЙ КОВЕР ДЛЯ ЛИНЕНОГО ГАЗОПРОВОДА-5шт(ГСН-12)						
130	42	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В7,5	0,5	16773,03	657,19	8387	329	623	1,35	1
			м3		906,03	150,16	453	75	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1245,15*		*623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*256*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,90*				*366*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1441,45*		*721*				
			Сметная стоимость				*9730*				