Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2015г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп. Соглашение №2, от 04.03.2015г. К основному договору №106, от 12.08.2014г.		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен	**204 604 324**		84 802 779						24 552 519	229 156 843
в том числе: март месяц 2015 года		55 774 436		23 118 559					6 692 932	62 467 368
Удержание 5%		2 788 722							334 646	3 123 368
И Т О Г О к оплате:		52 985 714							6 358 286	59 344 000

Заказчик_____ Рысбаев

Подрядчик_____

Заказчик: ГУ "Жаназенский городской отдел строительства"
Генподрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование работ: Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жаназен
Основание: Договор №106 от 12.08.2014г., Доп.соглашение №2 от 04.03.2015г.

АКТ №6

выполненных работ и затрат за март 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛС 2-1-1 Строительство детского сада на 320 мест. Общестроительные работы										
		Стены										
1	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса м3	13,63191	19069,72	316,01	259957	4308	21290	8,25	112		
				1368,00	119,39	18648	1628	105	0,58	8		
		Полы										
		Тип-2										
2	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	34,076	5895,06	261,86	200880	8923	25085	3,44	117		
				499,50	99,00	17021	3374	123	0,48	16		
		Тип-3										
3	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	22,956	5895,06	261,86	135327	6011	16899	3,44	79		
				499,50	99,00	11467	2273	123	0,48	11		
		Тип-4										
4	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	24,648	5895,06	261,86	145301	6454	18145	3,44	85		
				499,50	99,00	12312	2440	123	0,48	12		
		Тип-5										
5	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	143,112	5895,06	261,86	843654	37475	105353	3,44	492		
				499,50	99,00	71484	14168	123	0,48	69		
		Перекрытия										
6	Е0107-45-6	Установка плит покрытий шт	292	1669,07	373,54	487368	109073	245615	2,66	777		
				465,75	135,07	135999	39440	140	0,61	177		
7	Е0107-20-1	Анкерение плит т	0,63	69619,77	2434,57	43860	1534	28992	170,00	107		
				31950,00	920,25	20128	580	140	4,49	3		
		Выход на кровли (4шт)										
8	Е0106-19-2	Устройство монолитных участков м3	3	16850,20	283,24	50551	850	2612	4,15	12		
				722,25	106,99	2167	321	105	0,52	2		
9	С12041-26 Изм. и	арм. класса А-III, d 18 мм т	0,07712	50900,00	--	3925	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
10	С12041-4 Изм. и	арм. класса А-I, d 6 мм т	0,011608	50600,00	--	587	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
11	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0,00984	29400,00	--	289	--	--	--	--		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,008044	93997,62	304,24	756	2	280	198,00	2
			1т		33075,00	114,75	266	1	105	0,56	--
13	С12021-237	Стоимость стремянки		0,16992	154400,00	--	26236	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0110-5-1	Монтаж брусьев для люка		0,028	22541,72	316,57	631	9	121	22,50	1
			м3		3487,50	119,25	98	3	120	0,58	--
15	Е0115-165-4	Покраска люка с двух сторон		2	208,02	0,18	416	--	300	0,84	2
			м2		142,88	0,07	286	--	105	--	--
		Перекрытия и покрытия									
16	Е0107-45-6	Установка плит покрытий		612	1669,07	373,54	1021469	228604	514783	2,66	1628
			шт		465,75	135,07	285039	82663	140	0,61	370
17	Е0107-20-1	Анкерение плит		1,25688	98230,97	2434,57	123465	3060	57840	170,00	214
			т		31950,00	920,25	40157	1157	140	4,49	6
18	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой		1900	207,95	1,19	395115	2261	62064	0,16	295
			м2		27,00	0,45	51300	855	119	--	4
19	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		228	5435,23	245,72	1239232	56024	128809	2,71	618
			м3		382,50	92,25	87210	21033	119	0,45	103
20	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		1900	247,80	15,94	470820	30286	91819	0,24	462
			м2		34,65	5,96	65835	11324	119	0,03	55
21	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		1900	91,85	1,40	174519	2660	3618	0,01	17
			м2		1,10	0,50	2090	950	119	--	6
					УМ-1						
22	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков		1,16	20381,39	241,10	23642	280	1673	8,06	9
			м3		1282,50	91,08	1488	106	105	0,44	1
23	С12041-26 Изм. и	арм. класса А-III, d 18 мм		0,07656	50900,00	--	3897	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-4 Изм. и	арм. класса А-I, d 6 мм		0,0165	50600,00	--	835	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		0,09456	58700,00	--	5551	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы									
		Стены									
26	С11021-25	Брусья		3,7898	16000,00	--	60637	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-378	Листы гипсокартонные		65,8	356,00	--	23425	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		Фасад									
28	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50		185,6553	2890,00	--	536544	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо Кр1-8шт, Кр2-6шт, Кр3-2шт									
29	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		19,2	218,93	--	4203	--	4750	1,54	30
			м3		218,93	--	4203	--	113	--	--
30	Е0123-1-1	Подсыпка под крыльцо		2,7	2473,20	152,52	6678	412	740	1,02	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		153,68	57,15	415	154	130	0,28	1
31	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		270	790,75	24,55	213504	6629	16283	0,26	71
			м2		39,83	9,20	10754	2484	123	0,04	12
32	Е0106-17-4	Устройство крыльца		155,8	19889,87	341,75	3098841	53245	286873	9,80	1527
			м3		1624,50	129,11	253097	20115	105	0,63	98
33	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,77672	65000,00	--	50487	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0107-60-3	Монтаж ограждения		73,36	279,56	6,56	20508	481	10376	0,57	42
			м		98,55	2,48	7230	182	140	0,01	1
35	С12021-96	Стоимость ограждения		0,76398	177400,00	--	135530	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус									
36	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5,79	218,93	--	1268	--	1432	1,54	9
			м3		218,93	--	1268	--	113	--	--
37	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		70	1581,51	49,10	110706	3437	8443	0,53	37
			м2		79,66	18,40	5576	1288	123	0,09	6
38	Е0123-1-1	Подсыпка под пандус		0,7	2473,20	152,52	1731	107	192	1,02	1
			м3		153,68	57,15	108	40	130	0,28	--
39	Е0106-1-19	Устройство пандуса		22,4	17378,85	353,46	389286	7918	17852	3,64	82
			м3		625,50	133,52	14011	2991	105	0,65	15
40	Е0107-60-3	Монтаж ограждений пандуса из нержавеющей стали		4,78	279,56	6,56	1336	31	676	0,57	3
			м		98,55	2,48	471	12	140	0,01	--
41	С12021-96	Ограждение пандуса из нержавейки		0,647	177400,00	--	114778	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестницы									
					Лестницы сборные ж/б						
42	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		14,6	790,75	24,55	11545	358	880	0,26	4
			м2		39,83	9,20	582	134	123	0,04	1
43	Е0106-1-19	Устройство фундамента под лестничный марш		5,6	17378,85	353,46	97322	1979	4463	3,64	20
			м3		625,50	133,52	3503	748	105	0,65	4
44	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,15232	93997,62	304,24	14318	46	5308	198,00	30
			1т		33075,00	114,75	5038	17	105	0,56	--
45	Е0107-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		4	742,07	369,67	2968	1479	2342	1,75	7
			шт		290,25	127,90	1161	512	140	0,52	2
46	Е0107-21-3	Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		12	1190,99	567,53	14292	6810	11419	2,92	35
			шт		483,75	195,94	5805	2351	140	0,79	9
47	С143021-4	Лестничные марши		82,8	2640,00	--	218592	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С143021-6	Лестничные площадки		9	2090,00	--	18810	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С12021-96	Стоимость ограждения		1,17664	177400,00	--	208736	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0106-1-13	Устройство бетона кл.В15	0,36	17423,75	95,97	6273	35	305	4,90	2
		м3		771,75	36,25	278	13	105	0,18	--
51	С12041-90 Изм. и	Сетка 100/100/6/6	0,038	41200,00	--	1566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03808	93997,62	304,24	3579	12	1327	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1259	4	105	0,56	--
53	Е0106-1-13	Устройство бетона кл.В15	0,6	17423,75	95,97	10454	58	509	4,90	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	--
				Лестница наружная металическая Лм-1(8шт)						
54	Е0106-19-1	Устройство бетона кл.В10	0,064	18708,67	316,01	1197	20	100	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	88	8	105	0,58	--
55	Е0106-11-8	Установка закладных деталей	0,132096	70437,87	304,24	9305	40	1358	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1278	15	105	0,56	--
56	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8	790,75	24,55	6326	196	482	0,26	2
		м2		39,83	9,20	319	74	123	0,04	--
57	Е0106-1-13	Устройство бетона кл.В12,5	2,16	17466,70	95,97	37728	207	1833	4,90	11
		м3		771,75	36,25	1667	78	105	0,18	--
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	12,992	245,44	3,82	3189	50	595	0,21	3
		м2		37,35	1,44	485	19	118	0,01	--
59	Е0109-62-5	Монтаж лестницы наружной	10,57	28686,82	5605,29	303220	59248	215277	120,00	1268
		т		21600,00	1029,79	228312	10885	90	4,42	47
60	С12021-267	Стоимость лестницы наружной	10,57	133700,00	--	1413209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12069-51	Поручень из брус 20х40 мм	350,4	149,00	--	52210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта								
62	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,486963	13864,97	4022,39	6752	1959	4454	56,50	28
		т		9090,00	1071,86	4426	522	90	3,81	2
63	С12021-260	Стальные элементы из уголков	0,486963	114900,00	--	55952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	26,19	1267,99	8,20	33209	215	8603	1,71	45
		м2		272,95	3,08	7149	81	119	0,02	--
65	Е0108-6-9	Кладка стен вентшахты из кирпича	15,84	11997,25	296,60	190036	4698	19177	5,95	94
		м3		915,75	110,25	14505	1746	118	0,54	9
		Устройство тамбура								
66	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	29,28	218,93	--	6410	--	7244	1,54	45
		м3		218,93	--	6410	--	113	--	--
67	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,76	134,10	--	2382	--	2691	0,97	17
		м3		134,10	--	2382	--	113	--	--
68	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18,3	1581,51	49,10	28942	899	2207	0,53	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		79,66	18,40	1458	337	123	0,09	2
69	E0106-1-13	**Устройство фундаментов**	11,52	17874,70	95,97	205916	1106	9774	4,90	56
		м3		771,75	36,25	8891	418	105	0,18	2
70	E0106-11-7	**Установка закладных деталейвесом до 4 кг**	0,07296	93997,62	304,24	6858	22	2543	198,00	14
		1т		33075,00	114,75	2413	8	105	0,56	--
71	E0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	21,12	783,66	11,21	16551	237	890	0,20	4
		м2		31,50	4,21	665	89	118	0,02	--
72	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен**	67,2	245,44	3,82	16494	257	3076	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2510	97	118	0,01	--
73	E0112-7-5	**Устройство кровельного покрытия из металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	29,16	1267,99	8,20	36975	239	9578	1,71	50
		м2		272,95	3,08	7959	90	119	0,02	--
74	E0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	29,16	189,45	4,72	5524	138	2521	0,40	12
		м2		70,88	1,78	2067	52	119	0,01	--
75	C11031-169 Изм. и	**Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50**	2,916	4500,00	--	13122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	C12021-243	**Металлоконструкция из гн. Квадрата**	2,4199998	153500,00	--	371470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			13859174	650380			8621
			Тенге			1431200	227900			1054
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11223292				
		Материалы -	Тенге			1360904				
		Всего заработная плата -	Тенге				1414955			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			753074				
		Местные материалы -	Тенге			7321679				
		Накладные расходы -	Тенге			1772140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							886
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				265821			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			779726				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13775158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9217
		Сметная заработная плата -	Тенге				1680776			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2635882				
		Материалы -	Тенге			16026				
		Всего заработная плата -	Тенге				244145			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2325910				
		Накладные расходы -	Тенге			219731				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32960			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171337				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3026949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1454
		Сметная заработная плата -	Тенге				277105			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16802107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 6-1-1 Внутриплощадочная водопровод В1 и канализации К1								
		Септик-84м3								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	56,25	23,36	22,08	1314	1242	373	0,01	–
		м3		1,28	5,56	72	313	97	0,02	1
2	E0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	296,44	70,68	67,30	20954	19950	6143	0,02	6
		м3		3,11	18,25	922	5411	97	0,06	18
3	E0101-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	22,31	1143,45	479,70	25510	10702	16733	4,12	92
		м3		663,75	–	14808	–	113	–	–
4	E0101-17-11	Погрузка скального грунта 5 группы	22,31	70,68	67,30	1577	1501	462	0,02	–
		м3		3,11	18,25	69	407	97	0,06	1
5	E010333-A5-1	Вывоз скального грунта на 5 км	487,6875	45,00	45,00	21946	21946	4389	–	–
		т		–	9,00	–	4389	100	0,19	92
6	E0101-19-5 K=10	Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	318,75	26,78	17,30	8536	5514	2010	–	–
		м3		–	6,50	–	2072	97	0,03	10
7	E0101-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов	318,75	10,36	10,05	3303	3202	1079	–	–
		м3		–	3,49	–	1112	97	0,01	4
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	143,325	6,48	6,48	929	929	292	–	–
		м3		–	2,10	–	302	97	0,01	1
9	E0101-17-8	Разработка и погрузка недостающего грунта	103	32,35	30,77	3332	3169	976	0,01	1
		м3		1,42	8,34	146	860	97	0,03	3
10	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	103	45,00	–	4635	–	927	0,19	19
		т		9,00	–	927	–	100	–	–
11	E0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	103	3,88	3,24	400	334	160	–	–
		м3		0,48	1,12	49	115	97	–	–
12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	143,325	6,48	6,48	929	929	292	–	–
		м3		–	2,10	–	302	97	0,01	1
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	143,325	21,55	4,52	3088	647	2368	0,11	15
		м3		17,03	–	2441	–	97	–	–
14	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,925	134,10	–	2136	–	2413	0,97	15
		м3		134,10	–	2136	–	113	–	–
15	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	86,6	408,19	2,62	35349	227	1225	0,07	6
		м2		10,51	0,99	910	86	123	–	–
16	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	86,6	790,75	24,55	68479	2126	5223	0,26	23
		м2		39,83	9,20	3449	797	123	0,04	4
17	E0106-33-4	Устройство септика	37,72	19249,23	954,99	726081	36022	55684	6,51	246
		м3		1075,50	330,44	40568	12464	105	1,34	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	15,78	20381,39	241,10	321618	3805	22759	8,06	127
		м3		1282,50	91,08	20238	1437	105	0,44	7
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	54,3025	183,00	--	9937	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	54,3025	605,00	--	32853	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов,плиты перекрытия	205,2	245,44	3,82	50364	784	9392	0,21	44
		м2		37,35	1,44	7664	295	118	0,01	1
22	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции водин слой	79,2	72,27	0,42	5723	33	1421	0,09	7
		м2		14,92	0,16	1182	13	119	--	--
23	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слойобмазочной пароизоляции	79,2	46,06	0,22	3648	17	634	0,04	3
		м2		6,64	0,09	526	7	119	--	--
24	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	133,32	317,16	3,39	42284	451	16479	0,65	87
		м2		117,00	0,72	15598	96	105	0,05	7
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм внутри дниша	71,68	327,36	9,95	23465	713	4932	0,36	26
		м2		52,20	3,74	3742	268	123	0,02	1
26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,13	67700,00	--	76501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,389	65900,00	--	91535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,958	61300,00	--	58725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-22 Изм. и	Арматурные заготовки А-III, d 8 мм	0,146016	53600,00	--	7826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,66	2886,08	1856,11	1905	1225	1304	4,93	3
		м3		812,93	597,97	537	395	140	2,37	2
31	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв700 мм	3,69	4500,00	--	16605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
33	С Прайс-лист	Тройникпереходной 160 мм	1	3881,06	--	3881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,0004	82805,00	36133,62	33	14	27	247,00	--
		км		41850,00	9612,90	17	4	130	37,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130804-807 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,404	444,00	–	179	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных трубдиам. 100 мм	0,0012	71644,97	10674,97	86	13	82	270,00	–
		км		48825,00	4032,00	59	5	130	19,69	–
37	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	1,2	629,00	–	755	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0110-5-1	Установка крышки	0,045	22541,72	316,57	1014	14	195	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	157	5	120	0,58	–
39	Е0110-28-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	2,4	1085,38	2,78	2605	7	411	0,94	2
		м2		141,75	1,06	340	3	120	0,01	–
40	Е0123-24-1	Установка люков	3	8378,51	35,42	25136	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,50	628	41	130	0,07	–
41	Е0106-11-7	Установка скоб	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	331	1	105	0,56	–
42	С11011-773	Скобы ходовые	18	221,00	–	3978	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,9	790,75	24,55	12573	390	959	0,26	4
		м2		39,83	9,20	633	146	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1723109	116350			736
			Тенге			118251	31431			207
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3881				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3881				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4114				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1718294				
	Материалы -		Тенге			253759				
	Всего заработная плата -		Тенге				149682			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			238566				
	Местные материалы -		Тенге			987660				
	Транспортные расходы -		Тенге			4635				
		Накладные расходы -	Тенге			160808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1991848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1023
		Сметная заработная плата -	Тенге				173803			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			934				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			934				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			990				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1996952				

ЛС 4-1 Электроснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроснабжение								
1	С151601-242	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБГУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,06	625100,00	--	37506	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
2	С151610-6	Муфты концевые КНТпН-10-70/120	6	4150,00	--	24900	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
3	С151610-12	Муфты концевые КВТпН-10-70/120	6	7080,00	--	42480	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
4	С151601-672 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	0,0618	450500,00	--	27841	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	С151601-687 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	0,309	5142000,00	--	1588878	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	С151610-56 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей 4КВТп-1-4/10	8	3510,00	--	28080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	С151610-59 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей 4КВТп-1-120/240	8	5090,00	--	40720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	75-6-А12 Изм. и	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	6	599,00	--	3594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С ПРАЙС ЛИСТ	Зажим аппаратный А1А	6	134,55	--	807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист	Лента сигнальная	150	15,55	--	2333	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Наружное освещение								
11	С прайс лист	Ящик ЯУО 9601-3274	1	25263,18	--	25263	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	0,0153	175200,00	--	2681	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-608 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	0,0459	272100,00	--	12489	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151601-607 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,41514	211400,00	--	87761	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист	Лента сигнальная	450	15,55	--	6998	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	2,014208	162200,00	--	326705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01386	149300,00	--	2069	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С прайс	Лампы ДНаТ-150вт	14	338,09	--	4733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151801-10	Предохранитель, тип Е27	14	343,00	--	4802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,2884	2599,00	--	750	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-246	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,02528	162200,00	--	4100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист	Разъединитель РЛНД1-10-400 с приводом	2	15965,36	--	31931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2307420	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			60788				
	Транспортные расходы -		Тенге			758				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			61546				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1913758				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1913758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114825				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2028583				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2069				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2069				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2193				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			330805				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			330805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19848				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			350653				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2442976				

ЛС 4-2 ВЛ-6кВ

		Высоковольтное оборудование								
1	С ПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ШФ20-Г	147	298,99	--	43951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С ПРАЙС ЛИСТ	Колпачек К-6	147	14,95	--	2198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С ПРАЙС ЛИСТ	Зажим ПА-2-2А	156	93,43	--	14576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С ПРАЙС ЛИСТ	Зажим плашечный ПС-2	37	97,17	--	3595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПрайс	Подвеска натяжная изолирующая шт	24	141,27 --	-- --	3391 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	СПРАЙС ЛИСТ	Звено промежуточное ПРТ-7 шт	4	132,68 --	-- --	531 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	СПРАЙС ЛИСТ	Скоба СК-7 шт	2	130,81 --	-- --	262 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	СПРАЙС ЛИСТ	Серьга СРС-7-17 шт	2	117,73 --	-- --	235 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 т	0,9012	315700,00 --	-- --	284509 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Железобетонные изделия								
10	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	37	22300,00 --	-- --	825100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	С143021-29	Плиты П-3 м3	0,616	17700,00 --	-- --	10903 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Стальные конструкции								
12	СПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ3 шт	19	2967,91 --	-- --	56390 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	СПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ6 шт	5	3161,14 --	-- --	15806 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	СПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ14 шт	1	3765,71 --	-- --	3766 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	СПРАЙС ЛИСТ	Надставка ТС1 шт	4	7195,44 --	-- --	28782 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	СПРАЙС ЛИСТ	Накладка ОГ-2 шт	10	1019,38 --	-- --	10194 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	СПРАЙС ЛИСТ	Накладка ОГ-5 шт	5	746,99 --	-- --	3735 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	СПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х1 шт	36	473,91 --	-- --	17061 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С11041-16	Болт Б5 т	0,003	115900,00 --	-- --	348 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	СПРАЙС ЛИСТ	Штырь ОГ11 шт	2	547,54 --	-- --	1095 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	СПРАЙС ЛИСТ	Оголовок ОГ13	1	904,61	--	905	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С ПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн У1	7	2152,48	--	15067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С ПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн У2	2	2454,94	--	4910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С ПРАЙС ЛИСТ	Стяжка Г1	14	1417,24	--	19841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С ПРАЙС ЛИСТ	Проводник ЗП-1	11	34,57	--	380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство ответвления на промежуточных опорах (УОП)								
26	С ПРАЙС ЛИСТ	Изолятор ШФ20-Г	6	298,99	--	1794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С ПРАЙС ЛИСТ	Колпачек К-6	6	14,95	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С ПРАЙС ЛИСТ	Зажим ПА-2-2А	12	93,43	--	1121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С ПРАЙС ЛИСТ	Крепления провода	4	93,43	--	374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Стальные конструкции								
30	С ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2	2	2021,81	--	4044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С ПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х1	2	473,91	--	948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С ПРАЙС ЛИСТ	Проводник ЗП-1	1	34,57	--	35	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж								
33	Е0133-108-1 К=0,4	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,09	7259,41	4310,78	653	388	370	16,10	1
		1км		2745,00	1169,46	247	105	105	4,45	--
34	Е0133-103-1 К=0,8	Демонтаж опор	7	1276,57	751,87	8936	5263	4788	2,45	17
		шт		405,00	246,42	2835	1725	105	0,82	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1385524	5651			19
			Тенге			3082	1830			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			540584				
	Материалы -		Тенге			18				
	Всего заработная плата -		Тенге				352			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			539931				
	Накладные расходы -		Тенге			370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32457				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			573412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				408			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			844939				
	Материалы -		Тенге			838				
	Всего заработная плата -		Тенге				4560			
	Местные материалы -		Тенге			836003				
		Накладные расходы -	Тенге			4788				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				718			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			900711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				5278			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1474122				
		ЛС 7-2 Ограждение								
1	**С Прайс**	**Стоимость ракушечника**	**35,28**	**3500,00**	--	**123480**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	**С12021-268**	**Стоимостьограждения**	**1,91152**	**134000,00**	--	**256144**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**379624**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			123480				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123480				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7409				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			130889				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			256144				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			256144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15369				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			271512				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			402402				

Строительно-монтажные работы:	23 057 013
Оборудование	61 546
Итого по акту	23 118 559
Временные здания и сооружения 1.8%	415 026
Итого:	**23 472 039**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%	123 228