Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Генподрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование работ: Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2015г. К основному договору №106 от 12.08.2014г.

АКТ №9

выполненных работ и затрат от 13 мая 2015г. за май месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Строительство детского сада на 320 мест. Общестроительные работы								
		Проемы								
		Окна								
1	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	62,46	427,50	19,32	26702	1207	14407	1,11	69
		м2		185,83	6,39	11607	399	120	0,03	2
2	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	440,1	346,04	18,87	152293	8305	75431	0,82	359
		м2		136,44	6,39	60047	2812	120	0,03	14
3	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	502,56	246,18	5,58	123722	2804	57997	0,59	295
		м2		94,05	2,12	47266	1065	120	0,01	5
		Двери								
4	Е0110-90-2	Монтаж металических дверей	52,08	330,85	32,08	17231	1671	17773	1,49	78
		м2		272,25	12,13	14179	632	120	0,06	3
5	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	24	25100,00	--	602400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		Тип-2								
6	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	851,9	327,36	9,95	278880	8476	58616	0,36	303
		м2		52,20	3,74	44469	3186	123	0,02	16
7	Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	851,9	209,20	2,68	178217	2283	3688	0,02	15
		м2		2,52	1,00	2147	852	123	--	4
8	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	425,95	2037,51	11,72	867878	4992	92246	1,06	452
		м2		171,68	4,39	73127	1870	123	0,02	9
9	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	468,545	261,75	0,32	122641	150	24055	0,24	111
		м		41,63	0,11	19506	52	123	--	--
		Тип-3								
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	573,9	327,36	9,95	187873	5710	39488	0,36	204
		м2		52,20	3,74	29958	2146	123	0,02	10

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Генподрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование работ: Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2015г. К основному договору №106 от 12.08.2014г.

АКТ №9

выполненных работ и затрат от 13 мая 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛС 2-1-1 Строительство детского сада на 320 мест. Общестроительные работы										
		Проемы										
		Окна										
1	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	62,46	427,50	19,32	26702	1207	14407	1,11	69		
		м2		185,83	6,39	11607	399	120	0,03	2		
2	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	440,1	346,04	18,87	152293	8305	75431	0,82	359		
		м2		136,44	6,39	60047	2812	120	0,03	14		
3	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	502,56	246,18	5,58	123722	2804	57997	0,59	295		
		м2		94,05	2,12	47266	1065	120	0,01	5		
		Двери										
4	Е0110-90-2	Монтаж металических дверей	52,08	330,85	32,08	17231	1671	17773	1,49	78		
		м2		272,25	12,13	14179	632	120	0,06	3		
5	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	24	25100,00	--	602400	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		Полы										
		Тип-2										
6	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	851,9	327,36	9,95	278880	8476	58616	0,36	303		
		м2		52,20	3,74	44469	3186	123	0,02	16		
7	Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	851,9	209,20	2,68	178217	2283	3688	0,02	15		
		м2		2,52	1,00	2147	852	123	--	4		
8	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	425,95	2037,51	11,72	867878	4992	92246	1,06	452		
		м2		171,68	4,39	73127	1870	123	0,02	9		
9	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	468,545	261,75	0,32	122641	150	24055	0,24	111		
		м		41,63	0,11	19506	52	123	--	--		
		Тип-3										
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	573,9	327,36	9,95	187873	5710	39488	0,36	204		
		м2		52,20	3,74	29958	2146	123	0,02	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из гидроизола первый слой	573,9	340,45	18,42	195384	10571	65550	0,42	239
		м2		85,95	6,91	49327	3966	123	0,03	19
12	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции из гидроизола последующий слой	573,9	232,19	9,05	133253	5194	38295	0,25	144
		м2		50,85	3,40	29183	1951	123	0,02	9
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	573,9	327,36	9,95	187873	5710	39488	0,36	204
		м2		52,20	3,74	29958	2146	123	0,02	10
14	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	286,95	2037,51	11,72	584664	3363	62144	1,06	304
		м2		171,68	4,39	49264	1260	123	0,02	6
15	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	315,645	261,75	0,32	82619	101	16205	0,24	74
		м		41,63	0,11	13140	35	123	--	--
				Тип-4						
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	410,8	327,36	9,95	134480	4087	28266	0,36	146
		м2		52,20	3,74	21444	1536	123	0,02	7
17	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из гидроизола первый слой	410,8	340,45	18,42	139857	7567	46921	0,42	171
		м2		85,95	6,91	35308	2839	123	0,03	14
18	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции из гидроизола последующий слой	410,8	232,19	9,05	95383	3718	27412	0,25	103
		м2		50,85	3,40	20889	1397	123	0,02	7
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	410,8	327,36	9,95	134480	4087	28266	0,36	146
		м2		52,20	3,74	21444	1536	123	0,02	7
20	Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	410,8	209,20	2,68	85939	1101	1779	0,02	7
		м2		2,52	1,00	1035	411	123	--	2
				Тип-5						
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1788,9	327,36	9,95	585618	17800	123087	0,36	637
		м2		52,20	3,74	93381	6690	123	0,02	33
22	Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1788,9	209,20	2,68	374238	4794	7745	0,02	31
		м2		2,52	1,00	4508	1789	123	--	9
		Отделочные работы								
		Стены								
23	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	531,245	1932,16	2,10	1026450	1116	186190	2,00	1062
		м2		333,00	0,79	176905	420	105	--	2
		Фасад								
24	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	3640,3	164,72	50,15	599637	182561	403018	0,53	1944
		м2		92,03	18,68	335017	68001	100	0,09	335
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6917713	287369			7100
			Тенге			1183106	106991			525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6315313				
	Материалы -		Тенге			2752647				
	Всего заработная плата -		Тенге				1290097			
	Местные материалы -		Тенге			2092191				
		Накладные расходы -	Тенге			1458067				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							729
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218710			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			466403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8239783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8353
		Сметная заработная плата -	Тенге				1508807			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			602400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			602400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36144				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			638544				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			8878327				
		ЛС 2-1-2 Технологическое оборудование								
1	С СН РК 8.02-	Зеркало 600x1600	14	1832,00	--	25648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С СН РК 8.02-	Стол приставка	2	4300,00	--	8600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С СН РК 8.02-	Стол обеденный 800x800x750	2	15910,00	--	31820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С СН РК 8.02-	Шкаф для белья 800x420x1900	10	13545,00	--	135450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С СН РК 8.02-	Стеллаж 1000x400x1740	22	10535,00	--	231770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С СН РК 8.02-	Стеллаж 1500x400x1740	3	10535,00	--	31605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С СН РК 8.02-	Шкаф хозяйственный	16	15050,00	--	240800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С Прайс-лист	Мармит для суп	2	44460,81	--	88922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С Прайс-лист	Мармит для 2-х блюд	2	68956,68	--	137913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С СН РК 8.02-	Посудомоечная машина 575x600x830	1	261900,00	--	261900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С Прайс-лист	Весы электронные настольные 345x310x56	1	8969,68	--	8970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С Прайс-лист	Платформенные весы 1500x1250x100	1	67272,62	--	67273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С СН РК 8.02-	Электромясорубка	1	42930,00	--	42930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С Прайс-лист	Жалюзи	511	934,34	--	477449	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1791049	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1313600				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1313600				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			477449				
		Местные материалы -	Тенге			477449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			506096				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1819696**				
		ЛС 2-1-5 Вентиляция								
		П1								
1	С ПРайс-лист	Стоимость вентилятора VP 60-35/31.6D	1	44554,18	--	44554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С131312-11	Вставки гибкие	5,2	2070,00	--	10764	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С ПРайс-лист	Стоимость фильтра KPF 60-35	1	4737,28	--	4737	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С ПРайс-лист	Стоимость шумоглушителя GHP 60-35	1	9692,59	--	9693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С ПРайс-лист	Стоимость воздухонагревателя водяного NPW 70-40/2	1	14027,49	--	14027	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130810-45	Крепления воздуховодов	3,6	200,00	--	720	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	С130904-53	Краны шаровые Dy 20 мм	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С ПРайс-лист	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	1	1065,04	--	1065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 20 мм	4	208,00	--	832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200,00	--	1600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	С11031-225 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм	5	105,00	--	525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		П2								
12	С ПРайс-лист	Стоимость вентилятора VK 160/1	1	5839,34	--	5839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С ПРайс-лист	Стоимость фильтра KKF 160	1	1365,68	--	1366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С ПРайс-лист	Стоимость воздухонагревателя водяного NKW 200/2	1	9359,59	--	9360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-45	Крепления воздуховодов	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-53	Краны шаровые Dy 20 мм	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С ПРайс-лист	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	1	1065,04	--	1065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 20 мм	4	208,00	--	832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	С11031-225 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм	3	105,00	--	315	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Системы В1								
21	С ПРайс-лист	Стоимость вентилятора VP 60-35/31.4D	1	38833,77	--	38834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С131312-11	Вставки гибкие	5,2	2070,00	--	10764	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С ПРайс-лист	Стоимость шумоглушителя GHP 60-35	1	9692,59	--	9693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-45	Крепления воздуховодов	3,4	200,00	--	680	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы В2								
25	С ПРайс-лист	Стоимость вентилятора VK 160/1	1	5839,34	--	5839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-45	Быстросъемные хомуты MX	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-45	Крепления воздуховодов	1,6	200,00	--	320	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы В3,4,5								
28	С ПРайс-лист	Стоимость вентилятора Compact 100	18	5580,86	--	100456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-45	Быстросъемные хомуты MX	18	200,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-45	Крепления воздуховодов	2,4	200,00	--	480	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ1								
31	С130810-45	Крепления воздуховодов	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ2								
32	С130810-45	Крепления воздуховодов	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ3,4								
33	С130810-45	Крепления воздуховодов	--	200,00	--	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ5								
34	С130810-45	Крепления воздуховодов	3	200,00	--	600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ6								
35	С130810-45	Крепления воздуховодов	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130810-45	Крепления воздуховодов	3	200,00	--	600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ8,12,13,15,22,24,25,29,31,35,36,37,46,47,48,52								
37	С130810-45	Крепления воздуховодов	32	200,00	--	6400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ9,10,14,17,20,23,27,28,32,33,39,40,43,44,50,51								
38	С130810-45	Крепления воздуховодов	32	200,00	--	6400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ11,18,19,26,34,41,42,49								
39	С130810-45	Крепления воздуховодов	16	200,00	--	3200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ16,21,38,45								
40	С130810-45	Крепления воздуховодов	8	200,00	--	1600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ30								
41	С130810-45	Крепления воздуховодов	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ53								
42	С130810-45	Крепления воздуховодов	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ54								
43	С130810-45	Крепления воздуховодов	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ55								
44	С130810-45	Крепления воздуховодов	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ56								
45	С130810-45	Крепления воздуховодов	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Системы ВЕ57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72								
46	С130810-45	Крепления воздуховодов	16	200,00	--	3200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-378	Стоимость ГКЛ	156	356,00	--	55536	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С11021-19	Рейка сечением 40х40 мм	1,7	7050,00	--	11985	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			375460	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			246527				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			246527				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68361				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68361				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4102				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72463				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			60572				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60572				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64206				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**383196**				
		ЛС 2-1-6 Электроосвещение и электрооборудование								
		Электроосвещение								
1	С Прайс-лист	**Блок питания**	127	3159,91	--	401308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С151803-192	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Кабельные изделия								
		Электрооборудование								
3	75-6-43	**Вводные панели, типа ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	1	122300,00	--	122300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	75-6-51	**Распределительная панель, типа ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100**	1	109700,00	--	109700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С Прайс	**Шит распределительный ЩРВС(ЩС-1)**	1	31560,58	--	31561	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
6	С Прайс	**Шит распределительный ЩРВС(ЩС-2)**	4	20890,02	--	83560	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	С Прайс	**Шит распределительный ЩРВС(ЩС-3)**	5	19081,13	--	95406	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	С Прайс	**стоимость блока управления воздухонагревателем**	1	23016,97	--	23017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С Прайс	**стоимость регулятора оборотов трансформаторный 380В, 5А**	1	13836,88	--	13837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С Прайс	**стоимость регулятора оборотов трансформаторный 380В, 3А**	1	11800,58	--	11801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**491181**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**491181**				
	Запасные части -		Тенге			**4912**				
	Тара и упаковка -		Тенге			**2480**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**15785**				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**6172**				
	Комплектация -		Тенге			**2977**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**523507**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**523507**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**897209**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**491181**				
	Запасные части -		Тенге			**4912**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тара и упаковка -		Тенге			2480				
	Транспортные расходы -		Тенге			15785				
	Заготов.-складские расходы –		Тенге			6172				
	Комплектация -		Тенге			2977				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования –		Тенге			523507				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			406028				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			406028				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24362				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			430390				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			953897				
		ЛС 2-2-1 Котельная. Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	50,59	23,36	22,08	1182	1117	336	0,01	–
		м3		1,28	5,56	65	281	97	0,02	1
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	5,41	262,72	--	1421	--	1606	1,85	10
		м3		262,72	--	1421	--	113	--	–
3	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	21,8	134,10	--	2923	--	3303	0,97	21
		м3		134,10	--	2923	--	113	--	–
4	E0101-134-1	**Уплотнение грунта**	21,8	21,55	4,52	470	98	360	0,11	2
		м3		17,03	--	371	--	97	--	–
		Фундаменты								
5	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	61,84	1581,51	49,10	97800	3036	7459	0,53	33
		м2		79,66	18,40	4926	1138	123	0,09	6
6	E0106-1-1	**Устройство бетонных монолитных участков**	24,65	16306,21	66,01	401948	1627	5712	1,35	33
		м3		195,75	24,93	4825	615	105	0,12	3
7	E0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,02548	70437,87	304,24	1795	8	262	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	247	3	105	0,56	–
8	E0106-1-13	**Устройство фундамента под дымовой трубы и оттяжек из бетона В12,5**	9,08	17731,79	95,97	161005	871	7703	4,90	44
		м3		771,75	36,25	7007	329	105	0,18	2
9	E0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,02352	172357,31	536,06	4054	13	1177	289,00	7
		1т		47475,00	202,50	1117	5	105	0,99	–
10	E0106-11-6	**Установка якорь грузовых оттяжек**	0,398	18837,97	11119,34	7498	4425	4915	42,50	17
		1т		7560,00	4200,75	3009	1672	105	20,52	8
11	C12021-245	**Стоимость якорь грузовых оттяжек**	0,398	172800,00	--	68774	--	--	--	–
		т		--	--	--	--	--	--	–
12	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	29,34	245,44	3,82	7201	112	1343	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1096	42	118	0,01	–
		Отмостка								
13	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	32,6	1581,51	49,10	51557	1601	3932	0,53	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		79,66	18,40	2597	600	123	0,09	3
14	E0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	32,6	551,13	--	17967	--	1073	0,14	5
		м2		24,75	--	807	--	133	--	--
15	E0127-55-2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	32,6	350,36	--	11422	--	690	0,09	3
		м2		15,92	--	519	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			837017	12909			201
			Тенге			30930	4684			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			768243				
	Материалы -		Тенге			140510				
	Всего заработная плата -		Тенге				35615			
	Местные материалы -		Тенге			583894				
		Накладные расходы -	Тенге			39872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5981			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			856601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				41595			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68774				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68774				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4126				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72901				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			929502				
		ЛС 6-1 Внутриплощадочная водопровод В1 и канализации К1								
		Внутриплощадочный хоз-питьевой водопровод В1								
1	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	357,54	468,00	--	167329	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	16,16	163,00	--	2634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130804-970 Изм. и доп.вып.14 СН РК	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	18,584	56,00	--	1041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32x2,8 мм**	1,1	191,00	--	210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С Прайс	**Задвижки Dy 50 мм SM-KZ "SIGMETEX"**	1	8077,75	--	8078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С Прайс	**Задвижки Dy 100 мм SM-KZ "SIGMETEX"**	6	13798,70	--	82792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм**	1	171,00	--	171	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	1	88,41	--	88	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	0,4	6190,00	--	2476	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С Прайс-лист	Отвод 90 110 мм	6	1419,98	--	8520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С Прайс-лист	Отвод 30 110 мм	3	1419,98	--	4260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С Прайс-лист	Втулка под фланец диам.110 мм	19	1095,80	--	20820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С Прайс-лист	Втулка под фланец диам.60 мм	2	403,24	--	806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С Прайс-лист	Втулка под фланец диам.32 мм	1	192,38	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С Прайс-лист	Переход 110х60 мм	2	1135,54	--	2271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С Прайс-лист	Переход 60х30 мм	1	299,73	--	300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-75	Фланцы Dy 100 мм	15	2350,00	--	35250	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
18	С130809-72	Фланцы Dy 50 мм	2	1360,00	--	2720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-70	Фланцы Dy 32 мм	1	1090,00	--	1090	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
20	С прайс	Счетчики 100мм "WOLTEX"	1	18977,81	--	18978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ПШТФ 100х100	2	19212,68	--	38425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С Прайс-лист	Заглушка фланцевая ЗФ 100 мм	1	2930,44	--	2930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130806-66 Изм. и	Футляр из труб 57х3,5 мм	1,2048	279,00	--	336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-79 Изм. и	Футляр из труб 108х4 мм	0,2008	629,00	--	126	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-89 Изм. и	Футляр из труб 159х4 мм	1,8072	950,00	--	1717	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловая изоляция								
26	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	0,007	6190,00	--	43	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-864 Изм. и	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,0054782	67180,00	--	368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы Ду-1500мм								
28	С Прайс	Стоимость полимерного люка	1	2564,86	--	2565	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12021-237	Стоимость стремянки	0,009	154400,00	--	1390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы Ду-2000мм								
30	С Прайс	Стоимость полимерного люка	2	2564,86	--	5130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12021-237	Стоимость стремянки	0,018	154400,00	--	2779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каменный водопроводный колодец 3,4х3,0м 1шт								
32	СЦена заказчика	Стоимость ракушечника	6,75	3500,00	--	23625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143017-8 Изм. и	Стоимость плиты покрытий	3,6	3360,00	--	12096	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С12021-120	швеллер	0,09348	101700,00	--	9507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-237	Стоимость стремянки	0,0578	154400,00	--	8924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подземный переход ч/з автодорогу								
36	С130806-112 Изм. и	Кожух из труб Ду-325х6 мм	62	3560,00	--	220720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-106 Изм. и	Кожух из труб Ду-273х6 мм	10	2999,00	--	29990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Внутриплощадочная хоз-бытовая канализация К1								
38	С130804-807 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	75,75	444,00	--	33633	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	8,08	208,00	--	1681	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130806-89 Изм. и	Футляр из труб 159х4 мм	0,6024	950,00	--	572	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130806-99 Изм. и	Футляр из труб 219х4 мм	1,8072	1623,00	--	2933	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы Ду-1000мм								
42	С Прайс	Стоимость полимерного люка	5	2564,86	--	12824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-237	Стоимость стремянки	0,054	154400,00	--	8338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подземный переход ч/з автодорогу								
44	С130806-119 Изм. и	Кожух из труб Ду-377х6 мм	12	3730,00	--	44760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**825440**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ –		Тенге			331602				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			295881				
	Местные материалы -		Тенге			35721				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			19896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			351498				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30938				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30938				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1856				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32794				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			462900				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			462900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27774				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			490673				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			874966				
		ЛС 6-3 Газоснабжение ГСН								
		Перенос подземного газопровода среднего давления								
1	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	91,364	772,00	--	70533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	35,14	1142,00	--	40130	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R-1,5, Dy 150, 159 х 5 мм. /ГОСТ 17375-2001/	1	1386,89	--	1387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтируемые работы ГРПШ								
4	Е0119-5-1	Демонтаж шкафного газорегуляторного пункта	1	634,39	55,01	634	55	596	2,46	2
		регулят		445,50	20,25	446	20	128	0,10	--
5	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек Ду-50 мм	1	475,87	233,77	476	234	320	1,04	1
		компл		190,35	55,89	190	56	130	0,23	--
6	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек Ду-100 мм	1	828,26	398,96	828	399	557	1,83	2
		компл		334,80	93,96	335	94	130	0,39	--
7	Е0122-40-1	Демонтаж фланцев диам. 50 мм	1	44,89	5,96	45	6	49	0,19	--
		фланец		37,80	--	38	--	130	--	--
8	Е0122-40-3	Демонтаж фланцев диам. 100 мм	1	97,46	12,86	97	13	98	0,36	--
		фланец		75,60	--	76	--	130	--	--
9	Е0122-40-3	Демонтаж изолирующего фланца диам. 100 мм	1	97,46	12,86	97	13	98	0,36	--
		фланец		75,60	--	76	--	130	--	--
10	Е0122-40-5	Демонтаж изолирующего фланца диам. 150 мм	1	146,11	20,11	146	20	142	0,54	1
		фланец		108,00	1,35	108	1	130	0,01	--
11	Е0122-33-5	Демонтаж стальных отводов,переходов диам. 100-250 мм	0,0236	76428,23	29633,85	1804	699	1499	187,62	4
		т		37665,00	11194,20	889	264	130	54,67	1
12	Е0122-9-1	Демонтаж стальных труб диам. 50 мм	0,003	76853,65	29915,27	231	90	188	201,60	1
		км		36855,00	11300,85	111	34	130	55,19	--
13	Е0122-9-3	Демонтаж стальных труб диам. 100 мм	0,005	81763,55	32443,55	409	162	332	211,20	1
		км		38745,00	12255,30	194	61	130	59,86	--
14	Е0122-9-5	Демонтаж стальных труб диам. 150 мм	0,004	103048,80	36375,67	412	146	329	265,20	1
		км		49545,00	13741,65	198	55	130	67,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0122-9-6	Демонтаж стальных труб диам. 200 мм	0,001	127229,65	57021,77	127	57	95	274,80	–
		км		51840,00	21540,60	52	22	130	105,20	–
16	Е0122-9-1	Демонтаж продувочный свечи из труб диам. 20 мм	0,005	76853,65	29915,27	384	150	313	201,60	1
		км		36855,00	11300,85	184	57	130	55,19	–
17	Е0109-30-1	Демонтаж ограждений	0,679	7872,11	3865,42	5345	2625	2793	21,54	15
		т		3645,00	925,66	2475	629	90	3,31	2
		Монтажные работы ГРПШ								
18	С130902-10	Задвижки 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа, Dy-50 мм	1	6880,00	–	6880	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	С130902-12	Задвижки 30с41нж1, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	11800,00	–	11800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	С130809-9 Изм. и	Фланцы плоские приварные, Dy 50 мм	2	202,00	–	404	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	С130809-12 Изм. и	Фланцы плоские приварные, Dy 100 мм	2	384,00	–	768	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	СПрайс	Изолирующий фланец, Dy 100 мм, ИФС 100	1	4974,99	–	4975	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	СПрайс	Изолирующий фланец, Dy 150 мм, ИФС 150	1	8213,43	–	8213	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	С130810-79	Отводы 108х5 мм	2	401,00	–	802	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	С130810-84	Отводы 159х5 мм	2	799,00	–	1598	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	С130810-113	Переходы 100х50 мм	1	338,00	–	338	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	С130810-118	Переходы 150х100 мм	1	444,00	–	444	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	3,012	320,00	–	964	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
29	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	5,02	772,00	–	3875	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
30	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	3,012	1142,00	–	3440	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
31	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	1	1142,00	–	1142	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
32	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	1	1623,00	–	1623	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
33	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	5	104,00	–	520	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Подземный газопровод среднего давления (от точки врезки до								
34	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	170,69	231,00	--	39429	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С Прайс	Отвод 90 60мм	1	770,57	--	771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3,03	279,00	--	845	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 21х2,8 мм	3,012	104,00	--	313	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х3 мм	3,012	191,00	--	575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130902-10	Задвижки 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа, Dy-50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130809-9 Изм. и	Фланцы плоские приварные, Dy 50 мм	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130904-14	Краны муфтовые 11Б66к Dy 20 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130904-16	Краны муфтовые 11Б66к Dy 32 мм	1	784,00	--	784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130809-9 Изм. и	Фланцы плоские приварные, Dy 50 мм	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130809-7 Изм. и	Фланцы плоские приварные, Dy 32 мм	2	171,00	--	342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-699	Прокладки А-50-16	0,034	166,00	--	6	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-699	Прокладки А-32-16	0,056	166,00	--	9	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, 57х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	3	88,41	--	265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, 32х3,0мм /ГОСТ 17375-2001/	3	88,41	--	265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс	Газорегуляторный пункт шкафной с регуляторами давления газа РДУ-32 ГРПН-300-6-1,2	1	83058,07	--	83058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С Прайс	Сигнальная лента	169	16,49	--	2787	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс	Счетчик газа СГБ G6	1	7144,97	--	7145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--