1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0122-9-6	Демонтаж стальных труб диам. 200 мм	0,001	127229,65	57021,77	127	57	95	274,80	--
		км		51840,00	21540,60	52	22	130	105,20	--
16	Е0122-9-1	Демонтаж продувочный свечи из труб диам. 20 мм	0,005	76853,65	29915,27	384	150	313	201,60	1
		км		36855,00	11300,85	184	57	130	55,19	--
17	Е0109-30-1	Демонтаж ограждений	0,679	7872,11	3865,42	5345	2625	2793	21,54	15
		т		3645,00	925,66	2475	629	90	3,31	2
		Монтажные работы ГРПШ								
18	С130902-10	Задвижки 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа, Dy-50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130902-12	Задвижки 30с41нж1, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	11800,00	--	11800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-9 Изм. и	Фланцы плоские приварные, Dy 50 мм	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130809-12 Изм. и	Фланцы плоские приварные, Dy 100 мм	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс	Изолирующий фланец, Dy 100 мм, ИФС 100	1	4974,99	--	4975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс	Изолирующий фланец, Dy 150 мм, ИФС 150	1	8213,43	--	8213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-79	Отводы 108х5 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-84	Отводы 159х5 мм	2	799,00	--	1598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-113	Переходы 100х50 мм	1	338,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-118	Переходы 150х100 мм	1	444,00	--	444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	3,012	320,00	--	964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	5,02	772,00	--	3875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	3,012	1142,00	--	3440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	1	1142,00	--	1142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	1	1623,00	--	1623	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	5	104,00	--	520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Подземный газопровод среднего давления (от точки врезки до								
34	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	170,69	231,00	--	39429	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С Прайс	Отвод 90 60мм	1	770,57	--	771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3,03	279,00	--	845	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 21х2,8 мм	3,012	104,00	--	313	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х3 мм	3,012	191,00	--	575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130902-10	Задвижки 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа, Dy-50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130809-9 Изм. и	Фланцы плоские приварные, Dy 50 мм	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130904-14	Краны муфтовые 11Б66бк Dy 20 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130904-16	Краны муфтовые 11Б66бк Dy 32 мм	1	784,00	--	784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130809-9 Изм. и	Фланцы плоские приварные, Dy 50 мм	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130809-7 Изм. и	Фланцы плоские приварные, Dy 32 мм	2	171,00	--	342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-699	Прокладки А-50-16	0,034	166,00	--	6	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-699	Прокладки А-32-16	0,056	166,00	--	9	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, 57х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	3	88,41	--	265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, 32х3,0мм /ГОСТ 17375-2001/	3	88,41	--	265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс	Газорегуляторный пункт шкафной с регуляторами давления газа РДУ-32 ГРПН-300-6-1,2	1	83058,07	--	83058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С Прайс	Сигнальная лента	169	16,49	--	2787	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс	Счетчик газа СГБ G6	1	7144,97	--	7145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сетчатое ограждение								
52	С131312-74	Стоимость ограждений ОГ1,ОГ2	17,5	1040,00	--	18200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стальной ковер								
53	С12021-245	Стоимость стального ковра	0,00671	172800,00	--	1159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12021-245	Закладные детали	0,0026	172800,00	--	449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обвязка точки врезки								
55	С130902-10	Задвижки 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа, Dy-50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130809-9 Изм. и	Фланцы плоские приварные, Dy 50 мм	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	7,5	279,00	--	2092	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	3	509,00	--	1527	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1,515	231,00	--	350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С Прайс	Отвод ПЭ 90С d-63 мм	1	1093,98	--	1094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С Прайс	Переход полиэтилен-сталь d-63х57 мм	2	630,22	--	1260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс	Изолирующий фланец, Dy 50 мм, ИФС 50	1	2225,93	--	2226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3	227,00	--	681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,57х3,5-32х3,0 мм	1	251,00	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С12021-245	Стоимость стоек и опор	0,00319	172800,00	--	551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С130806-106 Изм. и	Кожух из труб Ду-273х6 мм	12	2999,00	--	35988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С130806-112 Изм. и	Кожух из труб Ду-325х6 мм	12	3560,00	--	42720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			431329	4668			30
			Тенге			5370	1292			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			92990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Запасные части -		Тенге			930				
	Тара и упаковка -		Тенге			470				
	Транспортные расходы -		Тенге			2917				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1168				
	Комплектация -		Тенге			564				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			99037				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83780				
	Материалы -		Тенге			619				
	Всего заработная плата -		Тенге				3093			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78723				
		Накладные расходы -	Тенге			4021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3696			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7505				
	Материалы -		Тенге			246				
	Всего заработная плата -		Тенге				3103			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2160				
		Накладные расходы -	Тенге			2793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				419			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			618				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3522			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			247055				
	Материалы -		Тенге			134				
	Всего заработная плата -		Тенге				466			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			246420				
		Накладные расходы -	Тенге			596				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14859				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			262510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				555			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			465532				

Строительно-монтажные работы	12 122 445
Оборудование	2 182 671
Итого по акту	**14 305 115**
Временные здания и сооружения 1,8%	218 204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17						69360
		Итого:				**12 340 649**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%				64 788				
		Затраты на выслугу лет, 1%				123 406				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				49 363				
		Итого:				**12 528 844**				
		Итого с оборудованием:				**14 711 515**				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К-2,27975225760045				**33 538 609**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				670 772				
		Итого:				**34 209 381**				
		НДС (12%)				4 105 126				
		Всего:				**38 314 507**				
		Удержание 5%				1 915 725				
		Всего к перечислению:				**36 398 782**				

Сдал:

Принял:

Технический надзор:

Счет-фактура № 00000000007 от 25 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020140001450, г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010998, от 27.11.2013

ИИК поставщика: KZ719650000071910455, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №2 от 04.03.2015г. к основному договору № 106 от 12.08.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020140001450, Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288,

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет Казначайства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен	шт	1	78 666 558,04	78 666 558,04	12%	9 439 986,96	88 106 545,00		
Всего по счету:					**78 666 558,04**		**9 439 986,96**	**88 106 545,00**		

Руководитель: Ильясов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Абдырахманова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

СУ «УНДУЗ»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Гусимова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"** — 021040003288
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв., тел.: 33-38-27** — 020140001450
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 04.03.2015г. к основному договору № 106 от 12.08.2014г.

Номер документа	Дата составления
7	25.05.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен			шт	1	88 106 545,00	88 106 545,00
				Итого	1	x	88 106 545,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ильясов Кият Куантаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Рысбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2015г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп. Соглашение №2, от 04.03.2015г. К основному договору №106, от 12.08.2014г.		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр 1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен	**430 356 204**		179 649 775						**51 642 744**	**481 998 948**
в том числе: май месяц 2015 года		**78 666 558**		32 743 522					**9 439 987**	**88 106 545**
Удержание 5%		**3 933 328**							**471 999**	**4 405 327**
И Т О Г О к оплате:		**74 733 230**							**8 967 988**	**83 701 218**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Генподрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование работ: Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2015г., к договору №106 от 12.08.2014г.

АКТ №10

выполненных работ и затрат от 25 мая 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛС 2-1-1 Строительство детского сада на 320 мест. Общестроительные работы										
		Стены										
1	Е0109-45-3	Монтаж перегородки из ПХВ высотой 3м м2	10,5	965,99 927,00	28,84 10,15	10143 9734	303 107	8856 90	4,98 0,04	52 --		
2	Е0109-45-3	Монтаж перегородки из ПХВ в санузлах высотой 1,2м м2	107,52	965,99 927,00	28,84 10,15	103864 99671	3101 1091	90686 90	4,98 0,04	535 4		
3	С12061-181 Изм. и	Стоимости перегородок из ПХВ м2	118,02	5240,00 --	-- --	618425 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
4	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ м2	56,53	363,03 153,73	22,07 7,58	20522 8690	1247 428	10943 120	0,92 0,04	52 2		
5	С12061-181 Изм. и	Двери из ПХВ м2	56,53	5240,00 --	-- --	296217 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		Проемы										
		Окна										
6	Е0112-10-1	Свесы для окон м2	3640	715,87 153,23	1,24 0,47	2605767 557757	4514 1711	665767 119	0,97 --	3538 8		
		Двери										
7	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7, ДГ 21-8 внутренние м2	94,71	4250,00 --	-- --	402518 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
8	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	160,02	4010,00 --	-- --	641680 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
9	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние м2	20,16	3540,00 --	-- --	71366 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
10	С11011-791	Скобяные изделия для дверей комплект	151	1380,00 --	-- --	208380 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
11	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	151	583,00 --	-- --	88033 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		Полы										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток		425,95	2037,51	11,72	867878	4992	92246	1,06	452
			м2		171,68	4,39	73127	1870	123	0,02	9
13	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		468,545	261,75	0,32	122641	150	24055	0,24	111
			м		41,63	0,11	19506	52	123	--	--
					Тип-3						
14	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток		286,95	2037,51	11,72	584664	3363	62144	1,06	304
			м2		171,68	4,39	49264	1260	123	0,02	6
15	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		315,645	261,75	0,32	82619	101	16205	0,24	74
			м		41,63	0,11	13140	35	123	--	--
					Тип-4						
16	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума		410,8	769,78	4,90	316226	2013	30494	0,38	157
			м2		58,50	1,85	24032	760	123	0,01	4
17	Е0111-39-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных		451,88	109,84	0,46	49634	208	6792	0,08	35
			м		12,04	0,18	5441	81	123	--	--
					Тип-5						
18	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума		1788,9	769,78	4,90	1377059	8766	132791	0,38	683
			м2		58,50	1,85	104651	3309	123	0,01	16
19	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных		1965,59	109,84	0,46	215900	904	29544	0,08	150
			м		12,04	0,18	23666	354	123	--	2
		Кровля									
20	Е0110-14-1	Установка стропил		14	21304,82	334,28	298268	4680	59195	22,10	309
			м3		3397,50	126,00	47565	1764	120	0,62	9
21	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		803,85	1267,99	8,20	1019278	6592	264045	1,71	1375
			м2		272,95	3,08	219411	2476	119	0,02	12
		Слуховые окна									
22	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон		10	3081,19	81,61	30812	816	11934	6,08	61
			шт		963,00	31,50	9630	315	120	0,15	2
23	С12065-88	Устройство слуховых окон		7	2130,00	--	14910	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону		7	718,72	2,93	5031	21	471	0,41	3
			м2		63,00	1,10	441	8	105	0,01	--
25	С11011-813	Задвижка накладная		10	142,00	--	1420	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад		1	1862,35	14,17	1862	14	371	1,88	2
			м3		303,75	5,40	304	5	120	0,03	--
27	С11011-797	Петля врезная		10	180,00	--	1800	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		50	715,87	1,24	35794	62	9145	0,97	49
			м2		153,23	0,47	7662	23	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0112-7-6	Устройство покрытия стуховых окон металлочерепицей	50	1134,90	8,20	56745	410	14240	1,48	74
		м2		236,25	3,08	11813	154	119	0,02	1
		Отделочные работы								
		Потолок								
30	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	3664,8	106,20	3,94	389202	14439	398657	0,55	2028
		м2		102,11	1,49	374213	5461	105	0,01	27
		Стены								
31	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	531,245	1932,16	2,10	1026450	1116	186190	2,00	1062
		м2		333,00	0,79	176905	420	105	--	2
		Фасад								
32	E0115-70-1	Высококачественная штукатурка фасада	1820,15	1065,60	4,92	1939552	8955	372523	1,15	2093
		м2		193,05	1,87	351380	3404	105	0,01	17
33	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	212,78	135,70	0,60	28874	128	12871	0,32	68
		м		57,38	0,23	12209	49	105	--	--
34	E0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	14561,2	149,10	71,34	2171075	1038796	1524849	0,46	6665
		шт		77,76	26,96	1132279	392570	100	0,13	1916
35	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	2,0094456	172357,31	536,06	346343	1077	100596	289,00	581
		1т		47475,00	202,50	95398	407	105	0,99	2
36	E0114-34-1	Покрытие пленкой стен	3640,3	72,38	0,07	263499	255	71695	0,12	448
		м2		18,56	0,02	67564	73	106	--	--
37	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	3640,3	150,62	0,62	548295	2257	297725	0,44	1584
		м2		69,08	0,23	251472	837	118	--	4
		Крыльцо Кр1-8шт. Кр2-6шт. Кр3-2шт								
38	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,63	21,80	0,05	450	1	108	0,03	1
		м2		5,81	0,02	120	--	90	--	--
39	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,63	20,36	0,02	420	--	77	0,02	--
		м2		4,16	--	86	--	90	--	--
		Пандус								
40	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,469	21,80	0,05	381	1	92	0,03	1
		м2		5,81	0,02	101	--	90	--	--
41	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	34,938	20,36	0,02	711	1	131	0,02	1
		м2		4,16	--	145	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестницы								
				Лестницы сборные ж/б						
42	E0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями и соединительными элементами	84,68	279,56	6,56	23673	556	11977	0,57	48
		м		98,55	2,48	8345	210	140	0,01	1
				Лестница наружная металическая Лм-1(8шт)						
43	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	285,39	21,80	0,05	6221	14	1497	0,03	8
		м2		5,81	0,02	1658	6	90	--	--
44	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	285,39	40,72	0,04	11620	11	2137	0,04	12
		м2		8,32	--	2374	--	90	--	--
45	E0110-75-1	Установка поручня	350,4	56,86	10,03	19924	3515	19754	0,26	93
		м		43,20	3,78	15137	1325	120	0,02	6
		Отмостка								
46	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	540	1581,51	49,10	854014	26514	65131	0,53	284
		м2		79,66	18,40	43016	9936	123	0,09	48
47	E0127-55-1	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см	540	551,13	--	297612	--	17775	0,14	78
		м2		24,75	--	13365	--	133	--	--
48	E0127-55-2	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 0,5 см	540	350,36	--	189197	--	11434	0,09	50
		м2		15,92	--	8597	--	133	--	--
		Устройство тамбура								
49	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	12,96	5240,00	--	67910	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	С12061-181 Изм. и	Двери из ПХВ с фурнитурой	16,38	5240,00	--	85831	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			18420710	1139892			23120
			Тенге			3839868	430500			2100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18306704				
	Материалы -		Тенге			9869566				
	Всего заработная плата -		Тенге				4159765			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2498491				
	Местные материалы -		Тенге			1071697				
		Накладные расходы -	Тенге			4525603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				678840			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1369938				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24202245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26891
		Сметная заработная плата -	Тенге				4838606			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			114006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1198				
	Всего заработная плата -		Тенге				110602			
		Накладные расходы -	Тенге			99542				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				14931			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12813				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			226362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							642
		Сметная заработная плата -	Тенге				125534			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			24428607				
		ЛС 2-1-3 Отопление								
		Трубопроводы								
1	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	845	364,59	4,32	308080	3647	68436	0,35	293
		м		61,65	1,63	52090	1375	128	0,01	7
2	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	160	473,59	4,32	75775	691	12958	0,35	56
		м		61,65	1,63	9863	260	128	0,01	1
3	Е0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	280	598,59	4,32	167606	1208	22677	0,35	97
		м		61,65	1,63	17261	456	128	0,01	2
4	Е0116-7-7	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	406,19	968,57	12,58	393425	5108	52213	0,57	232
		м		95,72	4,71	38880	1912	128	0,02	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			944885	10654			678
			Тенге			118094	4003			19
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			944885				
	Материалы -		Тенге			816137				
	Всего заработная плата -		Тенге				122097			
	Сдача и испытание -		Тенге			3750				
		Накладные расходы -	Тенге			156285				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				23443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66070				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1167239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							776
		Сметная заработная плата -	Тенге				145540			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1167239				
		ЛС№2-1-4 Теплый пол								
1	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диам. 14 мм**	1096	318,09	12,19	348627	13360	416754	1,64	1797
		м		292,50	4,57	320580	5009	128	0,02	24
2	Е0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	88	59,48	3,96	5234	348	6048	0,30	26
		м		52,20	1,49	4594	131	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая "Сорех" 14х2	1096	148,83	--	163115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 26,8х2,8мм	88	148,00	--	13024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	88	11,94	--	1051	--	1204	0,05	4
		м		10,69	--	941	--	128	--	--
6	Е0118-5-1	Установка коллектора с интегрированным смесительным узлом TMIX-M	8	4953,74	397,49	39630	3180	25021	13,40	107
		шт		2295,00	148,50	18360	1188	128	0,73	6
7	С Прайс-лист	Коллектор с интегрированным смесительным узлом TMIX-M	8	39419,99	--	315360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-1	Установка шаровых кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	32	473,47	39,24	15151	1256	11059	1,47	47
		1шт		254,25	15,75	8136	504	128	0,07	2
9	С130904-53	Краны шаровые Dy 20 мм	32	1390,00	--	44480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	88	72,96	16,85	6421	1483	3777	0,21	19
		м		38,59	4,33	3396	381	100	0,03	2
11	С11031-225 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм	88	105,00	--	9240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	7,1	21,80	0,05	155	--	37	0,03	--
		м2		5,81	0,02	41	--	90	--	--
13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,1	20,36	0,02	145	--	27	0,02	--
		м2		4,16	--	30	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			961632	19628			2001
		Стоимость оборудования -	Тенге			356077	7213			35
		Транспортные расходы -	Тенге			315360				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			18922				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			334281				
		Материалы -	Тенге			15960				
		Всего заработная плата -	Тенге			1770				
		Стоимость материалов и конструкций –	Тенге				3848			
		Накладные расходы -	Тенге			9240				
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	чел.-ч			3841				
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				576			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			20989				
										23