1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4424			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			630312				
	Материалы -		Тенге			38850				
	Всего заработная плата -		Тенге				359442			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220619				
	Местные материалы -		Тенге			88				
		Накладные расходы -	Тенге			460086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69013			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65424				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1155821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2245
		Сметная заработная плата -	Тенге				428455			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1511092				

ЛС 2-1-5 Вентиляция

П1

1	Е0120-33-1	**Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т**	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
2	Е0120-37-1	**Установка фильтров**	1	904,10	44,49	904	44	992	4,35	4
		м2		758,36	16,54	758	17	128	0,08	--
3	Е0120-27-2	**Установка шумоглушителей**	1	279,15	18,60	279	19	178	0,81	1
		шт		132,30	7,09	132	7	128	0,03	--
4	Е0120-21-5	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм**	1	3213,97	31,54	3214	32	396	1,82	2
		шт		297,68	11,81	298	12	128	0,06	--
5	Е0120-3-11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	17,48	1115,92	8,82	19506	154	3547	0,96	17
		м2		155,22	3,31	2713	58	128	0,02	--
6	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	3,25	1174,73	9,61	3818	31	875	1,28	4
		м2		206,72	3,59	672	12	128	0,02	--
7	Е0120-3-9	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	3,84	1210,51	11,11	4648	43	1193	1,48	6
		м2		238,61	4,16	916	16	128	0,02	--
8	Е0120-12-6	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 200х150 мм**	4	809,85	16,96	3239	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
9	Е0120-12-5	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм**	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
10	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	15	367,87	4,40	5518	66	1238	0,35	5
		м		62,84	1,66	943	25	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9	22,09	0,05	20	--	5	0,03	--
		м2		6,10	0,02	5	--	90	--	--
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,9	20,57	0,02	19	--	4	0,02	--
		м2		4,37	--	4	--	90	--	--
		П2								
13	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
14	Е0120-37-1	Установка фильтров	1	904,10	44,49	904	44	992	4,35	4
		м2		758,36	16,54	758	17	128	0,08	--
15	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--
16	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,02	1151,91	13,82	4631	56	1364	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1045	21	128	0,03	--
17	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
18	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10	367,87	4,40	3679	44	826	0,35	4
		м		62,84	1,66	628	17	128	0,01	--
19	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	0,6	44,18	0,11	27	--	7	0,06	--
		м2		12,20	0,04	7	--	90	--	--
20	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,6	41,14	0,04	25	--	5	0,04	--
		м2		8,74	--	5	--	90	--	--
		Системы В1								
21	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
22	Е0120-27-2	Установка шумоглушителей	1	2309,15	18,60	2309	19	178	0,81	1
		шт		132,30	7,09	132	7	128	0,03	--
23	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 3200 мм	1	4733,97	31,54	4734	32	396	1,82	2
		шт		297,68	11,81	298	12	128	0,06	--
24	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,78	1115,92	8,82	13146	104	2390	0,96	11
		м2		155,22	3,31	1829	39	128	0,02	--
25	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,23	1174,73	9,61	8493	69	1946	1,28	9
		м2		206,72	3,59	1495	26	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	3,44	1210,51	11,11	4164	38	1069	1,48	5
				238,61	4,16	821	14	128	0,02	--
27	E0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием								
		м2	3,4	2700,27	33,19	9181	113	709	0,87	3
				151,20	11,81	514	40	128	0,06	--
28	E0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 200х150 мм								
		шт	4	809,85	16,96	3239	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
29	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х100 мм								
		шт	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
30	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм								
		шт	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
		Системы В2								
31	E0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т								
		шт	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
				935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
32	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	4,79	1151,91	13,82	5518	66	1625	1,62	8
				259,88	5,18	1245	25	128	0,03	--
33	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм								
		шт	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
		Системы В3,4,5								
34	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т								
		шт	18	712,67	29,90	12828	538	16003	3,83	69
				682,76	11,81	12290	213	128	0,05	1
35	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	13	1151,91	13,82	14975	180	4410	1,62	21
				259,88	5,18	3378	67	128	0,03	--
		Системы ВЕ1								
36	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	2,1	1169,91	13,82	2457	29	712	1,62	3
				259,88	5,18	546	11	128	0,03	--
37	E0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х100 мм								
		шт	1	809,85	16,96	810	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		Системы ВЕ2								
38	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	3,54	1210,51	11,11	4285	39	1100	1,48	5
				238,61	4,16	845	15	128	0,02	--
39	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 200х100 мм								
		шт	1	693,85	16,96	694	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	E0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х100 мм	1	809,85	16,96	810	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
41	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		Системы ВЕ3,4								
42	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,36	1169,91	13,82	3931	46	1140	1,62	5
		м2		259,88	5,18	873	17	128	0,03	--
43	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
		Системы ВЕ5								
44	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	1169,91	13,82	2808	33	814	1,62	4
		м2		259,88	5,18	624	12	128	0,03	--
45	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
		Системы ВЕ6								
46	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,68	1169,91	13,82	3135	37	909	1,62	4
		м2		259,88	5,18	696	14	128	0,03	--
47	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
		Системы ВЕ7								
48	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,64	1169,91	13,82	3089	36	896	1,62	4
		м2		259,88	5,18	686	14	128	0,03	--
49	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
		Системы ВЕ8,12,13,15,22,24,25,29,31,35,36,37,46,47,48,52								
50	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	129,12	1210,51	11,11	156301	1434	40124	1,48	191
		м2		238,61	4,16	30810	537	128	0,02	3
51	E0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 200х150 мм	32	809,85	16,96	25915	543	7935	1,12	36
		шт		186,64	7,09	5972	227	128	0,03	1
		Системы ВЕ9,10,14,17,20,23,27,28,32,33,39,40,43,44,50,51								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
52	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	67,2	1144,51 238,61	11,11 4,16	76911 16035	747 279	20882 128	1,48 0,02	99 1
53	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 250x250 мм	шт	16	693,85 186,64	16,96 7,09	11102 2986	271 113	3967 128	1,12 0,03	18 1
		Системы ВЕ11,18,19,26,34,41,42,49									
54	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	13,44	1169,91 259,88	13,82 5,18	15724 3493	186 70	4560 128	1,62 0,03	22 --
55	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100x100 мм	шт	16	599,85 186,64	16,96 7,09	9598 2986	271 113	3967 128	1,12 0,03	18 1
		Системы ВЕ16,21,38,45									
56	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,8	1144,51 238,61	11,11 4,16	12361 2577	120 45	3356 128	1,48 0,02	16 --
57	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 200x100 мм	шт	8	693,85 186,64	16,96 7,09	5551 1493	136 57	1984 128	1,12 0,03	9 --
		Системы ВЕ30									
58	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной сталитолщиной 0,5 мм	м2	4,87	1169,91 259,88	13,82 5,18	5697 1266	67 25	1652 128	1,62 0,03	8 --
59	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100x100 мм	шт	2	599,85 186,64	16,96 7,09	1200 373	34 14	496 128	1,12 0,03	2 --
		Системы ВЕ53									
60	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,19	1174,73 206,72	9,61 3,59	11971 2107	98 37	2743 128	1,28 0,02	13 --
61	E0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 200x150 мм	шт	4	809,85 186,64	16,96 7,09	3239 747	68 28	992 128	1,12 0,03	4 --
		Системы ВЕ54									
62	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной сталитолщиной 0,5 мм	м2	0,54	1169,91 259,88	13,82 5,18	632 140	7 3	183 128	1,62 0,03	1 --
63	E0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 150x150 мм	шт	1	809,85 186,64	16,96 7,09	810 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 --
		Системы ВЕ55									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,83	1210,51	11,11	1005	9	258	1,48	1
		м2		238,61	4,16	198	3	128	0,02	--
65	E0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х100 мм	2	809,85	16,96	1620	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
		Системы ВЕ56								
66	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,79	1210,51	11,11	956	9	245	1,48	1
		м2		238,61	4,16	189	3	128	0,02	--
67	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 200х100 мм	1	693,85	16,96	694	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
68	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		Системы ВЕ57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72								
69	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14,4	1144,51	11,11	16481	160	4475	1,48	21
		м2		238,61	4,16	3436	60	128	0,02	--
70	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 250х250 мм	16	693,85	16,96	11102	271	3967	1,12	18
		шт		186,64	7,09	2986	113	128	0,03	1
71	E0110-7-1	Обшивка из гипсокартона для воздуховодов	156	540,67	4,87	84345	760	11756	0,38	59
		м2		60,95	1,85	9509	288	120	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			623552	8778			808
			Тенге			132683	3394			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84434				
		Материалы -	Тенге			74144				
		Всего заработная плата -	Тенге				9819			
		Сдача и испытание -	Тенге			490				
		Накладные расходы -	Тенге			11776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1766			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			5773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				11585			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			539118				
		Материалы -	Тенге			407948				
		Всего заработная плата -	Тенге				126259			
		Сдача и испытание -	Тенге			6246				
		Накладные расходы -	Тенге			161611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42044				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			742772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							844
		Сметная заработная плата -	Тенге				150500			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			844755				

ЛС 4-1 Электроснабжение

		Электроснабжение								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	235,2	27,84	26,18	6547	6156	2021	0,01	3
		м3		1,66	7,20	390	1693	97	0,03	6
2	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	235,2	6,48	6,48	1524	1524	480	--	--
		м3		--	2,10	--	495	97	0,01	2
3	Ц0108-141-2	**прокладка кабеля до 2 кг**	60	27,50	4,00	1650	240	1140	0,12	7
		м		19,30	0,70	1158	42	95	--	--
4	Ц0108-141-3	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	51	31,50	7,50	1607	383	1037	0,12	6
		м		19,80	1,60	1010	82	95	0,01	--
5	Ц0108-141-5	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг**	294	49,10	14,90	14435	4381	9301	0,19	56
		м		29,90	3,40	8791	1000	95	0,02	6
6	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	405	36,70	27,80	14864	11259	6041	0,06	24
		м		8,80	6,90	3564	2794	95	0,04	16
7	Ц0108-148-5	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	15	70,70	17,10	1061	257	734	0,31	5
		м		47,30	4,20	710	63	95	0,02	--
8	Ц0108-164-8	**Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2**	9,4985	7278,30	5341,00	69133	50731	27694	9,00	85
		шт		1890,00	1179,03	17952	11199	95	6,84	65
		Наружное освещение								
9	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	261,52	27,84	26,18	7279	6845	2248	0,01	3
		м3		1,66	7,20	434	1883	97	0,03	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			118099	81776			189
			Тенге			34009	19251			102
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			102749				
	Материалы -		Тенге			2315				
	Всего заработная плата -		Тенге				48364			
		Накладные расходы -	Тенге			45946				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6892			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8922				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			157616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				55256			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15350				
	Всего заработная плата -		Тенге				4896			
		Накладные расходы -	Тенге			4749				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				712			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				5608			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			178921				

ЛС 7-2 Ограждение

1	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубинойдо 2 м**	107,4	294,75	--	31656	--	35771	1,89	203
		м3		294,75	--	31656	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	26,85	134,10	--	3601	--	4069	0,97	26
		м3		134,10	--	3601	--	113	--	--
3	Е0111-13-3 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	189	1581,51	49,10	298905	9280	22796	0,53	99
		м2		79,66	18,40	15056	3478	123	0,09	17
4	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	71,1	17295,00	311,32	1229674	22135	41703	2,82	201
		м3		441,00	117,61	31355	8362	105	0,57	41
5	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	306	245,44	3,82	75105	1169	14006	0,21	65
		м2		37,35	1,44	11429	441	118	0,01	2
6	Е0108-23-1	**Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м**	39,2	2399,37	309,62	94055	12137	26539	3,13	123
		м3		456,75	117,00	17905	4586	118	0,57	22
7	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1,16928	93997,62	304,24	109910	356	40749	198,00	232
		1т		33075,00	114,75	38674	134	105	0,56	1
8	Е0109-30-1	**Монтаж ограждений**	10,64836	14359,66	5522,03	152907	58801	70893	35,90	382
		т		6075,00	1322,37	64689	14081	90	4,73	50
9	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	287,51	21,80	0,05	6267	14	1509	0,03	8
		м2		5,81	0,02	1670	6	90	--	--
10	Е0113-26-12	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124**	287,51	42,36	0,09	12178	26	725	0,01	4
		м2		2,75	0,05	791	14	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2014257	103917			1343
			Тенге			216825	31102			133
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1861350				
	Материалы -		Тенге			375136				
	Всего заработная плата -		Тенге				169157			
	Местные материалы -		Тенге			1288962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			187856				69360
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				28180			94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			122953				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2172170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				197337			1137
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			152907				
		Сметная заработная плата -	Тенге			29417				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				78770			
	Материалы -		Тенге			70893				
	Всего заработная плата -		Тенге				10634			35
		Накладные расходы -	Тенге			13428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			237228				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89404			468
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2409396				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -									
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО АКТУ								

ЛС 7-3 Благоустройство

		Покрытие проезда								
1	**С143019-81**	**Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15**	**шт**	**295**	**3360,00**	**991200**				
		Покрытие площадок								
2	**С Прайс-лист**	**Стоимость брусчатки**	**м2**	**918**	**666,86**	**612181**				
3	**С143003-9 Изм. и**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**10,96**	**26400,00**	**289344**				
		Тротуары								
4	**С Прайс-лист**	**Стоимость брусчатки**	**м2**	**222**	**666,86**	**148044**				
5	**С143003-9 Изм. и**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**1,44**	**26400,00**	**38016**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2078785**				
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**							
	Местные материалы -		Тенге			2078785				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2078785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124727				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2203512				
						2203512				
		Строительно-монтажные работы				32 409 241				
		Оборудование				334 281				
		Итого по акту				**32 743 522**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%				583 366				
		Итого:				**32 992 607**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%				173 211				
		Затраты на выслугу лет, 1%				329 926				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				131 970				
		Итого:				**33 495 745**				
		Итого с оборудованием:				**33 830 026**				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К-2,27975225760045				**77 124 076**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				1 542 482				
		Итого:				**78 666 558**				
		НДС (12%)				9 439 987				
		Всего:				**88 106 545**				
		Удержание 5%				4 405 327				
		Всего к перечислению:				**83 701 218**				

Сдал:

Принял:

Технический надзор:

Счет-фактура № 00000000008 от 3 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020140001450, г.Актау,7мкр. 29 дом, 56кв.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010998, от 27.11.2013

ИИК поставщика: KZ719650000071910455, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №3 от 04.06.2015г. к основному договору № 106 от 12.08.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель. БИН: 020140001450, Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом. 56кв.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288,

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет Казначайства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен	шт	1	75 256 954,46	75 256 954,46	12%	9 030 834,54	84 287 789,00		
Всего по счету:					**75 256 954,46**		**9 030 834,54**	**84 287 789,00**		

Руководитель: Ильясов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Абдыраханова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

СУ «УНДУЗ»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Елусимова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"** ИИН/БИН **021040003288**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв., тел.: 33-38-27** **020140001450**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №3 от 04.06.2015г. к основному договору № 106 от 12.08.2014г.

Номер документа	Дата составления
8	03.07.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен			шт	1	84 287 789,00	84 287 789,00
				Итого	1	x	84 287 789,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ильясов Кият Куантаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Рысбаев _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен".

Приложение №1
Типовая межведомстная форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2015г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп. Соглашение № 3, от 04.06.2015г. К основному договору №106, от 12.08.2014г.		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен	**505 613 158**		210 969 650						**60 673 579**	**566 286 737**
в том числе: июль месяц 2015 года		**75 256 954**		31 319 875					**9 030 835**	**84 287 789**
Удержание 5%		**3 762 848**							**451 542**	**4 214 389**
И Т О Г О к оплате:		**71 494 107**							**8 579 293**	**80 073 400**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Генподрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование работ: Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен
Основание: Дополнительное соглашение № 3, от 04.06.2015г. к основному договору №106 от 12.08.2014г.

АКТ №11

выполненных работ и затрат от 03.07.2015г., за июль месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		Проемы								
		Двери								
1	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	274,89	398,48	102,53	109538	28184	61791	0,90	247
		м2		151,65	35,67	41687	9805	120	0,14	38
2	E0110-36-1	Установка и крепление наличников	767,1	95,32	0,32	73120	245	10954	0,08	60
		м		11,79	0,11	9044	84	120	--	--
		Кровля								
3	E0110-14-1	Установка стропил	14	21304,82	334,28	298268	4680	59195	22,10	309
		м3		3397,50	126,00	47565	1764	120	0,62	9
4	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	803,85	1267,99	8,20	1019278	6592	264045	1,71	1375
		м2		272,95	3,08	219411	2476	119	0,02	12
5	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	74,12	573,75	28,11	42526	2084	11948	0,78	58
		м3		123,75	10,58	9172	784	120	0,05	4
6	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3215,4	20,48	0,91	65858	2926	19370	0,03	93
		м2		4,68	0,34	15048	1093	120	--	5
7	E0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	3215,4	131,98	0,55	424368	1768	25775	0,04	130
		м2		6,48	0,20	20836	643	120	--	3
8	E0112-9-1	Устройство настенных желобов	400,4	1065,94	15,48	426802	6198	58840	0,75	300
		м		117,68	5,81	47119	2326	119	0,03	11
9	E0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	288,8	210,03	7,39	60657	2134	64359	1,16	335
		м		184,50	2,77	53284	800	119	0,02	4
10	E0110-7-1	Обшивка карнизов досками	240,24	622,52	4,64	149554	1115	17243	0,36	87
		м2		58,05	1,76	13946	423	120	0,01	2
		Отделочные работы								
		Потолок								
11	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3664,8	325,41	2,33	1192563	8539	315963	0,49	1796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		81,23	0,88	297692	3225	105	--	16
		Стены								
12	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	6657,07	173,10	1,88	1152338	12515	552344	0,47	3116
		м2		78,30	0,72	521249	4793	105	--	23
13	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,78	306,50	2,10	9741	67	2196	0,39	12
		м2		65,03	0,79	2067	25	105	--	--
14	Е0110-33-1	Обшивка радиаторов	65,8	192,63	30,43	12675	2002	8014	0,62	41
		м2		90,00	11,50	5922	757	120	0,06	4
15	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	3,7898	1862,35	14,17	7058	54	1406	1,88	7
		м3		303,75	5,40	1151	20	120	0,03	--
16	Е0115-165-1	Улучшенная окраска	65,8	165,65	1,61	10899	106	6167	0,53	35
		м2		88,65	0,61	5833	40	105	--	--
		Фасад								
17	Е0115-70-1	Высококачественная штукатурка фасада	1820,15	1065,60	4,92	1939552	8955	372523	1,15	2093
		м2		193,05	1,87	351380	3404	105	0,01	17
18	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	212,78	135,70	0,60	28874	128	12871	0,32	68
		м		57,38	0,23	12209	49	105	--	--
19	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	4065,86	303,58	2,03	1234293	8254	70526	0,09	365
		м2		15,75	0,77	64037	3131	105	--	15
20	Е0115-14-2	Наружная облицовка цоколя керамическими плитками на цементном растворе	312	1868,67	2,56	583024	799	153635	2,70	842
		м2		468,00	0,97	146016	303	105	--	1
		Лестницы								
		Устройство тамбура								
21	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	29,16	20,48	0,91	597	27	176	0,03	1
		м2		4,68	0,34	136	10	120	--	--
22	Е0110-12-3	Подшивка потолков ХДМ	24	1009,62	4,48	24231	108	3120	0,67	16
		м2		106,65	1,69	2560	41	120	0,01	--
23	Е0109-53-3	Установка стоек из гн. Проф	1,3270002	16367,84	681,42	21720	904	17679	95,00	126
		т		14670,00	132,75	19467	176	90	0,65	1
24	Е0109-24-1	Монтаж балки из гн. Квадрата	1,0930002	13864,97	4022,39	15154	4396	9996	56,50	62
		т		9090,00	1071,86	9935	1172	90	3,81	4
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	65,34	21,80	0,05	1424	3	343	0,03	2
		м2		5,81	0,02	380	1	90	--	--
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	65,34	20,36	0,02	1330	1	245	0,02	1
		м2		4,16	--	272	--	90	--	--
27	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	12,96	378,28	18,53	4902	240	2523	0,93	12
		м2		156,07	6,18	2023	80	120	0,03	--
28	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ	16,38	363,03	22,07	5946	361	3171	0,92	15
		м2		153,73	7,58	2518	124	120	0,04	1