Генподрядчик: ТОО "Global-GH"

Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-2, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	229 606,94	257 159,77	229 606,94	257 159,77	229 606,94	257 159,77
	Всего к оплате подрядчику	**229 606,94**	**257 159,77**	**229 606,94**	**257 159,77**	**229 606,94**	**257 159,77**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

_____ **Голубев В.В.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

_____ **Махамбетқаир Д.М.**

Генподрядчик: ТОО "Global-GH"
Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-2, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		Водопровод В1										
7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,05		1 509 642	510 417	75482	25521	--	--	75482
						999 225	128 354	49961	6418		--	
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	50		1 828	--	91400	--	91400	--	91400
						--	--	--	--		--	
9	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм	км	0,017		1 428 084	475 598	24277	8085	--	--	24277
						952 486	125 730	16192	2137		--	
10	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	17		143	--	2431	--	2431	--	2431
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								--	**193 590**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**193 590**
		в том числе оборудование										0
		в том числе СМР										**193 590**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%										14 519
		Итого										**208 109**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%										624
		Итого										**208 734**
		Сметная прибыль 5%										10 437
		Непредвиденные работы и затраты - 5%										10 437
		Итого СМР										**229 607**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000										229 607

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12%)										27 553
		Всего										257 159,77

Генподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

_____ Голубев Д.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

_____ Махамбеткаир Д.М.