Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
форма 3-КС

Ген.Подрядчик: ТОО "Корпорация Силур"
Суб.Подрядчик: ТОО "Содбис-Строй"
Договор №1 от 15.03.2023 г.
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2023 год

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	3 000 000,00	3 000 000,00	2 678 571,43	3 000 000,00	2 678 571,43					321 428,57	3 000 000,00
в том числе сумма удержание аванса	-	-		-							
Затраты инжиниринговых услуг		-	-							-	
Затраты авторского надзора		-	-							-	
Всего по стройке	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**2 678 571,43**	**3 000 000,00**	**2 678 571,43**					**321 428,57**	**3 000 000,00**

Ген.подрядчик:

ТОО "Корпорация Силур"

Директор _____ Кенжебаев А.

Суб.подрядчик :

ТОО "Содбис-Строй"

Директор _____ Сеитов К.

Ген.Подрядчик: ТОО "Корпорация Силур"
Суб.Подрядчик: ТОО "Содбис-Строй"

Наименование строительства: "Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс сельского округа Жибек Жолы, Сарыагашского района, Туркестанской области"

Договор:№1 от 15.03.2023 года

АКТ №1
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		726,084	160,53	75,86	116562	55083	--	62613	193508
		НР - 72%; СП - 8%				84,67	35,10	61479	25483		14334	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		2275,044	18,38	18,38	41825	41825	--	11889	58011
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,26	--	16512		4297	
7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	м3 грунта		2275,044	7,60	7,60	17280	17280	--	4912	23968
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,00	--	6822		1775	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		2275,044	160,53	75,86	365223	172591	--	196184	471242
		НР - 72%; СП - 8%				84,67	35,10	192633	79846		44913	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта		2275,044	81,63	69,56	185710	158262	5688	42386	246344
		НР - 72%; СП - 8%				9,56	16,31	21760	37109		18248	
10	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		287,916	41,75	41,75	12022	12022	--	2993	16216
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,44	--	4157		1201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1009289**	**1028800**	**769238**	**1582368**	**1009289**
								1009289	**316089**	--	**413018**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3580359**				
	Материалы		Тенге					**769238**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2098410**			
		Накладные расходы	Тенге					**1582367**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				413018				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1009289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2129
		Сметная заработная плата	Тенге					2098410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1009289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2129
		Сметная заработная плата	Тенге					2098410			
РАЗДЕЛ 2.Водоснабжение											
11	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,054**	**675303,63**	**246159,02**	**36466**	**13293**	**2501**	**24370**	**65703**
		НР - 99%; СП - 8%			**382806,00**	**73046,62**	**20672**	**3945**		**4867**	
12	**2301-0501-1322 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**13,938**	**13240,00**	**--**	**184539**	**--**	**184539**	**--**	**199302**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14763**	
13	**2301-0501-1321 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40,602**	**10424,00**	**--**	**423235**	**--**	**423235**	**--**	**457094**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33859**	
14	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,1008**	**574155,82**	**195759,21**	**57875**	**19733**	**2077**	**41403**	**107220**
		НР - 99%; СП - 8%			**357786,00**	**57104,64**	**36065**	**5756**		**7942**	
15	**2301-0501-1318 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**101,808**	**5413,00**	**--**	**551087**	**--**	**551087**	**--**	**595174**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44087**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1253202**	**33025**	**1163439**	**65773**	**1424493**
							56736	**9701**	**--**	**105518**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				94341				
Материалы			Тенге				4580				
Всего заработная плата			Тенге					66437			
		Накладные расходы	Тенге				65773				
		Сметная прибыль	Тенге				12809				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				172923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					66437			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1158861				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1158861				
		Сметная прибыль	Тенге				92709				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1251570				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1424493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					66437			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2433782**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1839057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1061825			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					325790			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1932677		
		- Накладные расходы	Тенге							1648141	
		- Сметная прибыль	Тенге							518536	

	итого										**2 433 782**
	Оборудование										
	Итого без оборудование										**2 433 782**
	Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**									**48 676**
											2 482 458
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ г. К=1,079	**к=1,079**									**2678571,43**
	НДС 12%	**12%**									**321428,57**
	Итого с НДС										**3 000 000**

Ген.подрячик:
Директор
ТОО «Корпорация Силур»
Кенжебаев А.

Суб.подрячик:
Директор
ТОО"Содбис-Строй"
Сеитов К.