Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

**«03» апреля 2025 года**

Заказчик: **АО «Samruk-Kazyna Construction», первый заместитель Председателя Правления-член Правления Малгаздаров Габит Тлеукенович, БИН 090340012961, г. Астана, ул. Сыганак, строение 17/10 тел: +7 (7172) 559001**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лица, наименование организаций – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «31» марта **2025 года ТОО «AN Groups» директор Шотабаев Дархан Сабитбекович, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Антона Чехова, 39/2, БИН: 970340000010; Лицензия:23003472, 06.02.2023, I, тел. 8(7232) 61-02-00**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «31» марта **2025года, в лице директора ТОО «Восток Инжиниринг», БИН 050240008477, Кудашев Сергей Анатольевич, ВКО, г. Усть-Каменогорск, М. Горького, 21, 8(7232)224283**

дата заключения, наименование организации, БИН, фамилия, имя, отчество (при наличии), юридический адрес, телефон

**Тохтаров Тимур Едилханович KZ85VJE00081796 от 08.07.2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «31» марта **2025 года, ТОО «ИНСОН», ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 51 офис 33, директор Хосчанов Асхат Толеугазыевич, эксперт авторского надзора Тсупкалиев Кобланбек Джамбулатович в соответствии с приказом №2 от 01.03.2024 года, БИН 050340013348,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

**«Строительство школы в городе Риддер на 600 обучающихся в Восточно-Казахстанской области» (без наружных инженерных сетей)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу**: Восточно-Казахстанская область, г.Риддер, улица Кирова, участок №1 (2202200218662245)**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « » 2025 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1). правоустанавливающего документа на земельный участок **Акимат города Риддер №420 от 23.03.2023 года**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20 __ года № _____ наименование органа вынесшего решение

2). талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» KZ23REA00378367 от 07.03.2024г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3). проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ИНСОН», ГСЛ №17018895 от 07.11.2017г., проект №ИN.143.08.2023**

наименование проектной организации, номер проекта

4) утвержденного(й)**: АО «Samruk-Kazyna Construction», №57 от 22.02.2024г.**

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2024 г.;**
месяц, год
окончание работ **март 2025 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11;**
фактически, месяц: **12;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Этажность здания | Этаж | 1-3+подвал | 1-3+подвал | 1-3+подвал | 1-3+подвал |
| Площадь застройки | м2 | 4270,10 | 4270,10 | 4270,10 | 4270,10 |
| Общая площадь здания | м2 | 8 560,77 | 8 560,77 | 8 560,77 | 8 560,77 |
| Строительный объем здания | м3 | 49 769,95 | 49 769,95 | 49 769,95 | 49 769,95 |
| Вместимость | учащихся | 600 | 600 | 600 | 600 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____ факт начала выпуска продукции с указанием объема.

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Здание школы**

Состав, площади и взаимосвязь помещений приняты в соответствии с заданием на проектирование, с учетом основных функциональных требований к зданиям общеобразовательных школ, а также с учетом санитарно-гигиенических, противопожарных требований.

Ступени обучения – 3, в т.ч.:
начальное образование – 1-4 класс;
основное общее образование – 5-9 класс;
среднее (полное) общее образование – 10-11 класс.
Так же предшкольные классы – 0 класс;
Вместимость школы – 600 мест.
Наполняемость классов – 25 учащихся.
Расчетное число смен – 1.
Число параллелей – 2.

*Учебная группа помещений в свою очередь дифференцирована на школы I, II и III ступеней образования и технологические группы помещений, обслуживающие эти возрастные школы.*

*Общешкольная группа помещений подразделена на отдельные функциональные группы: спортивную, актового зала, медицинского обслуживания, административно-бытовую, библиотеки-информационного центра, пищеблока.*

*Здание состоит из блоков А,А1,Б,В,Г,Д,Е,Ж.*

*Блок А, А1 трехэтажный. На первом, втором и третьем этажах размещены учебные помещения старших классов (с 5-го по 11-ый класс), блок учебных мастерских для учеников 5-9 классов, кабинеты школьной администрации в т.ч. кабинет директора с приемной, кабинет заведующего учебной частью, методический кабинет. Учебные мастерские включают в себя мастерскую керамики с помещением для хранения глины, комбинированную мастерскую для мальчиков по обработке металла и древесины, кабинет по обработке тканей и кабинет кулинарии для девочек. Из комбинированной мастерской предусмотрен дополнительный выход через утепленный тамбур.*

*На первом этаже блока Б находиться учебный блок предшкольных классов, класс музыки, раздевалки и подсобные помещения, при спортивном зале для начальных классов (Блок Д), с кабинетом преподавателей физической культуры. На втором и третьем этаже блока Б располагаются учебные помещения начальных классов (1-ые, 2-ые, 3-е и 4-ые классы), так же рекреация (коворкинг для младших классов) и рекреация (выставочный зал).*

*Блок В трехэтажный. На первом этаже блока В размещен вестибюль, кабинет НВП, с кабинетом английского языка, так же раздевалки и подсобные помещения, при спортивном зале (Блок Г). На втором и третьем этаже расположены кабинеты старших классов.*

*Блоки Г и Д - спортивные залы, для начальной и основной школы.*

*Блок Е, Ж двухэтажные, на первом этаже расположены столовая на 177 мест с комплексом производственных помещений. На втором этаже общешкольный ресурсный центр, медиатека, е-библиотека. На площади библиотеки размещены читательские места. В читальном зале организован информационный пункт- прием и выдача литературы. Библиотека рассчитана на 6 мест в читальном зале, так же 10 мест оснащенных ПК. Фонд хранения составляет 10тыс единиц. Так же на 2 этаже размещен зал хореографии с раздевалками и зрительный зал на 138 мест.*

**Водоснабжение и канализация**

*В здании школы запроектированы следующие системы водопровода и канализации:*
*- хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод, В1;*
*- хозяйственно-питьевой водопровод для столовой, В1.1;*
*- водопровод горячей воды, Т3, Т4;*
*- водопровод горячей воды для столовой, Т3.1;*
*- бытовая канализация, К1;*
*- бытовая канализация столовой, К1.1;*
*- внутренний водосток, К2*
*- производственная канализация столовой, К3;*
*- производственная канализация напорная (дренаж), К3н.*

*Система водопровода холодной воды и пожаротушения принята объединенная.*

*Водоснабжение школы принято от проектируемых внутриплощадочных сетей, запитанных от существующих городских водопроводных сетей Ø160 мм (ПЭ) (реконструированных в 2021 г).*

*Система горячего водоснабжения - закрытая, запитка предусмотрена от теплообменника в тепловом узле. Внутри школы сети водопроводов горячей воды для школы и столовой предусмотрены раздельные.*

*Внутренняя сеть горячего водоснабжения запроектирована из труб стальных водогазопроводных (магистрали и стояки) по ГОСТ 3262-75 и из труб полипропиленовых PP-R SDR 6 - 25х4,2 класс 2/ PN 20 армированных по ГОСТ 32415-2013 (разводка к санитарным приборам).*

*Отвод бытовых стоков от санитарных приборов осуществляется самотеком в проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации и далее в существующие канализационные сети.*

*Системой бытовой канализации производится отвод стоков от санитарных приборов, установленных в санитарных узлах, учебных комнатах, лабораториях и помещениях столовой. Высота установки верхней поверхности умывальников для начальных классов - не более 0,5м, для 5-11 классов - не более 0,7м. В санитарных узлах для предшкольных классов устанавливаются детские унитазы.*

*В помещениях столовой предусмотрена производственная канализация. Трубопроводы предусмотрены из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98.*

*Перед выпуском в наружные сети бытовой канализации запроектирована очистка через жироуловитель.*

*В помещениях водомерного узла и теплового узла предусмотрены приямки для сбора дренажных вод.*

*В приямках установлены погружные насосы Q=10,0 м3/ч, H=6,0 м, с электродвигателем N=0,60 кВт, 230В.*

*Включение насосов происходит автоматически от встроенного поплавка. Сброс дренажных вод предусмотрен в сеть бытовой канализации К1.*

*Внутренние водостоки предусмотрены из труб стальных водогазопроводных оцинкованных Ø114х4,5, Ø165х4,5 по ГОСТ 3262-75 с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием.*

**Наружные сети водоснабжения и канализации**

*Система водоснабжения проектируемой средней общеобразовательной школы на 600 учащихся принята объединённая хозяйственно-питьевая и противопожарная.*

*Трубопровод водоснабжения от точки проектирования до проектируемого колодца 3 предусмотрен в 2 нитки из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Ø160х9,5 мм по ГОСТ 18599-2001; от колодца 3 до здания - в 2 нитки из стальных электросварных труб Ø108х4,0 мм по ГОСТ 10704-91. Ввод водопровода предусмотрен стальной согласно требованию СН РК 4.01-01-2011, п. 8.2.7 (из условия сейсмики).*

*Сброс бытовых и производственных стоков (от столовой) предусмотрен в проектируемые внутриплощадочные сети и далее в существующие городские сети ø200 мм (реконструированы в 2021 г.).*

*Производственный сток от столовой проходит предварительную очистку в жироуловителе наружного исполнения (q=3,293 л/с). Жироуловитель предусмотрен заводского изготовления из стеклопластикового материала, q=4,0 л/с.*

*Эффективность очистки сточных вод в жироуловителе составляет: 70 % по жиропродуктам, 50 % по взвешенным веществам.*

*Наружные сети канализации запроектированы из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб с раструбом ф160-200 мм по ГОСТ Р 54475-2011.*

*На канализационных сетях запроектированы канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов 1000, 1500 мм по ГОСТ 8020-90.*

*Прокладка подземных трубопроводов предусмотрена с устройством интеллектуальных электронных маркеров.*

*Для сбора дождевых вод с территории школы запроектирована сеть дождевой канализации с приемом стоков в дождеприемные колодцы через дождеприемные решетки. Дождевые стоки собираются в резервуар-уровнитель V=30 м3 и подаются наосом на комплексную установку для очистки поверхностных сточных вод, далее в резервуар-накопитель V=30 м3.*

**Отопление и вентиляция**

*Схема системы теплоснабжения - независимая.*

*Регулирование количества отпускаемой тепловой энергии - количественно-качественное.*

*Выбор системы отопления производился с учетом задания от Заказчиков и класс разновидности школы - комфортная школа.*

*Ввод теплосети, регулирование температуры теплоносителя и учет тепловой энергии на здание школы предусматривается в тепловом пункте ИТП , расположенном в подвале.*

*Врезка распределительного теплопровода запроектирована диаметром 159х4,5мм.*

*Система отопления принята двухтрубная, горизонтальная, с установкой поэтажных коллекторов, с запорно- регулирующей арматурой, с попутным движением теплоносителя, с объединением групп помещений. Отопление лестничных клеток - проточная, однотрубная система отопления. Отопление тех.помещений подвала - горизонтальная двухтрубная система отопления, с тупиковым движением теплоносителя.*

*Подключение отопительных приборов 1-3 этажей- нижнее, боковое, скрытого монтажа. Подключение отопительных приборов в подвале - боковое.*

*Воздухообмен для помещений определен согласно СП РК 3.02-11-2012 «Общеобразовательные учреждения».*

*Приточные установки расположены в подвале.*

*Приток систем П1В1 подается в обеденный зал; системой П2В2 в актовый зал; П3 в кухонные помещения; П4-П5 в спортзалы; П6,П7,П8,П10 в кабинеты (классы); П9 в коридоры (шлюзы).*

*Удаление воздуха из обеденного зала осуществляется системой П1В1; из актового зала системой П1В2; из моечных, санузлов системами В3, В4,В7,В8,В12; из медицинских кабинетов системой В5; из кухонных помещений системами В9, В11; от местных отсосов из горячего цеха, системой В10; от местных отсосов поз.194 и поз.203 системами В13, В14.*

*Для снижения аэродинамического шума от вентоборудования, а также возникающего в элементах воздуховодов и распространяющихся по ним устанавливаются шумоглушители.*

**Тепловые сети**

*Подключение осуществляется от участка тепловой магистрали РТЭЦ-ЦЗО Ø219 мм в ТК12 . Прокладка проектируемых тепловых сетей предусмотрена подземная в непроходных железобетонных каналах КЛ 90-45 по типовой серии 3.006-1.2-87 .*

*Трубы приняты электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91ст 20 и группа В. Компенсация решается за счет углов поворота. Ввод в здание принят герметичный.*

*Теплоизоляция трубопроводов предусмотрена матами из стеклянного штапельного волокна типа "URSA" - М25Ф в обкладке из фольгоизола для подающих трубопроводов 60 мм, для обратных - 40 мм с учетом уплотнения.*

*В качестве антикоррозионного покрытия трубопроводов принять изоловое в два слоя по холодной мастике марки МРБ-Х-Т15 ГОСТ 10296-79*.*

*Спуск воды предусматривается в ранее запроектиранный дренажный колодец в низшей точке теплосети в ТК12.*

*Протяженность трассы Ø159 мм - 48 м.*

**Электроснабжение**

*Для потребителей 2-ой категории подключение зданий на объекте выполнено от I-сш и II-сш РУ-0,4 кВ запроектированной 2БКТП-630/6/0.4кВ двумя кабелями марки АВБбШв расчетного сечения, проложенными в траншее на глубине 0,7-0,8 м от планировочной отметки земли под засыпку грунтом. Кабельная линия 0,4 кВ на всем протяжении защищена от механических повреждений. При прохождении кабельной линии под проездами прокладка кабелей выполнена в полиэтиленовых трубах диаметром 110мм, 50мм.*

**Системы связи**

*Наружные сети связи – проектом предусматривается строительство одноотверстной телефонной канализации протяженностью 92метра из полиэтиленовых труб диаметром 110мм.*

*Охранная сигнализация – сеть охранной сигнализации выполнена кабелем КПСЭнг(А)-FRLS-2х2х0,75мм2, проложенным в кабельном канале 16х16 мм. Шлейфы охранной сигнализации и соединительные линии выполнены с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине.*

*В качестве технических средств обнаружения проникновения служат:*

*- извещатель охранный магнитоконтактный "ИО 102-20 А2П", установить в дверном проеме на входе в помещение;*

*- извещатель охранный объемный оптико-электронный PATROL-901, установить на стене на высоте 2,3 метра.*

*Тревожная кнопка применена IDC Мектеп и установлена в комнате охраны.*

*Автоматическая пожарная сигнализация – Противопожарная защита здания построена на базе пульта контроля и управления С2000-М, на основе контроллера «С2000-КДЛ». В качестве пожарных извещателей применены адресно-аналоговые дымовые, тепловые и ручные извещатели. Пожарные извещатели устанавливаются во всех помещениях, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т.п.).*

*Система видеонаблюдения – для реализации необходимых функций системы видеонаблюдения в здании школы установлено следующее оборудование:*

*- 3х32-канальных IP-видеорегистратора Hikvision DS-7732NI-K4 со встроенными жесткими дисками 4х6Тб;*

*- 6х16-портовых неуправляемых коммутатора HIKVISION DS-3E0318P-E POE;*

*- ИБП APC Smart-UPS 750 BA;*

*- в помещениях школы(коридоры, рекреации, вестибюль, холл, обеденный зал, зал ожидания, спортивные залы, лестничные клетки, входы в здание) купольные IP-камеры Hikvision DS-2CD2143G2-I (4мм) с ИК-подсветкой 30м и углом обзора по горизонтали: 84°, по вертикали: 45°, по диагонали: 100°;*

*- по периметру здания, над входами установлены цилиндрические IP-камеры Hikvision DS-2CD2683G2-IZS(2.8-12мм) с ИК-подсветкой 60м и углом обзора по горизонтали: от 108 до 30°, по вертикали: от 56 до 17°, по диагонали: от 131 до 35°, что позволяет охватить всю территории проектируемой школы.*

*Система оповещения и управления эвакуацией – Помещения школы подлежат оснащению системой оповещения и управления эвакуацией людей СОУЭ при пожаре по 3 типу систем оповещения.*

*По сигналу "Пожар" включается система оповещения, которая построена на базе пульта контроля и управления С2000-М, на основе контроллера «С2000-КДЛ»(учтено в разделе АПС). От блока речевого оповещения Рупор-300 подключены речевые извещатели ОПР-С106.1. Блок «Рупор-300» позволяет контролировать состояние линий оповещения и определять нарушение их целостности.*

*Свето-звуковые оповещатели и светильники эвакуационные подключены от контрольно-пускового блока С2000-КПБ, они устанавливаются на высоте 2,3м от уровня пола над эвакуационными выходами и по пути эвакуации. Срабатывание систем свето-звукового оповещения происходит автоматически и управляется текущей системой.*

*Электрочасофикация – к установке приняты электровторичные часы типа "Standing 114" устанавливаемые в рекреациях и вестибюле. Для подачи сигнала времени начала и конца занятий предусмотрены сигнальные часы "STYLE II 5". Электрические звонки типа МЗМ-1 устанавливаются в рекреациях, вестибюле, спортивном зале, актовом зале и столовой.*

*Система контроля и управления доступа – Система контроля и управления доступом запроектирована на базе контроллера доступа «CT/L04.2», считывателей MR07.1, двуножных турникетов TTD-03.1 производства PERCo.*

*Система для маломобильных групп населения – Для передачи сообщений между комнатой охраны (место с пребыванием персонала) и санузлом для маломобильных групп населения предусматривается система громкоговорящей связи и вызова персонала на базе пульта селекторной связи на 18 абонентов GC-9036D3. В качестве абонентского оборудования в системе используются переговорные устройства громкой связи GC-2001P1. В туалетной кабинке для МГН дополнительно к переговорному устройству GC-2001P4 и кнопка вызова со шнуром GC-0423W1, при этом переговорное устройство монтируется на стене рядом с унитазом, а кнопка вызова монтируется на противоположной стене так, чтобы дернуть за кольцо кнопки можно было из положения лежа на полу.С внешней стороны туалетной кабины для МГН устанавливается кнопка сброса вызова GC-0421W1, которую должен нажать персонал, после вызова в туалетную комнату. Над абонентским переговорным устройством устанавливается специальная информационная табличка "МГН". Для световой сигнализации вызова предусматриваются светозвуковая коридорная лампа GC-0611W2. На улице возле входа и у пандуса установить проводные кнопки вызова GC-2001P4 с тактильными табличками "вызов персонала".*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 5 559 068,470 тыс.тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 4 464 015,222 тыс. тенге, оборудования 819 727,537 тыс. тенге, прочие 275 325,711 тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 5 456 827,71025 тыс.тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 4 443 023,39444 тыс.тенге, оборудования 796 485, 21456 тыс.тенге, прочие 217 319,10125 тыс. тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **64,61%** и фактически применено **65,1%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ:**

**«Строительство школы в городе Риддер Восточно-Казахстанской области»**

наименование объекта (комплекса)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

**Заказчик**

первый заместитель Председателя Правления Малгаздаров Габит Тлеукенович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати

**Технический надзор:**

2) аккредитованная организация ТОО «Восток Инжиниринг», директор Кудашев Сергей Анатольевич

аттестованный (-ые) эксперт (-ы Тохтаров Тимур Едилханович KZ85VJE00081296 от 08.07.2020 г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестационного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати

**Авторский надзор:**

1) разработчик проекта ТОО «ИНСОН» директор Хосчанов Асхат Толеугазыевич

эксперт авторского надзора Тсупкалиев Кобланбек Джамбулатович в соответствии с приказом №2 от 01.03.2024

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

ТОО «AN Groups», Шотабаев Дархан Сабитбекович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати