Генподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-1, участок №4 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	162 830,09	182 369,70	162 830,09	182 369,70	162 830,09	182 369,70
	Всего к оплате подрядчику	**162 830,09**	**182 369,70**	**162 830,09**	**182 369,70**	**162 830,09**	**182 369,70**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.

Генподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-1, участок №4 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		Водопровод В1										
7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	км	0,0265		1 509 642	510 417	40006	13526	--	--	40006
						999 225	128 354	26479	3401		--	
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	26,5		1 828	--	48442	--	48442	--	48442
						--	--	--	--		--	
9	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,01036		4 365 150	1 337 548	45223	13857	6624	--	45223
						2 388 177	349 313	24742	3619		--	
10	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1		3 617	--	3617	--	3617	--	3617
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								--	137 288
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									137 288
		в том числе оборудование										0
		в том числе СМР										**137 288**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%										10 297
		Итого										**147 585**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%										443
		Итого										**148 027**
		Сметная прибыль 5%										7 401
		Непредвиденные работы и затраты - 5%										7 401
		Итого СМР										**162 830**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000										162 830

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12%)										19 540
		Всего										182 369,70

Генподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.