Генподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"

Субподрядчик: ТОО "Байрак Строй Альянс"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 10кВ по улице Коммунистическая, участок №3 в с. Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь месяц 2025 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	659 884,81		659 884,81		659 884,81	
	Всего к оплате подрядчику	**659 884,81**		**659 884,81**		**659 884,81**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

Садуакас Д.Ш.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Байрак Строй Альянс"

Дарихожаев А.М.

Генподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"

Субподрядчик: ТОО "Байрак Строй Альянс"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 10кВ по улице Коммунистическая, участок №3 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за январь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 10 кВ.										
		Стойки СВ										
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1		28 762	10 923	28762	10923	923	--	28762
						16 916	3 613	16916	3613		--	
5	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1		67 633	--	67633	--	67633	--	67633
						--	--	--	--		--	
6	1133-0109-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0152		354 893	179 764	5394	2732	64	--	5394
						170 944	37 793	2598	574		--	
7	252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1		139 767	--	139767	--	139767	--	139767
						--	--	--	--		--	
8	прайс лист	Проводник заземления ГОСТ2590-71 В10	м	11		1 303,57	--	14339	--	14339	--	14339
						--	--	--	--		--	
9	прайс лист	Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головкой 6-50 мм?, под болт М12 "LUG6-50/12LVTIN"	шт	1		6 642,86	--	6643	--	6643	--	6643
						--	--	--	--		--	
10	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3		17 744	--	53232	--	53232	--	53232
						--	--	--	--		--	
11	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1		2 543	--	2543	--	2543	--	2543
						--	--	--	--		--	
12	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	6		35 137	--	210822	--	210822	--	210822
						--	--	--	--		--	
13	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1		589	--	589	--	589	--	589
						--	--	--	--		--	
		Заземление										
16	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	14		1 436	63	20104	882	7420	--	20104
						843	17	11802	238		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм**	м	5	1 309	45	6545	225	1505	--	6545
					963	10	4815	50		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**556373**
		в том числе оборудование									0
		в том числе СМР									**556 373**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									41 728
		Итого									**598 101**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									1 794
		Итого									**599 895**
		Сметная прибыль 5%									29 995
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									29 995
		Итого СМР									**659 885**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									659 885
		Всего									**659 884,81**

Составлен(а):

Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

Салуакас Е.Ш.

Согласовано:

Директор ТОО "Байрак Строй Альянс"

Даирбекаев А.М.