Генеральный подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Субподрядчик: ТОО "DK Buiid"

Наименование объекта: Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска»(поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90,91). Наружные сети и благоустройство к жилому дому поз.89/1

Договор №2020-65 от 20.05.2020 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ с мая по ноябрь месяцы 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	37,16	23,79	23,79	884	884	–	254	1229
					–	9,51	–	353	–	91	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	74,2	20,59	20,59	1528	1528	–	440	2125
					–	8,23	–	611	–	157	
3	1101-0102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,6	121,95	117,38	927	892	–	182	1198
					4,5	33,34	–	253	–	89	
4	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,300;	т	55,9	583		32590	0	–	0	35197
					–		–	0	–	2607	
5	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	14,9	33,53	33,53	500	500	–	144	696
					–	13,41	–	200	–	52	
6	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	57,9	33,53	33,53	1941	1941	–	559	2700
					–	13,41	–	776	–	200	
7	1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	57,9	194,95	192,15	11288	11125	–	2875	15296
					2,8	68,97	–	3993	–	1133	
8	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	71,70	68,42	68,42	4906	4906	–	1380	6789
					–	26,72	–	1916	–	503	
9	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	86,8	6,56	6,56	569	569	–	124	748

				рабочих строителей	машин чистов	рабочих строителей	машин чистов	мебель,	прибыль, тенге	
				–	1,98	–	172	–	55	
Раздел 2 Трубопроводы тепловых сетей. Трубопроводы канализации										
10 1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,26	780350	279425	202891	72651	2159	147063	377950
				492618,75	78718,75	128081	20467	–	27996	
11 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,15	94377,36	5047,17	14157	757	1113	8517	24488
				81915,09	382,08	12287	57	–	1814	
12 1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	14205,5	3604,5	28411	7209	399	22734	55237
				10401,5	1080,5	20803	2161	–	4092	
13 1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	14205,5	3604,5	28411	7209	399	22734	55237
				10401,5	1080,5	20803	2161	–	4092	
14 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными НР = 76 %	м3 изоляции	0,504	20527,78	1325,4	10346	668	1078	6772	18487
				17063,49	617,06	8600	311	–	1369	
15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	20285	1060	8114	424	7232	497	9300
				1145	220	458	88	–	689	
16 1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,16	21496,3	1621,3	46432	3502	39009	4263	54751
				1815,28	353,7	3921	764	–	4056	
17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,6	844,28	17,71	14015	294	9523	3941	19392
				252,89	2,41	4198	40	–	1436	
18 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0554	512671,48	174909,75	28402	9690	760	20610	52933
				324043,32	51732,85	17952	2866	–	3921	
19 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0469	553582,09	196780,38	25963	9229	1005	18303	47807
				335373,13	58827,29	15729	2759	–	3541	

				рабочих строителей	машин и мех.	рабочих строителей	машин и мех.	мебель,	прибыль, тенге	
20 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0278	597589,93	220359,71	16613	6126	849	11363	30214
				346690,65	66187,05	9638	1840	–	2238	
21 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,2	33926,39	8441,67	74638	18572	35521	27772	110603
				9338,43	3412,73	20545	7508	–	8193	
22 1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм НР = 98 %	сальник	2	8864,08	25,83	17728	52	9751	7870	27646
				3962,25	12,08	7925	24	–	2048	
23 1106-0101-0101	Обойма бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	21450	1058,33	2574	127	2310	161	2954
				1141,67	216,67	137	26	–	219	
	Всего					**952 977**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					12 389				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					31 857				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**19 944**				
	Итого в текущих ценах с 02.07.2018 г.					**1 017 167**				
	- в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,060)					**1 078 197**				
	- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента					**970 377**				
	Скидка субподрядчика					**69 356**				
	Итого со скидкой субподрядчика					**901 021**				
	НДС (12 %)					108 122				
	Итого					**1 009 143**				

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

М. А. Шакиров

Субподрядчик:
ТОО "DK Build "

Б. Т. Нургалиев