Генеральный подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Субподрядчик: ТОО "DK Energy"

Наименование объекта: Строительство наружных сетей и благоустройство к 80-квартирному жилому дому в поселке Касыма Кайсенова Уланского района ВКО

Договор № 20-43 от 20.05.2020 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ с мая по ноябрь месяцы 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	1101-0206-0312	Грунт группы 5. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора НР = 72 %	м3 грунта	78,74	1259,26	1259,26	99154	99154	0	17556	126047
					0	309,67	0	24383		9337	
2	1101-0205-0901	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % т.ч. п.3.187: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м3 грунта	1,5	6600,67	2445,33	9901	3668	0	5715	16865
					4155,33	1136	6233	1704		1249	
3	1101-0205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % т.ч. п.3.188: ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	м3 грунта	2,03	7844,17	2948,88	15924	5986	0	9157	27087
					4895,29	1369,73	9937	2781		2006	
4	1101-0101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	49,1	321,49	304,62	15785	14957	0	3245	20553
					16,88	74,91	829	3678		1522	

5 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	6,08	1591,19	0	9674	0	0	6966	17971
				1591,19	0	9674	0		1331	
6 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	57,1	18,73	18,73	1069	1069	0	308	1488
					7,49	0	428		110	
7 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	57,1	170,16	78,57	9716	4486	0	5322	16241
				91,59	37,85	5230	2161		1203	
8 1101-0102-0383	Лишние грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	17,76	444,14	444,14	7888	7888	0	1397	10027
					109,23	0	1940		743	
9 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	41,499	126		5229	0	5229	0	5647
						0	0		418	
10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,58	2919,62	152,53	4613	241	2873	1550	6656
				948,73	42,41	1499	67		493	
11 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1145	26	1145	26	175	946	2259
				944	12	944	12		167	
13 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,7	34996,5	8441,75	24498	5909	12051	8837	36001
				9338,5	3412,75	6537	2389		2667	

14 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,06	29516,67	2100	1771	126	1301	344	2284
				5733,33	433,33	344	26		169	
15 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	0,34	5944,12	1517,65	2021	516	1236	462	2682
				791,18	670,59	269	228		199	
16 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,21	21304,76	1057,14	4474	222	4012	260	5113
				1142,86	219,05	240	46		379	
17 1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону (внутренняя гидроизоляция колодцев МК) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,54	1514,35	59,59	8389	330	3396	3940	13316
				841,7	47,3	4663	262		986	
18 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружняя гидроизоляция колодца МК) НР = 93 %	м2 поверхности	12,5	844,38	17,76	10555	222	7171	2969	14605
				252,92	2,44	3162	31		1082	
19 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройника НР = 99 %	т фасонных частей	0,0019	935263,16	463684,21	1777	881	36	1107	3115
				452631,58	135789,47	860	258		231	
20 1122-0301-0105	Гильза стальные из труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0004	5420000	217500	2168	87	1890	218	2577
				477500	72500	191	29		191	
21 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0004	2167500	190000	867	76	671	133	1080
				300000	35000	120	14		80	
22 1122-0301-0103	Гильзы стальные из труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0004	3247500	100000	1299	40	1116	156	1572
				357500	37500	143	15		116	

23 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0004	1425000	32500	570	13	461	95	718
				240000		96	0		53	
24 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	3	1283	822,33	3849	2467	0	2050	6371
				460,67	229,67	1382	689		472	
25 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,024	322041,67	95125	7729	2283	78	5973	14798
				223666,67	27708,33	5368	665		1096	
26 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,024	61250		1470	0	217	1240	2927
				52208,33		1253	0		217	
27 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	282333,33	74666,67	847	224	4	677	1646
				206333,33	21666,67	619	65		122	
28 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,003	54666,67		164	0	7	155	345
				52333,33		157	0		26	
29 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	2	597		1194	0	0	907	2270
				597		1194	0		168	
30 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	6674	3026	6674	3026	1090	3472	10958
				2558	949	2558	949		812	
Итого по смете						**363 190**				

Локальная смета № 2-2-1

Бытовая канализация К1

31 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,36	2919,44	152,78	1051	55	655	352	1516
				947,22	41,67	341	15		112	
32 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,125	423088	134736	52886	16842	1063	39542	99822
				279848	39680	34981	4960		7394	
33 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,9	35736,67	9786,67	32163	8808	9462	17197	53309
				15436,67	3864,44	13893	3478		3949	
34 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,57	30044,34	6532,09	17125	3723	7277	7559	26659
				10745,97	2649,24	6125	1510		1975	
35 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,06	29516,67	2100	1771	126	1301	344	2284
				5733,33	433,33	344	26		169	
36 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,84	5948,81	1521,43	4997	1278	3055	1143	6631
				790,48	672,62	664	565		491	
37 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	21311,32	1060,38	11295	562	10126	659	12910
				1145,28	220,75	607	117		956	
38 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	13186	6530	13186	6530	2725	5892	20605
				3931	2021	3931	2021		1526	
	Итого по смете					**223 736**				

Локальная смета № 2-3-1

Тепловые сети

Раздел 1 Подземная прокладка

39 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	5,31	2919,4	152,54	15502	810	9655	5209	22368

				948,59	42,37	5037	225	–	1657	
40 1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,1	837948,28	303448,28	83795	30345	962	60386	155715
				524879,31	85077,59	52488	8508		11534	
41 1125-0210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,1	522206,9	432250	52221	43225	784	14775	72355
				82112,07	80250	8211	8025		5360	
42 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1	61275,86		6128	0	905	5170	12202
				52224,14		5222	0		904	
43 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,004	3795000	101000	15180	404	13342	1569	18089
				358500	37750	1434	151	–	1340	
44 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,004	61250	–	245	–	36	207	488
				52250	–	209	–	–	36	
45 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 40 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,009	1065555,56	63111,11	9590	568	5998	3198	13811
				336000	22888,89	3024	206	–	1023	
46 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,009	54555,56	–	491	–	21	465	1032
				52222,22	–	470	–	–	76	
47 1124-0106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	комплект	1	8711,5	4583,5	8712	4584	291	4996	14804
				3837	1209	3837	1209		1097	

48 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	1	5038	2719	5038	2719	143	2874	8545
				2176,5	726,5	2177	727		633	
49 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2497,5		2498	0	2221	274	2993
				277		277	0		222	
50 1312-0901-0103	Отборное устройство из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6144,5	246	6145	246	2266	2277	9095
				3633	99	3633	99		674	
51 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	1	424,5		425	0	61	356	843
				363,5		364	0		62	
52 1312-0901-0101	Бобышки на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1460,5	79,5	1461	80	679	429	2040
				702,5		703	0		151	
53 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	8034	3832	8034	3832	1439	3943	12935
				2763,5	1219,5	2764	1220		958	
54 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	15638,75	4151	15639	4151	230	12354	30233
				11258	1221,25	11258	1221		2239	

55 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	15638,75	4151	15639	4151	230	12354	30233
				11258	1221,25	11258	1221		2239	
	Итого по смете					**407 781**				
	Итого по акту					**994 707**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					12 931				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**20 153**				
	Итого по сметному расчету:									
	- в текущих ценах с 22.05.18 г					**1 027 791**				
	- в текущих и прогнозных ценах					**1 079 180**				
	Скидка субподрядчика					87 906				
	Итого с учетом скидки субподрядчика					**991 274**				
	Налог на добавленную стоимость					**118 953**				
	Всего по АКТУ					**1 110 227**				

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

М. А. Шакиров

Субподрядчик:
ТОО " DK Energy"

Д. С. Шотабаев