Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей попр. Аль-Фараби, участок №5 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	302 626,58	338 941,77	302 626,58	338 941,77	302 626,58	338 941,77
	Всего к оплате подрядчику	**302 626,58**	**338 941,77**	**302 626,58**	**338 941,77**	**302 626,58**	**338 941,77**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.

Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей попр. Аль-Фараби, участок №5 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		Водопровод В1										
7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,05		1 509 642	510 417	75482	25521	--	--	75482
						999 225	128 354	49961	6418		--	
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	50		1 828	--	91400	--	91400	--	91400
						--	--	--	--		--	
9	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм	км	0,024		1 428 084	475 598	34274	11415	--	--	34274
						952 486	125 730	22860	3018		--	
10	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	24		143	--	3432	--	3432	--	3432
						--	--	--	--		--	
11	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,010812		4 365 150	1 337 548	47196	14462	6913	--	47196
						2 388 177	349 313	25821	3777		--	
12	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1		3 617	--	3617	--	3617	--	3617
						--	--	--	--		--	
13	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,4		505	--	202	--	202	--	202
						--	--	--	--		--	
14	241-211-0408 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	2		159	--	318	--	318	--	318
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								--	**255921**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**255921**
		в том числе оборудование										0
		в том числе СМР										**255 921**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%										19 194

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого										**275 115**
		Сметная прибыль 5%										13 756
		Непредвиденные работы и затраты - 5%										13 756
		Итого СМР										**302 627**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000										302 627
		НДС (12%)										**36 315**
		Всего										**338 941,77**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Пономарева М.В.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

_____ **Махамбеткаир Д.М.**