Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Телефон:+7(7232) 61 - 02-00
Адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма-Кайсенова,Аманжолова,23
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Телефон:+7(7187) 77-59-57
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: "Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне города Экибастуза.Наружные инженерные сети. Благоустройство."

СПРАВКА № 2 от 16 июня 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование		Организационо-правовая форма код
		Договор № 32-1	05.03.2021г						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**38 461 606,48**									
Акт № 3	612 646,40									
Акт № 4	8 581 995,85									
Акт № 5	8 664 719,21									
За отчетный период		**15 945 858,45**							**1 913 503,01**	**17 859 361,46**
Удержание 5 %										892 968,07
Всего к оплате										**16 966 393,39**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Директор
Шакиров М.А.
м.п.

Подрядчик: **ТОО "DK Proekt"**
БИН/ИИН 970340000010
Телефон: +7(7232) 6102-00
Адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма-Кайсенова,Аманжолова,23
Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне города Экибастуза.Наружные инженерные сети.**
Договор № 32-1 от 05.03.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 3 от 16 июня 2021 год
Локальная смета № 6-2-1

за июнь 2021 год
на Наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Наружный водопровод										
	1.2 Водопровод L-1154,0 м										
45	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1210,4	27	6052	135	866	5065	12006
					1010,2	13	5051	65	–	889	
48	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	5	546	29,4	2730	147	106	2452	5597
					495,4	–	2477	–	–	415	
50	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	9	545,78	29,33	4912	264	190	4413	10071
					495,33	–	4458	–	–	746	
55	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка НР = 99 %	шт.	25	1407,4	914,72	35185	22868	–	18273	57735
					492,68	245,64	12317	6141	–	4277	

60 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка - патрубков и гильз НР = 99 %	т фасонных частей	0,26222	1011593,32	508817,02	265260	133422	4908	163412	462966
1.4 Прямоугольные водопроводные колодцы (1шт.)										
98 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,03429	32312,63	2158,06	1108	74	824	210	1423
				6124,23	466,61	210	16	–	105	
	Итого по разделу 1					**549 798**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 513				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					156 910				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 222				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 894				
	- накладные расходы, тенге					193 825				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					6 432				
	Итого по акту					**549 798**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 513				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					156 910				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 222				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 894				
	- накладные расходы, тенге					193 825				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					6 432				
	Временные здания и сооружения 1%					5 498				
	Итого					**555 296**				
	Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (3,179%)					17 653				
	Итого:					**572 949**				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)					11 459				
	Итого:					**584 408**				
	в том числе на 2020 год-20%	К=1				116 882				
	в том числе на 2021 год-80%	К=1,05				490 903				
	ИТОГО ПО АКТУ					**607 784,13**				
	Налог на добавочную стоимость (12%)					72 934,10				
	Всего:					**680 718,22**				
	Всего с коэф. скидки К=0,9					**612 646,40**				

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

ПРИНЯЛ: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Директор

Шакиров М.А.

М.П.

Подрядчик:	**ТОО "DK Proekt"**
БИН/ИИН	970340000010
Телефон:	+7(7232) 6102-00
Адрес:	Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма-Кайсенова,Аманжолова,23
Субподрядчик:	**ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН	030240008152
Телефон:	+7(7187) 77-59-57
Адрес:	141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка:	**Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне города Экибастуза.Наружные инженерные сети. Благоустройство."**

Договор № 32-1 от 05.03.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 4 от 16 июня 2021 год
по дополнительной нулевой смете № 1

за июнь 2021 года

Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 3 Водопроводная камера										
	Землянные работы										
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,27	152,9	144,86	3405	3226	–	701	4434
					8,04	35,7	179	795	–	328	
5	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	9,74	2764,07	–	26922	–	–	19384	50010
					2764,07	–	26922	–	–	3704	

6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	18	18	18	18	–	5	25
					–	7	–	7	–	2	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1	156,94	74,94	157	75	0	84	260
			1м3		81,99	33,99	82	34	–	19	
	Водопроводная камера										
8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,856	5563,04	1716,06	10325	3185	5572	2701	14068
					844,83	719,83	1568	1336	–	1042	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная.	м3	0,928	4051,72	1088,36	3760	1010	1610	1238	5397
					1228,45	237,07	1140	220	–	400	
11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,856	3911,64	1667,03	7260	3094	565	3915	12069
					1940,19	377,69	3601	701	–	894	
14	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкци	16	3508,5	1826,56	56136	29225	9385	33674	96995
					1095,38	688,19	17526	11011	–	7185	
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10,092	864,45	19,72	8724	199	5797	2561	12188
					270,31	2,58	2728	26	–	903	

17	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,78	12129,21	2569,66	21590	4574	4369	12380	36688
					7105,06	537,64	12647	957	–	2718	

Итого по разделу 3 **232 134**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 66 393
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 44 606
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 087
- материалы, изделия и конструкции, тенге 27 298
- накладные расходы, тенге 76 642
- сметная прибыль (8 %), тенге 17 195

Итого по смете № 6-1-1 **232 134**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 66 393
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 44 606
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 087
- материалы, изделия и конструкции, тенге 27 298
- накладные расходы, тенге 76 642
- сметная прибыль (8 %), тенге 17 195

Локальная смета № 6-2-1 Тепловые сети

Раздел 1 Тепловая сеть

1.2 Подземная прокладка

1	1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная НР [illegible] %	км труб	0,085	785106,34	278547,22	66734	23677	612	48726	124696
					499354,72	79677,36	42445	6773	–	9237	

1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при	км труб	0,026	1360576,42	646156,73	35375	16800	442	22452	62453
				697421,77	174834,92	18133	4546	–	4626	
1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР	км труб	0,013	832006,47	297002,71	10816	3861	107	7863	20173
				526748,71	84178,76	6848	1094	–	1494	
1124-0108-0108	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при	км труб	0,012	1808348,86	751124,27	21700	9013	486	14451	39043
				1016741,89	199637,3	12201	2396	–	2892	
1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР	км труб	0,05	760268,92	275786,24	38013	13789	291	27580	70841
6				478668,93	78506,97	23933	3925	–	5247	
	Итого по разделу					**317 206**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					103 560				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 140				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 734				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 938				
	- накладные расходы, тенге					121 071				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					23 497				
Раздел 2 Тепловая сеть										
2.3 Компенсаторы										
7 1124-0104-0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм.	компенсатор	4	5668,25	943,75	22673	3775	1269	18581	44554
				4407,25	285	17629	1140	–	3300	
10 1124-0104-0102	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 150 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	10	15144,8	7820,1	151448	78201	3453	88730	259392
				6979,4	1983,2	69794	19832	–	19214	
13 1124-0104-0104	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 250 мм.	компенсатор	2	36267,5	18841	72535	37682	1907	41865	123552
				16473	4671	32946	9342	–	9152	
15 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	8	16689,63	4428,75	133517	35430	1828	105638	258287
				12032,38	1305,75	96259	10446	–	19132	
17 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	20	22237,5	6679,55	444750	133591	8021	337358	844677
				15156,9	1881,4	303138	37628	–	62569	

19	1124-0108-0208	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка, НР = 90 %	шт.	4	36475,75	12595,75	145903	50383	3831	104029	269927
					22922,25	3347,75	91689	13391	–	19995	
21	1124-0108-0208	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка, НР = 90 %	шт.	2	36475	12595,5	72950	25191	1915	52016	134963
					22922	3348,5	45844	6697	–	9997	
23	1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка, НР = 90 %	шт.	8	22237,38	6679,5	177899	53436	3208	134943	337869
					15156,88	1881,38	121255	15051	–	25027	

25	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка. НР = 90 %	шт.	6	16689,67	4428,83	100138	26573	1371	79228	193715
					12032,33	1305,67	72194	7834	–	14349	
27	1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР = 90 %	шт.	32	13968,59	3455,09	446995	110563	5395	361373	873037
					10344,91	1062,06	331037	33986	–	64669	
	Итого по разделу 2						**3 339 973**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 181 785				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						554 825				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						155 347				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						32 198				
	- накладные расходы, тенге						1 323 761				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						247 404				
	ВСЕГО по смете						**3 889 313**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						**1 351 738**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						**666 571**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						**189 168**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						**61 434**				
	- накладные расходы, тенге						**1 521 474**				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						**288 096**				
	Временные здания и сооружения 1%						**3 889 313**				
	Итого						**7 778 627**				
	Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (3,179%)						247 283				

Итого:	**8 025 909**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	160 518
Итого:	**8 186 428**
в том числе на 2020 год-20% К=1	1 637 286
в том числе на 2021 год-80% К=1,05	6 876 599
ИТОГО ПО АКТУ	**8 513 884,77**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 021 666,17
Всего:	**9 535 550,95**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**8 581 995,85**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Директор

Шакиров М.А.

м.п.

Подрядчик: **ТОО "DK Proekt"**
БИН/ИИН 970340000010
Телефон: +7(7232) 6102-00
Адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма-Кайсенова,Аманжолова,23
Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне города Экибастуза.Наружные инженерные сети. Благоустройство."**
Договор № 32-1 от 05.03.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 5 от 16 июня 2021 год
Локальная смета № 6-2-1

за июнь 2021 год
на Тепловые сети

Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2168,07	152,92	144,87	331541	314088	0	68310	431838
					8,05	35,71	17453	77422	–	31988	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1137	203,71	194,79	231618	221476	0	50518	304708
					8,93	52,78	10153	60011	–	22571	

3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1.900:	т	2160,3	208		449342		–	–	485289
					–		–		–	35947,392	
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1137	20,57	17,56	23391	19967	0	8017	33921
					3,01	6,78	3421	7711	–	2513	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2168,07	18,21	18,21	39471	39471	0	10974	54481
					0	7,03	0	15242	–	4036	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2168,07	156,94	74,97	340261	162540	0	181024	562988
					81,97	33,99	177721	73701	–	41703	
		Итого по разделу 1					**1 873 224**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					208 748				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					757 543				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					234 086				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- перевозка грузов, тенге					449 342				
		- накладные расходы, тенге					318 843				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					102 810				

Раздел 2 Тепловая сеть

2.2 Подземная прокладка

10	1124-0108-0108	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная, НР = 99 %	км труб	0,1705	1808351,91	751131,96	308324	128068	6902	205317	554732
					1016739	199630,5	173354	34037	–	41091	
11	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная, НР = 99 %	км труб	0,5217	1360580,79	646160,63	709815	337102	8868	450506	1253147
					697421,89	174836,11	363845	91212	–	92826	
12	1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная, НР = 99 %	км труб	0,6426	993333,33	365549,33	638316	234902	7799	457147	1183100
					615647,37	102941,18	395615	66150	–	87637	
13	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная, НР = 99 %	км труб	0,2184	893571,43	322774,73	195156	70494	2087	141021	363071

14	1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная. НР = 99 %	км труб	0,2802	561240,84 / 832009,28	90979,85 / 297002,14	122575 / 233129	19870 / 83220	– / 2314	26894 / 169470	434807
15	1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная. НР = 99 %	км труб	0,5548	526748,75 / 785106,34	84179,16 / 278547,22	147595 / 435577	23587 / 154538	– / 3997	32208 / 318035	813901
38	1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка. НР = 99 %	шт.	4	499354,72 / 15159	79677,36 / 3843,75	277042 / 60636	44205 / 15375	– / 793	60289 / 48598	117973
39	1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка. НР = 99 %	шт.	12	11117 / 13968,67	1155,25 / 3455,17	44468 / 167624	4621 / 41462	– / 2023	8739 / 135516	327391

				10344,92	1062,17	124139	12746	–	24251	
	Итого по разделу 2					**5 048 123**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 648 633				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 065 161				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					296 428				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 783				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	- накладные расходы, тенге					1 925 610				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					373 935				
	Раздел 3 Дренажные колодцы ДК1 - ДК10									
91	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % К=10.000:	м3 конструкций колодца	8	54900,88	11033,38	439207	88267	199877	183208	672208
					18882,88	4249,5	151063	33996	–	49793	
101	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 % К=10.000:	комплект	20	5366,7	2898,3	107334	57966	2831	61456	182293
					2326,85	777	46537	15540	–	13503	
	Итого по разделу 3					**854 501**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					197 600				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					146 233				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 536				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					202 708				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	- накладные расходы, тенге					244 664				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					63 296				
	Итого по смете					**7 775 848**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 054 981				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 968 937				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					580 050				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					237 491				

- перевозка грузов, тенге		449 342
- накладные расходы, тенге		2 489 117
- сметная прибыль (8 %), тенге		540 041
Временные здания и сооружения 1%		77 758
Итого		**7 853 606**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (3,179%)		249 666
Итого:		**8 103 273**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		162 065
Итого:		**8 265 338**
в том числе на 2020 год-20%	К=1	1 653 068
в том числе на 2021 год-80%	К=1,05	6 942 884
ИТОГО ПО АКТУ		**8 595 951,60**
Налог на добавочную стоимость (12%)		1 031 514,19
Всего:		**9 627 465,79**
Всего с коэф. скидки К=0,9		**8 664 719,21**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Директор

Шакиров М.А.

м.п.